Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	OFICINAS DE JAM INGENIERIA	**Fecha:**	14	07	2023
Hora Inicio:		**Hora Final:**			

Objetivo

Reunión de alcance al plan de contingencia y cronograma

Orden del día

-

Desarrollo de la Reunión:

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Entrega de plan de contingencia y cronograma	Consultoría	19	07	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Harold Barrera	Coordinador	Consorcio Riesgos	
Linda Sarai Ruiz	Apoyo Técnico	Consorcio Riesgos	
Hernán Ortiz	Ing. Civil	Jam Ingeniería	
Javier Millán	Representante Legal	Jam Ingeniería	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

- La reunión da inicio con la revisión del cronograma y plan de contingencia propuesto por consultoría.

Por parte de interventoría, se realizan observaciones a las duraciones del plan de trabajo en torno a la ejecución real de las actividades de revisión

Esta condición también se presenta en la definición del área de estudio, metodologías, modelo, digital del terreno y cartográfica base

El modelo digital debe realizarse junto con topografía, actividades que no se encuentran amarradas

El cronograma debe mostrar cuan se van a entregar las activades que se encuentran atrasadas

En el informe de geología y geomorfología el insumo de susceptibilidad no está en el informe revisado

Las metodologías son un insume necesario para revisar cada uno de los productos técnicos

El informe de inventario de eventos históricos, no tiene metodología aprobada, tampoco se ha hecho el trabajo en campo con el reconocimiento del inventario de eventos con la comunidad, bomberos, comités locales de gestión del riesgo, etc.

La interventoría expresa su preocupación para el estudio de reconstrucción de eventos históricos el cual no se presentó en el plan de contingencia de cómo se va a bordar el componente social y todo el trabajo que es requiere, su integración con los demás profesionales y tiempos de entrega para dar continuidad al resto de componentes

La interventoría hizo lectura al plan de contingencia en el cual la consultoría explica sus justificaciones a las demoras con base en atraso de las revisiones de la interventoría

No hay propuesta concreta para la subsanación de las metodologías.