Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	OFICINAS DEL IDIGER	**Fecha:**	11	07	2023
Hora Inicio:	2:30 PM	**Hora Final:**	5:30 PM		

Objetivo

Reunión de seguimiento

Orden del día

- Compromisos previos
- Avances de la consultoría
- Avance de los productos 1 y 2

Desarrollo de la Reunión:

Ver página siguiente

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Actas físicas desde junio para revisión	Interventoría	18	07	2023
Reunión de revisión al cronograma y plan de contingencia	Consultoría e interventoría	14	07	2023
Lectura del acta anterior	Interventoría	18	07	2023
Presentación del modelo digital del terreno V1	Consultoría	18	07	2023
Solicitud de revisión del plan de exploración	Interventoría	14	07	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
José Manuel Morales	Director	Geocing	
Harold Barrera	Coordinador	Geocing	
Nicolas Puertos	Líder SIG	Geocing	
Javier Antonio Millán López	Ingeniero Civil	Jam ingeniería	
María Alejandra Guarnido	Especialista Social	Jam ingeniería	
Edwin Adolfo Parra Vargas	Contratista	IDIGER	
Carolina Castañeda J.	Apoyo supervisión	IDIGER	
Hernán Darío Ortiz Linares	Ing. Civil	Jam Ingeniería	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Se da inicio a la reunión de seguimiento con la presentación de los compromisos de la semana anterior,

- De las mesas de trabajo se mencionan los elementos vulnerables revisados en cartografía, como ciclorrutas, parques, entre otros que no fueron considerados en la estructuración de cartografía base.

- La interventoría presenta la relación de avance real versus el programado. La consultoría solicita modificar la forma de evaluar el avance del estudio, de acuerdo con la solicitud hecha el día 11 de junio

- La consultoría solicita a la interventoría el cumplimiento de los horarios de las reuniones virtuales como presenciales.

- La supervisión solicita traer las actas físicas, para su lectura.

- Se establece como compromiso la revisión del cambio en la forma de evaluar el avance, para el día viernes 8:00 am en las oficinas de Jam Ingeniería.

- Como compromiso se solicita revisar el plan de acción y plan de contingencia como cronograma para socializarlo el día 18 de julio

- Se da claridad entre la consultoría, interventoría y supervisión que todas las aprobaciones a los entregables, no necesariamente significa que estos sean el producto final, o que no existan salvedades posteriores o no se puedan corregir.

- Para las próximas reuniones, la supervisión solicita la lectura del acta anterior, y que esta se traiga en físico para su lectura, firma y/o ajustes.

- La supervisión solicita las actas de junio para su revisión. Así mismo, traerlas impresas para revisión, ajuste y aprobación.

Respecto al entregable del modelo digital del terreno y cartografía base

- Es necesario precisar que la entrega del entregable 1, la primera versión es la integración de los modelos digitales y cartografía base y la segunda la topografía
- La supervisión solicita a la consultoría traer el modelo digital del terreno V1 para su visualización en la reunión de seguimiento.

- Es necesario que en el ejercicio de integración del modelo digital del terreno se consideren las zonas de amortiguamiento.

- Compromiso, la consultoría entregará el cronograma de trabajo y reprogramación para topografía y plan de exploración.

- Es necesario que la consultoría presente la trazabilidad en la gestión de la solicitud de información.

- La consultoría remitirá la hoja de vida de la profesional en gestión social y se establece como compromiso de la interventoría su respuesta el día 11 de junio.

- La interventoría menciona los tres objetivos principales de la gestión Social:

    1. Acompañamiento
    2. Cartografía social
    3. Análisis socioeconómico

- Se establece como compromiso el organizar una mesa de trabajo entre consultoría, interventoría y supervisión para dar alcance a este producto el día 13 a las 2:00 pm.

- Es necesario que, en geología y geomorfología, se presente el ejercicio y análisis de la dinámica actual del drenaje, como lo son las zonas de cantera.

- La interventoría menciona que no se integran los análisis de los resultados asociados al rio Bogotá.

- La consultoría aclara que ha realizado la respectiva entrega a supervisión, de los productos 1 y 2.

- Compromiso: el próximo martes realizar el avance al modelo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.