Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	OFICINAS DEL IDIGER	**Fecha:**	18	07	2023
Hora Inicio:	2:30 PM	**Hora Final:**	4:00 PM		

Objetivo

Reunión de seguimiento

Orden del día

- Lectura del acta anterior
- Lectura de Compromisos
- Revisión y alcance al avance de la consultoría
- Trazabilidad de productos
- Alertas

Desarrollo de la Reunión:

- Ver página siguiente

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Plan de contingencia y cronograma	Consultoría	19	07	23
Reunión del modelo digital del terreno (4:00pm)	Consultoría	21	07	23
Plan de exploración	Consultoría	21	07	23
Propuesta para la cartografía social	Consultoría	21	07	23

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Luis Carlos Martínez	Director Interventoría	Jam Ingeniería	
Luis Alfredo Gonzales	Especialista en Geotecnia	Consorcio	
Harold Barrera Ch	Coordinador de consultoría	Consorcio	
Flavio Soler	Especialista en Riegos	Geocing	
Javier Antonio Millán López	Ingeniero Civil	Jam Ingeniería	
Pilar García García	Supervisora	IDIGER	
Edwin Alfonso Parra Vargas	Apoyo a la supervisión	IDIGER	
Carolina Castañeda	Apoyo a la supervisión	IDIGER	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Se inicia la reunión con el acta de seguimiento de la reunión del día 11 de junio.

Respecto al plan de contingencia y cronograma elaborado por la consultoría en una primera versión y según la mesa de trabajo del día 14 de julio se menciona lo siguiente:

- No se presenta la ruta crítica en el cronograma, y no se evidencia el análisis en la entrega de los productos como lo son los tiempos para la entrega de la cartografía social y plan de exploración.
- El cronograma no refleja los tiempos y atrasos de los productos que a la fecha han surtido un proceso de revisión y que requieren de un plan de contingencia.
- La consultoría no presenta el modelo digital del terreno de acuerdo con el compromiso del acta anterior.

La interventoría, menciona la necesidad de revisar el modelo digital del terreno, por lo que se propuso una mesa de trabajo para el día viernes 21 de junio.

La consultoría, no dio respuesta a la entrega del plan de exploración, según el compromiso del acta anterior.

La consultoría, menciona que ya pudo ingresar al relleno Doña Juana y se encuentra ejecutando el plan de exploración. Se hace la precisión en el requerimiento para el soporte técnico que justifica la propuesta de la profundidad por sondeo.

La interventoría recomienda evaluar la exploración en cuanto la precisión del modelo en la zona del relleno reverdecer del sur teniendo en cuenta el tipo de material que se encuentra en la zona.

Desde la consultoría, se solicita ajustar el ítem para las profundidades superiores a 10 m en cuanto al pago de esta actividad, supervisión e interventoría mencionan que siempre y cuando no se soporten técnicamente y no se superen los costos totales del ítem, no se tendrían problemas.

Se hace un llamado de atención a la consultoría, para revisar las actividades de gestión social y sus alcances en los trabajos de socialización, recopilación de información, socialización con juntas de acción comunal, líderes sociales, barrios y comunidad; puesto que este trabajo requiere de una logística importante para abordar todos los actores en la zona y necesita de un apoyo técnico para estructurar la recopilación de esta información.

La consultoría solicita incluir la cartografía social en el componente de AVR. La consultoría menciona que dará respuesta en la metodología.

El análisis de eventos históricos se realizará en dos productos, el primero asociado a la recopilación a partir de reportes y consulta con información disponible y la segunda con toda la cartografía social. La consultoría entregará la propuesta el día martes a dicha propuesta.