MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE".

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha terminada en la cual se implementa el tratamiento	Fecha estimada en que se controlará el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Intervención económica al interventor por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Falta de recursos para la ejecución del contrato de interventoría.	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso.	1	4	5	Medio	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Liquidación	Se iniciaran acciones cuando la Fuerza Aérea Colombiana sea notificada por un ente externo (Juzgado, contraloría…)	Etapa de ejecución
2	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la metodología para la realización de la interventoría.	Modificación en la gestión de comunicaciones. Falta de control administrativo. Retrasos en la ejecución del contrato de obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Aprobación y seguimiento del plan de comunicaciones presentado por la interventoría.	1	3	4	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Aprobación y verificación del sistema de gestión de las comunicaciones presentado por el contratista.	Etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en el seguimiento del contrato. Atraso en la ejecución de la obra.	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Revistas periódicas a las instalaciones y equipos implicados en el contrato.	Semanal
4	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del Contrato de Interventoría por falta de aceptación del contrato por parte del Interventor.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución de la obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato.	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en la radicación oportuna por parte del Interventor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra.	1	2	3	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta. Revisión periódica del SECOP II para verificar que el contratista acepte los términos del contrato.	Etapa de ejecución
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos injustificados en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del Interventor, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista.	Atraso en la presentación de los documentos de pago. Atraso en la aprobación de prórrogas y adiciones del contrato de obra. Omisión en las obligaciones contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento de la documentación entrante y saliente al contratista.	1	4	5	Medio	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar que se de respuesta a las solicitudes realizadas a la interventoría.	Semanal
7	General	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Operacionales	Dificultad en el acceso a las fuentes de información	Fallas en el seguimiento y supervisión del contrato de obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Entrega de la información del proyecto por parte de la entidad al inicio del contrato. Revisión del SECOP II para verificar que toda la información se encuentre cargada de forma oportuna.	2	3	5	Medio	NO	Gerente Proyecto	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Resolver oportunamente las inquietudes presentadas por parte del contratista de obra e interventoría.	Semanal
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o balances de obra y/o demás documentos técnicos que ocasionan demoras en su radicación.	Atraso en el proceso administrativo. Posibles afectación en los compromisos presupuestales. Pagos realizados con posibles sobrecostos.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra, así como actas y documentos de pago.	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Revisión de la documentación antes de entregarla a la entidad.	Mensual
9	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los términos de referencia, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, etc.	Modificación en los pliegos definitivos. Cantidades de obra desajustadas. Especificaciones técnicas que no cumplen con el alcance del proyecto.	1	4	5	Medio	Entidad	Verificar la aprobación del proyecto por parte del comité revisor y Gerente del proyecto.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Verificar que el comité revisor haya realizado los formatos de verificación del proyecto.	Etapa de planeación
10	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Ambientales	Escasez de la oferta de profesionales requeridos por la Entidad para la ejecución de las actividades del proyecto.	El contrato podría declararse desierto. Falta de personal especializado para realizar el seguimiento del contrato de obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Aprobación de las hojas de vida. Verificar que el personal especializado cumpla con los compromisos pactados en el contrato según dedicación de tiempo y exclusividad.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Verificar que los profesionales cumplan con el acta de compromiso para laborar de forma exclusiva en el proyecto	Semanal
11	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Propuestas no cuentan con el personal con la experiencia exigida.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
12	Especifico	Interno	Planeación	Económicos	Estudios y diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del contrato de obra.	Fallas en el alcance, tiempo y costo del proyecto.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar la aprobación del proyecto por parte del comité revisor y Gerente del proyecto.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Contar con la aprobación del alcance del proyecto por parte del ordenador del gasto y del cliente. Verificar que el comité revisor haya realizado los formatos de verificación del proyecto.	Etapa de planeación
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Ejecución de actividades de obra de forma incompleta. Incumplimiento con lo solicitado en las especificaciones técnicas del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de las redes existentes antes de la estructuración del proyecto. Entrega al contratista de las redes a intervenir de forma funcional. El personal que va intervenir las redes debe estar certificado para estas actividades.	1	3	4	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Actas de vecindad. Actas de entrega de los inmuebles al contratista. Revisión de las especificaciones técnicas.	Etapa de ejecución
14	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de características o condiciones del terreno (vicios ocultos) que afectan la ejecución del proyecto.	Fallas en la cimentación de las instalaciones. Redisaño estructural de la cimentación. Mayores cantidades de obra.	1	2	3	Bajo	Entidad	Revisión del estudio de suelos.	1	1	2	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Revisión del estudio de suelos, diseño estructura y visita técnica para verificar	Etapa de ejecución
15	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar la obra dentro de los términos contractuales.	Atrasos en la ejecución del contrato de obra.	3	4	7	Alto	Entidad - Contratista	Seguimiento al estado del tiempo.	2	4	6	Alto	NO	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Seguimiento al estado del tiempo.	Etapa de ejecución
16	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Fallecimiento de personal del Interventor durante la ejecución del Contrato.	Atraso en la ejecución del contrato de interventoría. Liquidación del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	No se puede controlar.	1	4	5	Medio	SI	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	No se puede monitorear.	Etapa de ejecución
17	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Falta de Liquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento de la supervisión del contrato.	Retiro del personal. Inasistencia del personal asesor. No se realizan informes técnicos	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión del K residual. Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de ejecución	En el proceso de evaluación de los proponentes. Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal.	Mensual
18	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	Fallas en la ejecución del contrato , como consecuencia de la inadecuada creación de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor.	Atraso en la supervisión del contrato de obra. Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances. Falla en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Contratista	Revisión y aprobación del plan de gestión de comunicaciones.	1	2	3	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar que se cumpla la gestión de las comunicaciones aprobadas por la supervisión del contrato.	Mensual
19	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno, por parte de la interventoría, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Atraso en la supervisión del contrato de obra. Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances. Falla en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
20	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno, por parte del Interventor, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Atraso en la supervisión del contrato de obra. Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances. Falla en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
21	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de programación de visitas técnicas efectivas al proyecto	Ausencia del personal asesor del proyecto, solicitado en la ejecución del proyecto.	2	5	7	Alto	Contratista	Aplicación de multas y sanciones por cumplimiento de contratos y calidad de los servicios prestados.	2	3	5	Medio	SI	Entidad	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión y seguimiento en la supervisión del contrato, verificando la asistencia y correcta entrega de informes por parte del personal solicitado en el contrato.	Etapa de ejecución
22	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites o permisos	Atrasos en la estructuración del proyecto. Suspensión del contrato. Creación de nuevos procesos y modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Gerente Proyecto	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando la normatividad legal vigente.	Mensual
23	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Atrasos en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley.	Atrasos en la ejecución del contrato de obra. Atrasos en la supervisión del contrato de obra. Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Medio	SI	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal
24	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte del personal vinculado a la Interventoría para el cumplimiento del Contrato de Interventoría.	Atrasos en la ejecución del contrato de obra. Atrasos en la supervisión del contrato de obra. Suspensión del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad - Contratista	Seguimiento del estado del clima de la región donde se ejecuta el contrato. Seguimiento del estado de las rutas de acceso al sitio del contrato.	2	4	6	Alto	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento del estado del clima de la región donde se ejecuta el contrato. Seguimiento del estado de las rutas de acceso al sitio del contrato.	Etapa de ejecución
25	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría.	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad - Contratista	Verificar los tiempos de dedicación del personal de la interventoría.	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Cumplimiento de los tiempos de dedicación del personal contratado.	Etapa de ejecución
26	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Mayor remuneración del personal al inicialmente previsto.	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar que su remuneración salarial sea la indicada en la ejecución del proyecto.	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Etapa de ejecución
27	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Parálisis por actos terroristas a manos de grupo al margen de la Ley.	Atrasos en la ejecución del contrato de obra. Atrasos en la supervisión del contrato de obra. Suspensión del contrato. Liquidación del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Medio	SI	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal
28	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida de personal calificado o experimentado según lo exigido en el contrato.	Retiro del personal. Inasistencia del personal asesor. No se realizan informes técnicos.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar que las cartas de compromiso del personal técnico sean reales y se tenga la disposición de tiempo para la supervisión del contrato.	1	3	4	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar la asistencia del personal en los tiempos de dedicación indicada en el contrato.	Etapa de ejecución
29	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo.	Retiro del personal. Inasistencia del personal asesor. Calidad de los equipos tecnológicos utilizados por la interventoría.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar que las cartas de compromiso del personal técnico sean reales y se tenga la disposición de tiempo para la supervisión del contrato. Calidad de los equipos tecnológicos donde se almacena y analiza la información.	1	4	5	Medio	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar la asistencia del personal en los tiempos de dedicación indicada en el contrato. El contratista debe garantizar la calidad de los equipos tecnológicos.	Etapa de ejecución
30	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Repetición de Muestras, o realización de estudios o análisis adicionales	No se puede garantizar la calidad de los materiales y equipos utilizados para la construcción de la obra.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar que la interventoría cuenta con los equipos y personal idóneos para la toma de muestras y ensayos.	1	2	3	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar la disponibilidad de equipos y personal para la toma de ensayos y muestras.	Etapa de ejecución
31	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos o reprocesos en la entrega a satisfacción de las actas de avance de obra, por falta de información relevante, demoras en la ejecución de la obra o falta de diligencia del Interventor en la supervisión del contrato.	Retrasos en los procesos administrativos. Retraso en la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría por parte del supervisor de la entidad.	1	2	3	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	El supervisor deberá verificar que la interventoría cumpla con las obligaciones surgidas del contrato.	Etapa de ejecución
32	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Se vulnera la seguridad de la unidad militar. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	Etapa de contratación
33	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado por el Interventor durante la ejecución del Contrato de Interventoría.	Inasistencia del personal por excusas medicas. Muerte por accidente laboral	4	5	9	Extremo	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por la resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen ó complementen las anteriores. Verificar mensualmente que TODO el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio.	3	5	8	Extremo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar mensualmente que TODO el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. Verificar que el responsable SISOMA realice las respectivas capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. Verificar que el personal al iniciar a laborar y al finalizar el contrato realice sus respectivos chequeos médicos si es del caso. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.	Mensual
34	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Riesgo presentado por eventos de Fuerza Mayor No asegurable en el Contrato de Interventoría, que genere mayores costos en la ejecución del Contrato.	Daños causados por desastres naturales.	1	5	6	Alto	Entidad	No se puede controlar.	1	4	5	Medio	SI	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	No se puede monitorear.	Imprevisto
35	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Variación de los precios de los insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar que el contratista no presente precios artificialmente bajos. Analizar el mercado y posibles variaciones de precios.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar la ejecución del contrato garantizando el cumplimiento del objeto.	Etapa de ejecución
36	General	Externo	Selección	Financieros	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	revisión de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Verificar la normatividad vigente que afecte el contrato.	Etapa de contratación
37	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Sabotaje de empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes del estado. Atrasos en la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar los ESP antes de vincular al personal al proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal.	Etapa de ejecución
38	Especifico	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Ambientales	Utilización indebida de la información o estudios resultantes del estudio	Se vulnera la seguridad de la unidad militar. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	2	4	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	2	3	5	Medio	NO	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	Etapa de ejecución
39	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	El cambio en la normatividad legal aplicable impuesta por el gobierno nacional inobservancia de la nueva normatividad.	Atraso en la ejecución del contrato de interventoría.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y cumplimiento de la normatividad	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato.	Diariamente.

40	General	Externo	Contratación	Financieros	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	Limitaciones en la liquidez del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar que el proponente cumpla con lo establecido económicamente en los pliegos del contrato.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos con terceros.	Etapa de ejecución