GIA CONSULTORES LTDA	**ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO:	F-GIA-019
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	VERSIÓN	2

Fecha: 18/11/2022	**Lugar: Virtual**	**Pág.**	1	**De**	2
Hora de iniciación: 11:00 a.m	**Hora de finalización: 12:00 m**	**ACTA No.**		002	

Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BASICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ASISTENTES

NOMBRE	*CARGO*
Jesús García	Director de la consultoría
Nestor Sandoval	Coordinador interno de la consultoría
Jairo Lozano	Representante legal de la interventoría
María Muñoz	Ing. Auxiliar de la interventoría
David Tovar	Coordinador interno de la interventoría
Sofía Jurado	Apoyo profesional de la DAGRD

OBJETO DE LA REUNIÓN

Discusión del cronograma, método de trabajo, definición del polígono de estudio y deficición de áreas para intervenir

AVANCES Y ACUERDOS

La consultoría hace presentación de su equipo de trabajo, cono también de las escalas de trabajo para el proyecto escala 1:500 para urbana (aunque para avenidas torrenciales es una escala 1:2.000) y 1:25.000 para la rural.

La reunión comienza al señalar las áreas de estudio, en este caso el municipio de Tablón de Gómez del municipio de Nariño, para lo que señalan que los polígonos suministrados por la supervisión están un poco limitados, por lo que sugiere ampliarlas en algunos para una mejor evaluación de las amenazas, al abarcar más edificaciones.

Seguidamente, se expone el cronograma de trabajo que considere las observaciones emitidas por la interventoría, con un desglose de actividades como el levantamiento topográfico o el estudio geológico geomorfológico , y comenta que actualmente están en la análisis de la información de fuentes secundarias.

Se plantea una modificación en la propuesta económica por parte de la consultoría, principalmente en la dedicación y participación de los profesionales, adaptándose al cronograma; considera un aumento en el área de levantamiento topográfico mediante el método LIDAR, y también proponen emplear exploración mediante sondeos mecánicos. Todo lo anterior sin modificar el monto total del proyecto.

El consultor expone que las condiciones climáticas son muy complejas, lo que genera una gran dificultad para realizar los vuelos con dron.

El interventor aconseja que se recopilen evidencias de estas condiciones climaticas en caso ser requerida una prueba como soporte de de estas limitaciones.

Se da a conocer por parte del consultor que actualmente no esta listo el planteamiento de la exploración directa. Se propone que las reuniones de seguimiento se realicen quincenalmente y por último la consultoria informa que aún no ha establecido comunicación con la alcaldia para coordinar el trabajo de campo.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-GIA-019
GIA CONSULTORES LTDA	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	VERSIÓN	2

Fecha: 18/11/2022	Lugar: Virtual	Pág.	2	De	2
Hora de iniciación: 11:00 a.m	Hora de finalización: 12:00 m	ACTA No.			

AVANCES Y ACUERDOS

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío de Cronograma y Plan de Inversión del Anticipo	*CI Ambiental*	*21/11/2022*
Envío de nueva propuesta económica	*CI Ambiental*	*22/11/2022*

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jairo Lozano	*Representante legal de la interventoría*	
David Tovar	*Coordinador interno de la interventoría*	
Jesús garcía	*Director de la consultoría*	
Nestor Sandoval	*Coordinador interno de la consultoría*	