HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

PONENCIA MODIFICACIÓN PRÓRROGA DE TIEMPO DEL CONTRATO NO. 405-ARC-DISAN-DHONAC-2023

DE: DIVOS	**FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2023**
PARA: DHONAC	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, LAS UNIDADE BÁSICA DE ATENCIÓN Y LAS UNIDADES FUNCIONALES ATENCIÓN PRIMARIA QUE COMPONEN LA REGIONAL NORTE DISTRIBUIDO EN DOS LOTES ASÌ LOTE 1: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN CARTAGENA (UBACT) LOTE2 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MALAGANA (UBAML)"
CONTRATISTA	INDUSTRIAS YOLUK
FECHA DE CONTRATO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 33.525.536,18)
RESPALDO PRESUPUESTAL (CDP)	45323 23-02-2023 POR ($ 47.335.807,00)
VALOR FINAL	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 33.525.536,18)
FORMA DE PAGO	PARA EFECTOS FISCALES, EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 33.525.536,18), INCLUIDO AUI, Y TODAS LAS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN DISTRIBUIDOS ASÍ:

UNIDADES	LUGAR DE EJECUCIÓN	LOTE	PRESUPUESTO
UNIDADES BÁSICA DE ATENCIÓN CARTAGENA (UBACT)	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°12 AVENIDA SAN MARTIN N° 2-10 BOCAGRANDE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN CARTAGENA (UBACT)	$5.509.846,85
TOTAL LOTE 01			$5.509.846,85
UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MALAGANA (UBAML)	KM 3 VIA SAN JUAN NEPOMUCENO BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 13 MALAGANA (BOLIVAR)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MALAGANA (UBAML)	$ 28.015.689,33
TOTAL LOTE 02			$ 28.015.689,33

	LOS CUALES SE CANCELARAN EN PAGOS POR AVANCE DE OBRA, UNA VEZ SEAN RECIBIDO LOS SERVICIOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y REALIZADO EL CARGUE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS PLATAFORMAS OLIMPIA Y SECOP II Y PRESENTACIÓN FÍSICA POR EL CONTRATISTA, PARA LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR EL SUPERVISOR TANTO EN LA PLATAFORMA OLIMPIA COMO FÍSICAMENTE, ADJUNTANDO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES) Y PARAFISCALES, ENTRADA DE LOS SERVICIOS EN EL PROGRAMA SAP Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA DIVISIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD MENSUALIZADA DE PAC ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	08/09/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL (NO. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	45823 23-02-2023 TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 33.525.536,18)
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	S2 MPR SANJUANELO DE LA CRUZ GUSTAVO ENRIQUE CC 1.044.428.021 316 4542100
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
VALOR FACTURADO A LA FECHA	0,00

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	
EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, CUENTA CON EL CONTRATO NO. 405-ARC-DISAN-DHONAC-2023, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, LAS UNIDADES BÁSICA DE ATENCIÓN Y LAS UNIDADES FUNCIONALES ATENCIÓN PRIMARIA QUE COMPONEN LA REGIONAL NORTE DISTRIBUIDO EN DOS LOTES ASÌ LOTE 1: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN CARTAGENA (UBACT). LOTE2 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MALAGANA (UBAML)". EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III	

CARTAGENA BUSCA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONTROL SOBRE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS, EL CONTRATO QUE CUENTA CON FECHA DE ADJUDICACIÓN EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y QUE EL DÍA 06 DEL SEPTIEMBRE DEL 2023 SE PRESENTÓ UN PERSONAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAS YOLUK S.A.S QUIENES NO TENÍAN LAS FACULTADES LEGALES DEL REPRESENTANTE LEGAL , POSTERIOR A ESTO LA EMPRESA INDUSTRIAS YOLUK S.A.S NO REALIZÓ NINGÚN ACERCAMIENTO NI INFORMO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO LA FECHA PARA FORMALIZAR EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SE COMUNICÓ CON LA EMPRESA Y LE NOTIFICO POR CORREO PARA QUE ASISTIERAN A FIRMAR EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, A LO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONTESTO QUE SE ENCONTRABAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, ASÍ MISMO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REALIZÓ OFICIO N° 20230031713091943 DE FECHA 10-10-2023 DONDE NOTIFICÓ AL ORDENADOR DEL GASTO LA SITUACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO, EL SUPERVISOR LE COMUNICO EN REPETIDAS VECES AL REPRESENTANTE LEGAL LA FECHA DE CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA REALIZA LA CITACIÓN DEL CONTRATISTA YOLUK EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL CUAL SE REALIZÓ EL ACTA DE REUNIÓN 001 EN LA QUE SE ESTABLECIERON LOS COMPROMISOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO EN LOS DISPENSARIOS, Y LA PRESENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE PARA DAR APERTURA AL ACTA DE INICIO Y DEL CONTRATO.


EL DÍA SÁBADO 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SE REALIZÓ REUNIÓN VIRTUAL ACUERDO ACTA DE REUNIÓN N° 002, EVIDENCIANDO QUE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL ACTA DE REUNIÓN 001 NO SE CUMPLÍAN POR LA AUSENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA NO SE REALIZÓ EL ACTA DE INICIO QUEDANDO INCUMPLIENDO DOS DE LOS TRES COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DEL ACTA 001.

DESPUÉS DE AGOTAR TODAS LAS INSTANCIAS SE FIRMA EL ACTA DE INICIO EL DÍA LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2023, EN ARAS DE SATISFACER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA ENTIDAD Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO ENTRE LAS PARTES, SE SOLICITA LA PRORROGA EN TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TREINTA (30) DÍAS HASTA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

4. ANEXOS

1. **Oficio solicitud del supervisor modificación del contrato.**
2. **Oficio de DHONAC solicitando la aceptación del contratista**
3. **Carta de aceptación del contratista.**

Atentamente,



Capitán de Fragata OSCAR ANDRES CORDERO GONZALEZ
GERENTE PROYECTO

"2023, año del Bicentenario Naval"

No. 20230031733347473 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DIVOS-SEMSG-29.25

Cartagena de Indias D.T. y C. 27 de octubre de 2023

Señor Capitán de Navío
GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ
Director Encargado de las funciones Administrativas
del Hospital Naval Nivel III de Cartagena
Gn,

Asunto: Solicitud prórroga del contrato Nº 405-ARC-DISAN-DHONAC-2023

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Navío, Director Hospital Naval De Cartagena. Con el fin de solicitar la modificación al Contrato 405-ARC-DISAN-DHONAC-2023 cuyo objeto es **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, LAS UNIDADES BÁSICA DE ATENCIÓN Y LAS UNIDADES FUNCIONALES ATENCIÓN PRIMARIA QUE COMPONEN LA REGIONAL NORTE DISTRIBUIDO EN DOS LOTES ASÌ LOTE 1: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN CARTAGENA (UBACT). LOTE2: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BASICA DE ATENCION MALAGANA (UBAML)"**. Suscrito el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 celebrado con la firma **INDUSTRIAS YOLUK SAS**

El Hospital Naval Nivel III de Cartagena, cuenta con el contrato no. 405-arc-disan-dhonac-2023, cuyo objeto es: "contratar el mantenimiento y reparación de la infraestructura de los cuartos de almacenamiento de residuos hospitalarios de los dispensarios médicos, las unidades básicas de atención y las unidades funcionales atención primaria que componen la regional norte distribuido en dos lotes asì lote 1: contratar el mantenimiento y reparación de la infraestructura de los cuartos de almacenamiento de residuos hospitalarios unidad básica de atención Cartagena (UBACT). Lote 2 contratar el mantenimiento y reparación de la infraestructura de los cuartos de almacenamiento de residuos hospitalarios unidad básica de atención malagana (UBAML)". El hospital naval nivel iii Cartagena busca el mejoramiento de los procesos institucionales y el cumplimiento de la norma de control sobre los espacios de almacenamiento de los residuos hospitalarios, el contrato que cuenta con fecha de adjudicación el día 04 de septiembre del 2023 y que el día 06 del septiembre del 2023 se presentó un personal de la empresa industrias YOLUK S.A.S quienes no tenían las facultades legales del representante legal , posterior a esto la empresa industrias YOLUK S.A.S no realizó ningún acercamiento ni informo al supervisor del contrato la fecha para formalizar el acta de inicio del contrato, el supervisor del contrato se comunicó con la empresa y le notifico por correo para que asistieran a firmar el acta de inicio del contrato, a lo que la empresa contratista contesto que se encontraban en el proceso de contratación del personal, así mismo el supervisor del contrato realizó oficio n° 20230031713091943 de fecha 10-10-2023 donde notificó al ordenador del gasto la situación del posible incumplimiento, el supervisor le comunico en repetidas veces al representante legal la fecha de cumplimiento para la ejecución del contrato.

el hospital naval nivel III Cartagena realiza la citación del contratista YOLUK el día 25 de octubre del 2023 en el cual se realizó el acta de reunión 001 en la que se establecieron los compromisos de presentación de la documentación del personal que realizará el trabajo en los dispensarios, y la presencia del ingeniero residente para dar apertura al acta de inicio y del contrato.

El día sábado 28 de octubre del 2023 se realizó reunión virtual acuerdo acta de reunión n° 002, evidenciando que las condiciones pactadas en el acta de reunión 001 no se cumplían por la ausencia del ingeniero residente por parte de la empresa no se realizó el acta de inicio quedando incumpliendo dos de los tres compromisos de la reunión del acta 001.

Después de agotar todas las instancias se firma el acta de inicio el día lunes 30 de octubre del 2023, en aras de satisfacer las necesidades prioritarias de la entidad y garantizar el cumplimiento del mismo entre las partes, se solicita la prorroga en tiempo de la ejecución del contrato de treinta (30) días hasta el día 29 de noviembre del 2023.

Respetuosamente,

Suboficial Segundo SANJUANELO DE LA CRUZ GUSTAVO ENRIQUE
Supervisor de contrato

No. 20230031732256203 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DIVOS-SEMSG-29.25

Cartagena de Indias D.T. y C, 26 DE OCTUBRE 2023

Señora:

DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL
cédula de ciudadanía No. **1.110.505.264 DE IBAGUE**
Representante Legal de la Firma **INDUSTRIAS YOLUK S.A.S.,**
NIT No. 901.607.601-1

Asunto: Solicitud aceptación prorroga al plazo de ejecución y adición presupuestal del contrato No. 405-ARC -DISAN- DHONAC-2023

Referente al contrato No. 405-ARC-DISAN-DHONAC-2023 cuyo objeto es **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, LAS UNIDADES BÁSICA DE ATENCIÓN Y LAS UNIDADES FUNCIONALES ATENCIÓN PRIMARIA QUE COMPONEN LA REGIONAL NORTE DISTRIBUIDO EN DOS LOTES ASÌ LOTE 1: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN CARTAGENA (UBACT). LOTE2: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BASICA DE ATENCION MALAGANA (UBAML)"**. Suscrito el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 celebrado con la firma **INDUSTRIAS YOLUK SAS,** me permito solicitar su aceptación de la prorroga al plazo de ejecución hasta el 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

Por lo anterior se solicita de manera expresa manifestar su ACEPTACIÒN a través de la plataforma del SECOP II.

Atentamente,

Capitán de Navío **GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ**
Director Encargado de las funciones Administrativas del Hospital Naval Nivel III de Cartagena

VoBo: CCLADM. Jackson Fabián Ramírez Garzón
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

VoBo: CCADER Carlos Andrés Pinzón Rivera
Asesor Juridico HONAC

VoBo: CCLADM Francisco Andrés Ospina Martínez Aparicio
Jefe Contratos HONAC

Revisó: CI Yuli Marcela Ortiz Amezquita
Asesora Jurídica contratos HONAC

Elaboró S2 Sanjuanelo De La Cruz Gustavo Enrique
Supervisor de Contrato

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S

Neiva, 30 de octubre del 2023

Señor capitán de Navío
GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ
Director hospital naval nivel III de Cartagena
Cartagena

ASUNTO: Aceptación modificación adición y prórroga del contrato N. 405-ARC-DISAN-DHONAC-2023

Con toda atención me dirijo al señor capitán de Navio director del hospital naval de Cartagena con el fin de aceptar la prórroga del contrato N. 405-ARC-DISAN-DHONAC-2023 hasta el día 25 de noviembre del 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, LAS UNIDADES BÁSICA DE ATENCIÓN Y LAS UNIDADES FUNCIONALES ATENCIÓN PRIMARIA QUE COMPONEN LA REGIONAL NORTE DISTRIBUIDO EN DOS LOTES ASÌ LOTE 1: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN CARTAGENA (UBACT) POR VALOR DE $7.000.000,00. LOTE2: CONTRA", suscrito con ustedes el pasado 09 de agosto del 2023.

Atentamente

Derly Pineda.

DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL
C.C. 1.110.505.264
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS YOLUK SAS