ADICIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5369634 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO Y PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S

CONTRATANTE:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, REGIONAL ANTIOQUIA CON NIT. 899.999.034-1**
CONTRATISTA:	**PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S CON NIT. 9 0 1 5 5 7 5 1 0 - 4**
CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.5369634 de 2023**
OBJETO:	**5_9201_200 Contratar el servicio de Retiro, Suministro e instalación de cubiertas de los Centros de Formación del SENA Complejo Sur -Itagüí. Incluye disposición final de residuos de la obra.**
VALOR DEL CONTRATO:	**SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($680.768.406,96 COP)**
DURACIÓN:	**SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023**
VALOR DE LA ADICIÓN:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($243.072.764,66 COP)**

Entre los suscritos, de una parte, **HONORIO DE JESÚS OLIVEROS GÓMEZ,** mayor de edad, domiciliado en el municipio de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.487.077 de Bello, en su calidad de Subdirector (E) del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero del SENA, Regional Antioquia, según consta en la Resolución de Nombramiento No 1-01966 del 29 de septiembre de 2023 y Acta de Posesión No 416 del 29 de septiembre de 2023, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución No. 2331 de 2013 y No. 000069 de 2014, o la que modifique, quien en adelante se denominará **EL SENA,** y de otra, el señor **FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN,** identificado con la cédula de ciudadanía número 70.119.331 de Medellín, en calidad de representante legal de PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S con NIT. 9 0 1 5 5 7 5 1 0 - 4, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con número de Matrícula 21-715806-12 del 21 de Enero de 2022, con dirección Calle 78 A 69 30 BQ 10 APTO 501 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, y quien declara bajo la gravedad de juramento que ni él ni la sociedad comercial que representa se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley ni figuran en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente Acto Modificatorio al Contrato No. **CO1.PCCNTR.5369634 de 2023**, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena – Centro del Diseño y Manufactura del Cuero, suscribió contrato No. CO1.PCCNTR.5369634 de 2023 con PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S con NIT. 9 0 1 5 5 7 5 1 0 - 4, cuyo objeto es: 5_9201_200 Contratar el servicio de Retiro, Suministro e instalación de cubiertas de los Centros de Formación del SENA Complejo Sur -Itagüí. Incluye disposición final de residuos de la obra.

Que dicho contrato se suscribió en la plataforma SECOP II, por un valor de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS

PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($680.768.406,96 COP) incluido IVA, y con un plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días, sin exceder la vigencia 2023.

Que el día 25 de octubre de 2023, mediante formato "INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS" la supervisora Luz María Arango Jaraba, solicitó al Ordenador del Gastó modificar el contrato No. CO1.PCCNTR.5369634 de 2023, para adicionarle un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($243.072.764,66 COP).

Que en dicho informe técnico la supervisora justificó la modificación en los siguientes términos:

"Desde la elaboración de los estudios previos y a partir de la información entregada por EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO ENTERRITORIO CONTRATO2210007 DE 2020, GRUPO: ANDINA 1, se evidenció que las cantidades de obra para lograr el Retiro, Suministro e instalación de cubiertas de los Centros de Formación del SENA Complejo Sur -Itagüí. Incluye disposición final de residuos de la obra y son las que se relacionan en la Tabla 1, que corresponde a la adecuación o intervención de 1322.29 M2 con lo cual se inició el estudio de mercado que tuvo un presupuesto promedio inicial de $ 1266.745.788 toda vez realizado el promedio de las dos cotizaciones recibidas y el valor resultante de multiplicar lo presupuestado por ENTERRITORIO en el año 2021 y el porcentaje inflacionario de los años 2021, 2022 y lo que va del año 2023 calculado en un 32 %.

Tabla 1. Ítems y cantidades de obra constitutivos del proyecto.

ITEM	CAPITULO	UNIDAD	CANTIDAI
1.1	Localización trazada y replanteo	M2	1322.29
1.2	Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposición final.	M2	1322.29
1.3	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición final	M2	1322.29
1.4	Mantenimiento Estructura, metálica (existente) incluye limpieza con grata metálica y posterior imprimación de anticorrosivo una capa y pintura a base de uretano color verde una capa.	M2	1322.29
1.5	Cerramiento en polisombra	ML	129.00
1.6	Instalación de campamento 9m2	UN	1.00
2.1	Suministro e instalación de manto impermeabilizante foil aluminio	M2	202.61
2.2	Suministro e instalación teja glamet metecno espesor 50 mm, color arena RAL 9002, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable	M2	1406.86
2.3	Suministro e instalación de flanche en acero galvanizado cal 18	ML	72.36
2.4	Suministro e instalación de bajante ALL 4"	ML	54.64
2.5	Suministro e instalación de correas PHR 220 X80 x 2mm acabado negro mate con anticorrosivo	ML	903.75
2.6	Suministro e instalación de sello de caucho de butilo, cinta sellante pre-formada para el sellado contra agua, aire y agentes químicos. Producto SikaLastomer o similar. Dimensión según recomendaciones del proveedor de la cubierta	ML	13.64
2.7	Suministro e instalación de tapagotero para protección de filtraciones de cubierta en lámina galvanizada CR 22	ML	72.36
2.8	Suministro e instalación de caballete liso Cal. 26. Color arena RAL 9002. Dimensiones finales y geometría final según recomendaciones del proveedor de la cubierta	ML	144.72
2.90	Suministro e instalación de teja termosky cresta alta en poliester reforzado con fibra de vidrio	M2	153.14
2.1	Suministro e instalación de caballete teja termosky cresta alta en poliester reforzado con fibra de vidrio	ML	13.64
2.11	Suministro e instalación de cielo raso en lámina de drywall. Panel tipo yeso RH de 1/2" con pintura tipo vinilo color blanco en una cara. Incluye viguetas, ángulos y omegas en acero	M2	1406.86
2.12	Suministro e instalación de ángulos en L de 2-1/2" x 3/16" Perfil de alas iguales fabricado en acero estructural con sección transversal en forma de ángulo recto.	ML	96.00
2.13	Suministro e instalación de tirantes entre correas de soporte de teja tipo sándwich. Incluye instalación de platinas para su amarre. Materiales y dimensiones según diseño estructural.	ML	421.56
2.14	Suministro e intalción de perfil tubular 250X150X5mm, incluye anclajes, herrajes, soldadura, anticorrosivo y pintura color negro	ML	96.00

Sin embargo, en el presupuesto de apertura para la vigencia 2023 el valor asignado para el proyecto fue de $ 684.228.400 con lo cual no era posible cumplir con el proyecto planteado por ENTERRITORIO, por lo que fue necesario revisar cada uno de los ítems de la obra y establecer prioridades y en donde se determinó retirar del proceso los ítems que se relacionan a continuación:

- ITEM 1.3 Desmonte de cielo raso existente incluye retiro y disposición final. - ITEM 1.5 Cerramiento en polisombra. - ITEM 1.6 Instalación de Campamento. - ITEM 2.9 Suministro e instalación de teja termosky cresta alta en poliéster reforzado con fibra de vidrio. - ITEM 2.10 Suministro e instalación de caballete teja termosky cresta alta en poliéster reforzado con fibra de vidrio. - ITEM 2.11 Suministro de instalación de cielo raso en lámina de drywall; panel tipo yeso RH DE ½" con pintura tipo vinilo color blanco en una cara. Incluye viguetas, ángulos y omegas en acero.

Posteriormente, se informa desde TERRITORIUM (No Acta Ad hoc del 31.06.2023) que se realizaron ajustes al diseño estructural de la obra, donde adiciono 1 elementos estructural denominado Ítem "2.14 Suministro e instalación de perfil tubular 250X150X5mm, incluye anclajes, herrajes, soldadura, anticorrosivo y pintura color negro" Cantidad de 96 metros lineales, y aumento las cantidades de los ítems 2.5 "Suministro e instalación de correas PHR 220 X80 x 2mm acabado negro mate con anticorrosivo" y 2.13 "Suministro e instalación de tirantes entre correas de soporte de teja tipo sándwich. Incluye instalación de platinas para su amarre. Materiales y dimensiones según diseño estructural."

2.5	Suministro e instalación de correas PHR 220 X80 x 2mm acabado negro mate con anticorrosivo	ML	903.75
2.12	Suministro e instalación de ángulos en L de 2-1/2" x 3/16" Perfil de alas iguales fabricado en acero estructural con sección transversal en forma de ángulo recto.	ML	96.00
2.13	Suministro e instalación de tirantes entre correas de soporte de teja tipo sándwich. Incluye instalación de platinas para su amarre. Materiales y dimensiones según diseño estructural.	ML	421.56
2.14	Suministro e instalación de perfil tubular 250X150X5mm, incluye anclajes, herrajes, soldadura, anticorrosivo y pintura color negro	ML	96.00

Todo lo anterior llevó a que desde la Dirección Administrativa y Financiera se adicionaran recursos por valor total de $242.632.175.

Iniciada la ejecución del presente contrato, se procedió a solicitar al Contratista Proyectos y Vías y a la Interventoría la revisión de las cantidades de obra necesarias para realizar y lograr el cambio del total de la cubierta del Centro de Formación, en este punto el Contratista realizo revisión de las cantidades de obra, algunos ítems se redujeron (CANTIDAD DISMINUIR/MODIFICAR), otros aumentaron (CANTIDAD ADICIONAR) y otros serán ítems no previstos como obra extra (O.E), justificados por la Interventoría en Informe Técnico.

Adicional, durante la ejecución de la obra se han identificado situaciones asociadas a cambios climáticos extremos que durante el mes de octubre ha traído lluvias torrenciales que obligaron contemplar y autorizar la instalación de un invernadero móvil, armable, que cubre solo el módulo que se está interviniendo, sin embargo, las lluvias han sido tan extremas que se ha generado afectación en el cielo falso de la estructura, ítem que no estaba contemplado.

Así mismo, se han identificado actividades y/o cantidades de obras adicionales, no contempladas en el proyecto o información suministrada por la empresa ENTERRITORIO como:

- Reparación y mantenimiento de viga canal
- Reubicación y mantenimiento de cableado eléctrico que se encuentra ubicado en la estructura metálica existente en el techo
- Otros ítems que se sustentan en el Informe de Interventoría

Por tanto, determinadas las necesidades y prioridades para lograr el cambio del total de cubierta del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero, que permita el retiro y disposición total de material de asbesto cemento que actualmente cubre el Centro de Formación y que se instale la totalidad de la teja glamet metecno espesor 50 mm, color arena RAL 9002, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable, según lo establecido por ENTERRITORIO y en aras de hacer un uso eficiente de los recursos públicos y ejecutar los recursos asignados posteriormente, se solicita al ORDENADOR DEL GASTO se pueda realizar adición presupuestal por valor de $243.072.764,66, esta adición no afectaría la fecha de finalización del contrato.

En el Anexo Balance Cantidades de Obra de Obra se detallan las cantidades e ítems a adicionar modificar e ítems no previstos.

Dicha solicitud se soporta con los documentos e informes entregados por el Interventor como:

SOLICITUD DE ADICIÓN EN MONTO CONTRATO DE OBRA
- Revisión APU No previsto y viabilidad en precio Invernadero Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5369634 DE 2023 en el marco del contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.5437447 DE 2023
- Informe estado de canoas en concreto en cubierta en el marco del contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.5437447.
- Registro fotográfico del 22,73%, representado en el 100% del replanteo, Instalación de estructura metálica, con todos sus componentes, flanches, tensores, tapagoteras, materiales que se encuentran en obra, con relación a la teja Tipo Metecno, en obra se encuentran 400 M2 aproximadamente y por arribar 200 m2 adicionales, lo que significa que se tiene el 50% del material asegurado, no se suma para avance de obra el invernadero, el cual se encuentra ya construido."

Que el Centro del Diseño y Manufactura del Cuero del SENA, Regional Antioquia, cuenta con los recursos suficientes para garantizar los pagos correspondientes a la presente adición, con cargo al CDP 8323 del 13 de junio de 2023.

Que en consecuencia las partes hemos acordado celebrar el presente acto modificatorio, el cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO El presente acto modificatorio tiene por objeto adicionar en valor al contrato No. CO1.PCCNTR.5369634 de 2023, cuyo objeto es: 5_9201_200 Contratar el servicio de Retiro, Suministro e instalación de cubiertas de los Centros de Formación del SENA Complejo Sur - Itagüí. Incluye disposición final de residuos de la obra.

SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato No. CO1.PCCNTR.5369634 de 2023, en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($243.072.764,66 COP).**

TERCERO: MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS EL CONTRATISTA se obliga a tramitar las modificaciones a los amparos constituidos en las garantías dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.5369634 de 2023.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la asignación presupuestal y la aprobación de la ampliación del valor de las garantías constituidas por el contratista.

QUINTA: Las demás clausulas no modificadas, adicionadas o aclaradas por el presente acto conservan plena vigencia.

HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Firmado digitalmente por HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Fecha: 2023.10.31 07:47:57 -05'00'

Honorio de Jesús Oliveros Gómez
Subdirector (E)
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Francisco Antonio Gil Marín
Representante Legal
PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S

Proyectó: Mariana Gallego Giraldo
Cargo: Apoyo Jurídico