CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA NIT 900 283 060 6	Diseño, Construcción, Interventoría y Asesoría en proyectos de inversión de Infraestructura	

ACTA COMITÉ DE OBRA # 5		
CIUDAD Y FECHA: NEIVA, 13/12/2022	**HORA DE INICIO:** 9:00 a.m	**HORA DE TERMINACIÓN:** 11:00 a.m.
LUGAR: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA		
TEMA: • **SUMINISTRAR PROPUESTA ECONOMICA Y SUSTENTAR CON SOPORTES CADA UNA DE ELLAS.**		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SE REALIZA UNA PROPUESTA ECONOMICA, SOPORTADA POR COTIZACIONES Y APUS CORRESPONDIENTES		

DESARROLLO REUNIÓN

De acuerdo con las OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR en el índice 5 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA donde reza..." 5. Elaborar las actas de reunión y diligenciar la suscripción de las mismas por quienes participaron al terminar cada reunió"..., se procede a realizar el comité técnico de obra donde se tomó los siguientes temas:

- El contratista solicita adición en dinero al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1109 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA — SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DYCON S.A.S.
- Presentación de los argumentos jurídicos y financieros de la solicitud de adición en dinero.
- Presentación de la opción del nuevo diseño y donde se analizó el aumento del 26% y que es la mejor opción técnicamente y económicamente.
- La interventoría solicita muy cordialmente que a su vez que se le adiciona dinero al contrato del ejecutor de obra, se debe adicionar a la interventoría.

El contratista realiza un breve argumento del porque los precios unitarios contratados, no están acorde al mercado, ya que estos precios no se tuvieron en cuenta por la subida del dólar, que este ha venido subiendo durante este año fiscal, ya que los equipos que están contratados deben ser importados.

- Opción 2: Se eliminan 6 equipos del presupuesto.
- Banda Transportadora con graduación ajustable de altura
- Elevador de cangilones con cadena, en lamina de acero al carbon calibre 12, cuerpos principales en lamina calibre 1/8.
- Banda Transportadora móvil con 2 llantas para Rin 13.
- Silo antes de molino para almacenamiento de mineral triturado.
- Ensacadora Semiautomatica. Capacidad 4 Sacos por minuto.
- Repuestos para Molino.

A pesar de eliminar dichos equipos, se tiene un incremento del 26% del presupuesto inicial de $ 3,147,417,953.75, pasando a $ $ 3.965.330.505

De igual forma la interventoría, ha revisado y analizado técnicamente, financieramente y administrativa e

CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA NIT 900 282 060	Diseño, Construcción, Interventoría y Asesoría en proyectos de inversión de Infraestructura	

informa que el presupuesto presentado esta acorde a las cotizaciones y a los diseños presentados.

De acuerdo con lo anterior, se solicita una adición del 26%, tanto para el contratita ejecutor y la interventoría.

El Secretario de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila DILBERTO TRUJILLO DUSSAN, solicita que se presente la documentación requerida por el despacho, para iniciar el trámite de solicitud del 26% de adición para el contratista.

CONCLUSIÓN

- La única alternativa viable para llevar a cabo el proyecto es una adición de al menos el 26% al presupuesto estipulado en él contrato.
- Se solicita la realización comité técnico para la adición de recursos al proyecto ante Regalías y a la Gobernación del Huila.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar comité técnico con la secretaria de agricultura y minería	Jose Herney Polo	28/11/2022
Estar al tanto de cualquier comunicado por parte del interventor con el fin de suministrar cualquier cosa que el requiera.	Jose Alexi Murcia Cuenca	28/11/2022

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA	FIRMA
José Alexi Murcia	Contratista	
Evely Yurani Gil Carrillo	Ingeniero residente de obra	
José Herney Polo Soto	Interventoría	
DILBERTO TRUJILLO DUSSAN	Secretario de agricultura y mineria	
Isauro Trujillo Vázquez	Representante de Gobernación Supervisor	