CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC

CODIGO: FITSI-PDPA
VERSION: 2

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nº 494 DE 2022 CRC							
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	Día	13	Mes	10	Año	2023	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO						
NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No. 494 DE 2022						
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO	MUNICIPIO DE INZA						
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO.	"Contratar la ejecución de una obra arquitectónica del subproyecto No. 2216 denominado "Mejoramiento ambiental y paisajistico del Parque principal del resguardo indígena Páez de calderas. En el marco de las acciones de mejoramiento ambiental y paisajistico del espacio publico en áreas urbanas						
VALOR DEL CONTRATO	$ 108,144,174						
VR. CONTRATO EN LETRAS	Ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos M/cte ($108.444.174)						
PLAZO DEL CONVENIO	DOS (2) MESES						
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2022						
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	16 DE NOVIEMBRE DE 2022						
ACTA DE REINICIO No. 1	8 DE AGOSTO DE 2023						
FECHA DE VENCIMIENTO (D/M/A)	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA	SE CONFORMO EL COMITÉ DE VEEDURIA						
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100%						
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	ELEMENTOS EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES (instalación de losetas y huellas en concreto, bases en concreto), INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECICLADO (Suministro e Instalación de Juego Infantil en madera plástica reciclada; Pintura con esmalte para exterior y mantenimiento de materas,Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica, instalacion de puntos ecologicos en madera plastica, Suministro e instalación de aviso de información con estructura en madera plástica reciclada), MEJORAMIENTO DE VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES (Suministro y siembra de especies ornamentales y Trinchos de Guadua para contención de talúd)						
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Valor en %	100%	Valor en $	$ 108.144.174			
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE LA VISITA DE PARTE DEL EJECUTOR	OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ						

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC

CODIGO: FITSI-PDPA
VERSION: 2

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nº 494 DE 2022 CRC	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	El suscrito supervisor, se permite recibir a satisfacción la obra ejecutada en el marco de contrato 494 de 2022, con una ejecución de las actividades programadas al 100 %. Es importante señalar que el proyecto presentó algunos retrasos no considerables, a solicitud de la organización indigena sobre la ubicación de los juegos infantiles en madera plastica, al orden público y al transporte, que fueron subsanados facilmente. En lo que respecta al transporte, la zona no cuenta con transporte publico de carga, debido a que la via es destapada, escarpada, en regular estado y con pendientes superiores al 25%, sin material adecuado de rodadura y un ancho máximo de 5m y se requeria transporte exclusivo y medidas de seguridad, hasta el Resguardo de Calderas a dos horas de distancia de la municipalidad de Inzá. Una vez se dieron las condiciones que nos permitió desplazarnos a la zona, procedimos el suscrito y el Ingeniero Civil de apoyo, ha visitar la zona en el marco de las acciones de supervisión y verificar en campo todas las actividades, el día 13 de octubre de 2023. Con el presente informe se procederá a tramitar el respetivo pago total del contrato.
ESTADO	EJECUTADO
ANEXO	Record fotografico de obra ejecutada del contrato Nro. 494 de 2022. 13 de ocubre de 2023, municipio de inza, parque de resguardo de calderas. (7 folios)

PRESENTO:

JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO
Nombre Supervisor o Interventor