CONTRATO Nº. y FECHA:	363 DE 2022 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022
Nº. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.4357336
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S NIT. 900.480.705-7 R/L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 de Ocaña
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MAMPOSTERÍA Y MALLA ESLABONADA DEL CENTRO CÍVICO Y DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL BARRIO ISLA DEL SOL DEL MUNICIPIO RICAURTE CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($141.103.337,00) M/CTE
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA INICIO:	FEBRERO 06 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	MAYO 05 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.01:	MAYO 05 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.01:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.01:	JUNIO 05 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	JUNIO 2 DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01	JUNIO 15 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1:	JUNIO 18 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.02:	JUNIO 16 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.02:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.02:	AGOSTO 02 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.03:	AGOSTO 02 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.03:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.03:	SEPTIEMBRE 16 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.04:	SEPTIEMBRE 15 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.04:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.04:	OCTUBRE 16 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:	OCTUBRE 09 DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.02:	VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No.02:	OCTUBRE 30 DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.02	NOVIEMBRE 06 DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	NOVIEMBRE 08 DE 2023

En Ricaurte, Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2023 en la Alcaldía Municipal de Ricaurte, se reunieron el **ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** representante legal de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.** en calidad de Contratista y la **ING.**

DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir el Acta de Terminación del Contrato de Obra No.363-2022, cuyo objeto es **"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MAMPOSTERÍA Y MALLA ESLABONADA DEL CENTRO CÍVICO Y DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL BARRIO ISLA DEL SOL DEL MUNICIPIO RICAURTE CUNDINAMARCA",** haciendo claridad que el presente contrato fue terminado el día 6 de noviembre de 2023, el cual es un día festivo y, el día 7 de noviembre de 2023 la Supervisora se encontraba de permiso, por lo tanto el siguiente día hábil para suscribir la presente acta es el 8 de noviembre de 2023.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2023.

EL CONTRATISTA

ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 de Ocaña
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.
NIT. 900.480.705-7

SUPERVISORA

ING. DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ
C.C. No. 51.716.727 de Bogotá
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Proyectó: Ing. Hector Morales Devia
Profesional Universitario SIOP

Revisión de forma: Ing. Vanessa Rico
Profesional de Apoyo SIOP