	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1816 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: LIMA PROYECTOS SAS
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACA, TERRITORIAL BOYACA COLOMBIA RURAL- TERRITORIAL BOYACA.

CONTRATO DE OBRA No. C-MLV-LP-001-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CUATRO (04) MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/11/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 57.576.960,00 **50% EN SMMLV:** 24,82
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 57.576.960
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. COM-PR08-23-008 de fecha 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 el Interventor solicita lo siguiente: De acuerdo con la solicitud de prorroga del contratista de obra, en la cual expresa que se han presentado situaciones como cierres viales, falta de acceso de transporte de materiales al sitio de obra e invierno, y que a la fecha presenta un avance aproximado del 78% requiere una prorroga de 15 dias calendario para culminar las actividades del objeto y alcance contratado. Razon por la cual la interventoria solicita se prorrogue el contrato por 15 dias calendario a partir del 18 de noviembre de 2023 y hasta el 02 de diciembre de 2023 y asi mismo se aprueben los recursos de personal y demas costos directos de acuerdo con la reprogramacion 2 del plan de cargas y por un valor de $10.959.900.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Durante el plazo adicional el contratista finalizara las obras de placa huella correspondiente al tramo 1 que obedece al 22% del total de la ejecucion del contrato y asi mismo las labores de consultoria relacionadas con la caracterizacion vial. Asi mismo, durante este plazo la interventoria cumplira con el 100% de funciones a fin de dar terminacion efectiva del contrato, dando cumplimiento en objeto y alcance del mismo.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
contrato interventoria 1816 de 2023 (4 m)	$ 57.576.960	$ -	**$ 10.959.900**	**$ 68.536.860**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total				**$ 68.536.860**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ -
Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 57.576.960,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

De acuerdo con la justificacion presentada por la interventoria, la supervision da viabilidad a la presente solicitud de adición por valor de $ 12.423.040,00 y la prorroga del contrato por 15 dias hasta el 02 de diciembre de 2022, para ejecutar completamente el objeto del CONTRATO C-MLV-LP-001-2021 y realizar el acompañamiento a las obras contempladas en la elaboración y aprobación de los Estudios y Diseños, por lo tanto la INTERVENTORÍA requiere la adición y prórroga al CONTRATO 1816 de 2023, para cumplir a cabalidad con el alcance objeto del contrato.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

se anexa reprogramacion de plan de cargas, solicitud de prorroga del contratista y comunicacion de solicitud de adicion y prorroga de la interventoria.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS**
Representante Legal
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-105662 CND

Firma

Nombre: **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 01110-1037 CPITVC

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Vo.Bo.Firma

Nombre: **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.