ALVARO FERNANDO LARA Z.
Ingeniero Civil
Esp. Diseño Construcción y
Conservación de vías

Comunicado No. 001

Mocoa, Putumayo. 21 de diciembre de 2022.

Ingeniera
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
DIRECTORA TERRITORIAL TOLIMA
Carrera 5 Calle 6 Jordán 1er. Etapa
(8) 274 01 92
Ibagué - Tolima

Asunto: Solicitud de Prórroga Hasta 28 de febrero 2023. Contrato 1511 de 2023

Respetada Ingeniera Ana Isabel**:**

Teniendo en cuenta que el plazo del contrato de Interventoría número 1511 de 2022 vence el próximo Treinta y uno (31) de diciembre de 2022, comedidamente me permito solicitar a usted la prórroga del mencionado contrato, hasta el día veintiocho (28) de febrero del 2023, para seguir dando cumplimiento a las obligaciones contractuales como lo son la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para el MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Atentamente,



ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Contratista Interventoría

Anexo: Siete (7) Folios.

Email: fernandolara7606@hotmail.com cel:3108593447
Dirección : calle 10 No. 18-26 Mocoa Putumayo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **21/12/2022**
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **TERRITORIAL TOLIMA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1511 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

CONTRATO DE OBRA No. 1546 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ARCH 2022 (integrado por YOVANY ARCINIEGAS NARANJO Participacion 50% - RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALEZ Participacion

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DIC 2022
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2022
(Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2022**
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 51.313.613,00 **50% EN SMMLV:** $ 51,31
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 51.313.613
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 001 de fecha 21 de diciembre de 2022 el Interventor solicita prorroga hasta el veintiocho (28) de Febrero 2023, la cual es necesaria para continuar con la supervisión técnica, administrativa, financiera al contrtao de obra 1546/2022.

Por este motivo, y como quiera que el contrato 1511 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.", termina el 31 de diciembre de 2022, se considera que este plazo es insuficiente para la supervisión de las obras.

De acuerdo a lo estipulado, debemos establecer que la Interventoria, debe propender por el cumplimiento del objeto del contrato y del cumplimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y Social

Con base al fundamento jurídico expuesto, y reconociendo a la Interventoría como el medio para realizar la supervisión de los contratos de obra, se hace indispensable, que el contrato 1511 de 2022, cuente con una prórroga inicial, en aras de brindar el acompañamiento, seguimiento y verificación al contrao supervisado

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA" al contrtao de obra 1546-2022

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **21/12/2022**
(Día / Mes / Año)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
		$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total	$ -			**$ -**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **DICIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2022** (año) **$ -**
Último mes facturado: **SIN CAUSAR** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 51.313.613,00** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

En la ejecución del Contrato No. 1511 de 2020 no se han impuesto o se encuentran en trámite procesos de multas o sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se avala la solicitud prorroga hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023, presentada por el Interventor ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO, teniendo en cuenta que existen los recursos y previendo la necesidad de contar con la Interventoria para garantizar la supervision de los trabajos de Mantenimiento que ejecutara el Consorcio ARCH 2022 bajo el contrato de obra No. 1546 de 2022

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio 001. Solicitud de Prorroga ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
MINFRA-MN-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202-82168 NRÑ

Firma
Nombre: **LENIN TITO MENDOZA PEÑA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-59285 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma. N.A.
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MABEL JULIANA HERNANDEZ**
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-153300 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

ACTA No: UNO (1)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1511 de 2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LENIN TITO MENDOZA PEÑA

RESOLUCIÓN No.: 56 DE 25/11/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA N: 1546 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO ARCH 2022

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 de diciembre de 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 51.313.613,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 51.313.613,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES: CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES – CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	MODIFICACIONES – PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.___ de fecha: _____: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director/Residente de Interventoría	4.500.000		2,00	$ 9.000.000,00					+	1,00	$ 4.500.000		$ -	3,00	$ 13.500.000
2	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	3.500.000		0,20	$ 700.000,00					+	0,10	$ 350.000		$ -	0,30	$ 1.050.000
3	1	Especialista en Hidraulica y/o Hidrologia	3.500.000		0,20	$ 700.000,00					-	0,20	$ 700.000		$ -		$ -
4	1	Especialista en Estructuras	3.500.000		0,20	$ 700.000,00					-	0,20	$ 700.000		$ -		$ -
5	1	Profesional Ambiental	2.700.000		1,00	$ 2.700.000,00							$ -		$ -	1,00	$ 2.700.000
6	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la C	2.700.000		1,00	$ 2.700.000,00					-	1,00	$ 2.700.000		$ -		$ -
		Profesional Social	2.700.000		1,00	$ 2.700.000,00					-	1,00	$ 2.700.000		$ -		$ -
		PERSONAL TECNICO															
7	1	Inspector SISO	1.500.000		2,00	$ 3.000.000,00							$ -		$ -	2,00	$ 3.000.000
8	1	Inspector y/o Topografo	1.000.000		2,00	$ 2.000.000,00							$ -		$ -	2,00	$ 2.000.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
9	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo	1.400.000		2,00	$ 2.800.000,00					+	1,00	$ 1.400.000		$ -	3,00	$ 4.200.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 27.000.000,00				$ -			$ -550.000		$ -		$ 26.450.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,70							1,70				1,70
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 45.900.000,00**				**$ -**			**$ -935.000**		**$ -**		**$ 44.965.000**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR				TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
10	1	Director y Especialistas	150.000	Día	6,00	900.000							$ -		$ -	6,00	$ 900.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
12	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	500.000	Global	1,00	$ 1.500.000,00					+	0,50	$ 750.000		$ -	1,50	$ 2.250.000
13	1	Equipo completo de topografía	100.000	Mes	2,00	$ 200.000,00							$ -		$ -	2,00	$ 200.000
14	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	1.500.000	Global	1,00	$ 1.500.000,00					-	0,06	$ 90.000		$ -	0,94	$ 1.410.000
15	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	400.000	Mes	2,00	$ 800.000,00					+	1,00	$ 400.000		$ -	3,00	$ 1.200.000
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	100.000	Mes	2,00	$ 200.000,00					+	0,08	$ 8.000		$ -	2,08	$ 208.000
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	50.000	Mes	2,00	$ 100.000,00					+	1,00	$ 50.000		$ -	3,00	$ 150.000
18	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	10.000	Mes	2,00	$ 20.000,00					+	1,00	$ 10.000		$ -	3,00	$ 30.000
19	1	Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante)	96.807	Mes	2,00	$ 193.613,00					-	2,00	$ 193.613		$ -	0,00	$ -
		Ajuste al Peso									+	1,00	$ 613				$ 613
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 5.413.613,00**				**$ -**			**$ 935.000**		**$ -**		**$ 6.348.613,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**$ 51.313.613,00**			**TOTAL**	**$ -**		**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	**$ 51.313.613,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 51.313.613,00				$ -			$ -		$ -		$ 51.313.613,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ -				$ -			$ -		$ -		
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 51.313.613,00**				**$ -**			**$ -**		$ -		**$ 51.313.613,00**

FECHA: **21/12/2022** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1511 de 2022**

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

INTERVENTOR: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **LENIN TITO MENDOZA PEÑA**
RESOLUCIÓN No.: 56 DE 25/11/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA N 1546 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO ARCH 2022

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **1 de diciembre de 2022** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 51.313.613,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 51.313.613,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	51.313.613	0	51.313.613
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA 21 DIC 2022):	0	0	0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (PRORROGA):	0	0	0
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	51.313.613	0	51.313.613

PLAZO EN MESES	
INICIAL	2
ADICIONAL	0
ACUMULADO	2
FALTANTE	0,3

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

La presente Modificacion se encuentra motivada en la necesidad de dar continuidad a la interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social y seguir dando cumplimiento a las obligaciones contractuales como lo son supervisar los trabajos de mantenimiento del TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253. De acuerdo con la Solicitud de Prorroga hasta 28 de Febrero de 2022 Solicitada por el COntratista Consorcio ARCH 2022

Firma
Nombre: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO**
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Firma
Nombre: **LENIN TITO MENDOZA PEÑA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-59285 CAU

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma
Nombre: **ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202 - 153300 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES** — Matrícula Profesional No.: 25202 - 153300 CND
Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **LENIN TITO MENDOZA PEÑA** — Matrícula Profesional No.: 19202-59285 CAU
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.