FRANKLIN HENAO A.
INGENIERO CIVIL

Itagüí, 3 NOVIEMBRE de 2023

INGENIERA
MARGARITA JIMENEZ OROZCO
Supervisora
GIRACOM

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA 021 DEL 28 DE JUNIO DE 2023 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA

Asunto: APROBACIÓN DE PRÓRROGA AL CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo

La interventoría una vez revisada la solicitud de prórroga realizada por la contratista fundamentada en:

- Tiempo de lluvias en el mes de octubre, donde no se pudo avanzar con la excavación y nivelación de la zona de parqueo.
- Retrasos en la entrega del Piso en Caucho por parte del proveedor.
- Reproceso en la instalación del adoquín, (retiro e instalación) debido a que un vehículo de carga pesada ingresó a la zona, dañando el adoquín que es de uso exclusivamente peatonal

La interventoría aprueba la solicitud de prórroga por 30 días al contratista de obra con el fin de cumplir con las actividades y realizar la entrega a satisfacción de la obra.

CEL. 310 354 50 90 Dirección: Cr 66B # 36 29 (Itagüi - Antioquia) Correo: franklin0406@hotmail.com

FRANKLIN HENAO A.
INGENIERO CIVIL

Igualmente, la interventoría solicita una prórroga igual de 30 días para poder supervisar la entrega final del contrato, con fecha final de terminación del 4 de diciembre de 2023.

Cabe resaltar que el contrato de interventoría en su forma de pago esta dado por el avance de obra del contratista, por este motivo no requiere una adición presupuestal.

SE ANEXA SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

Atentamente,

FRANKLIN HENAO ARIAS
CC 1.040747.113
Teléfono: 310 354 5090
Correo: franklin0406@hotmail.com

RM CONCRETAR S.A.S

Bello, 3 de noviembre de 2023

Señores:
ING. FRANKLIN HENAO ARIAS
INTERVENTORÍA

MARGARITA JIMENEZ OROZCO
SUPERVISOR
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM
CONTRATANTE

Asunto: Haciendo referencia al contrato de obra NRO 033 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA. Se le solicita realizar una prórroga por TREINTA (30) DÍAS argumentada en las siguientes tres razones principales:

Primero, los tiempos de lluvia han perjudicado la ejecución y avance en actividades como la excavación y nivelación del área que se adecua para zona de parqueo, y generaron reprocesos en estas actividades como se evidencia en las siguientes fotografías:



Imagen 1: Lluvias intensas en el mes de octubre.




Imagen 2: Zona inundada debido a tiempos de lluvia.

Contacto
gerencia@rmconcretar.com
314 773 71 06

Segundo, la instalación del piso en caucho va a demorar un poco más, debido a que el proveedor no tenía la disponibilidad completa del material y tocó esperar 7 días para la entrega de las láminas de caucho, debido a que este tiempo tomaba el proceso de fabricación del lote y estilo elegido por parte de la supervisión e interventoría.

Tercero, Se generó un reproceso en la instalación del adoquín, debido a que en una ocasión un vehículo de carga pesada se parqueó en la zona de adoquín que es de uso exclusivamente peatonal



Imagen 3: Reproceso Adoquín.



Imagen 4:; Marca de llantas de Vehículo pesado.



Imagen 5: Daño hecho por vehículo pesado.

Contacto
gerencia@rmconcretar.com
314 773 71 06

RM CONCRETAR S.A.S

Finalmente, debido a estas causas mencionadas anteriormente, se les solicita una prórroga de TREINTA (30) DÍAS para culminar con las actividades y entregar la obra a cabalidad.

Atentamente,

ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ
R/L RM CONCRETAR SAS
NIT: 900.871.788-6

Contacto
gerencia@rmconcretar.com
314 773 71 06

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	033
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE JUNIO DE 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIODE CISNEROS
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM".
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA	RM CONCRETAR S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900871788-6
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	MARGARTITA JIMENEZ OROZCO
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($421.936.867)
VALOR A ADICIONAR	NO APLICA
TOTAL VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	NO APLICA
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio
FECHA DE ACTA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA DE SUSPENCIÓN No.1:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	N/A
OTROSI No.1	
FECHA OTROSI No.1	03 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR ADICIONADO OTROSI No.1	N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO OTROSI No.1	N/A
PRORROGA OTROSI No.1	TREINTA (30) DIAS
PLAZO TOTAL OTROSI No.1	CUATRO (04) MESES
MODIFICACIÓN OTROSI No.1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	04 DE NOVIEMBRE DEL 2023
OTROSI No.2	
FECHA OTROSI No.2	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONADO OTROSI No.2	N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO OTROSI No.2	N/A
PRORROGA OTROSI No.2	TREINTA (30) DIAS
PLAZO TOTAL OTROSI No.2	CINCO (5) MESES
MODIFICACIÓN OTROSI No.2	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	04 DE DICIEMBRE DE 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	N/A

PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	

JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL OTROSÍ TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR O PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	La entidad firmó el contrato interadministrativo No.CI-005-2023, con el Municipio de Cisneros cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA", el cual está vigente hasta el próximo 08 de noviembre de 2023. De dicho contrato deriva el contrato de obra N°033 entre GIRACOM y RM CONCRETAR S.A.S. cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA". En oficio recibido por parte del contratista de obra, y avalado por la interventoría el cual solicita ampliar el plazo en 30 días más al contrato de obra, el cual se fundamente principalmente en 3 razones: • Los tiempos de lluvia han perjudicado la ejecución y avance en actividades como la excavación y nivelación del área que se adecua para zona de parqueo, y generaron reprocesos en estas actividades • La instalación del piso en caucho va a demorar un poco más, debido a que el proveedor no tenía la disponibilidad completa del material y tocó esperar 7 días para la entrega de

	las láminas de caucho, debido a que este tiempo tomaba el proceso de fabricación del lote y estilo elegido por parte de la supervisión e interventoría • Se generó un reproceso en la instalación del adoquín, debido a que en una ocasión un vehículo de carga pesada se parqueó en la zona de adoquín que es de uso exclusivamente peatonal Por lo anteriormente expuesto se solicita adicionar en 30 días más al contrato de obra.
¿EN CUANTO Y POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	N/A

Dado en el municipio de Girardota, a los 03 días del mes de noviembre del año 2023.

MARGARITA JIMENEZ OROZCO
SUPERVISORA INTERNA DELEGADA – GIRACOM

JOSELUIS CARDONA OCHOA
R.L. EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, POR SUS SIGLAS "GIRACOM"- Contratista

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

OTROSÍ NÚMERO 02 AL CONTRATO DE OBRA NRO 033 DEL 2023

RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO: 033 DEL 28 DE JUNIO DE 2023

CONTRATANTE: GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.

NIT 901.464.458-9

CONTRATISTA: RM CONCRETAR S.A.S.

NIT 900871788-6

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA".

TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($421.936.867).

DURACIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.

ACTA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 1:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 1: 4 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($421.936.867)

ACLARACIÓN: N/A

PLAZO ADICIONADO: UN (1) MES

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

PLAZO TOTAL: CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OTROSÍ NÚMERO 2:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 2: 3 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($421.936.867)

ACLARACIÓN: N/A

PLAZO ADICIONADO: UN (1) MES

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

Entre los suscritos a saber, JOSELUIS CARDONA OCHOA, , mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.026.153.346 en su calidad de Representante Legal y Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 03 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, en uso de sus facultades legales de una parte, quien en adelante se llamará "GIRACOM" y RM CONCRETAR S.A.S., bajo el NIT 900871788-6, representada legalmente por ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 8.161.189 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, han decidido realizar el otrosí número 2 al contrato de obra Nro. 033 del 2023, previa la siguiente:

CONSIDERACIONES:

Que se celebró contrato interadministrativo No. 005 de 2023 suscrito con el Municipio de Cisneros, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA

Que, en virtud de lo anterior, GIRACOM suscribió contrato de obra No. 033 del 28 de junio

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

de 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA" con RM CONCRETAR S.A.S con NIT 900871788-6, el cual se viene ejecutando de manera eficiente, como se ha podido evidenciar durante la supervisión del mismo.

Que, el 3 de noviembre de 2023, el Ingeniero FRANKLIN HENAO encargado de la interventoría del contrato de la referencia, recibió y revisó oficio por parte del contratista de obra RM CONCRETAR S.A.S, con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA", en el cual se expone las siguientes justificaciones para ampliar el plazo del contrato.

> ***Primero**: los tiempos de lluvia han perjudicado la ejecución y avance en actividades como la excavación y nivelación del área que se adecua para zona de parqueo, y generaron reprocesos en esas actividades (se anexa fotografías).*
>
> ***Segundo:** La instalación del piso en caucho va a demorar un poco más, debido a que el proveedor no tenía la disponibilidad completa del material y tocó esperar 7 días para la entrega de las láminas de caucho, debido a que este tiempo tomaba el proceso de fabricación del lote y estilo elegido por parte de la supervisión e interventoría*
>
> ***Tercero**: Se generó un reproceso en la instalación del adoquín, debido a que en una ocasión un vehículo de carga pesada se parqueó en la zona de adoquín que es de uso exclusivamente peatonal*

Que, en este sentido, el 3 de noviembre de 2023, el Ingeniero FRANKLIN HENAO encargado de la interventoría del contrato de la referencia, remitió a GIRACOM, documento formal, otorgando concepto favorable a la solicitud de ampliación de plazo del contrato Nro. 033 de 2023.

Que la interventoría del contrato de obra fundamenta en dicha solicitud, las mismas razones expuestas por parte del Contratista de obra y, por ende, solicita una prórroga por 30 días al contratista de obra con el fin de cumplir con el objeto contractual.

Que, por lo anterior, después de revisar las justificaciones, una vez verificado el avance físico en obra; y contando con el aval por parte de la interventoría y supervisor del contrato, se hace necesario prorrogar el contrato de obra Nro. 033 del 28 de junio de 2023, en UN (01) MES; en razón a la continuidad de las actividades contempladas en el mismo.

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR la cláusula OCTAVA DURACION DEL CONTRATO, del contrato de obra NRO 033 DEL 2023, en UN (1) MES MÁS. Quedando dicho contrato

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

con un plazo total de la siguiente manera: **OCTAVA DURACION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato será de **CINCO (5) MESES**, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar en plazo las garantías establecidas para la ejecución del contrato según la cláusula NOVENA del contrato de obra Nro. 033 DE 2023.

CLÁUSULA TERCERA: En las demás clausulas se mantendrá lo establecido en el CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM y RM CONCRETAR S.A.S.

CLÁUSULA CUARTA: Hace parte integral de la presente prórroga la solicitud y justificación del supervisor.

Para constancia se firma en el municipio de Girardota, Antioquia, a los tres (03) días del mes de noviembre de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente general GIRACOM

RM CONCRETAR S.A.S.
Nit. 900871788-6
Representada legalmente por ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SÁNCHEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.161.189
EL CONTRATISTA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5208267194

PÓLIZA No: 520 - 47 - 994000046750 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: **LAURELES** COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2023	15	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.871.788-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 29 E 11 SUR 110 APTO 1206 TORRE 1 CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 0342720852

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	05/07/2023	05/06/2024	84,387,373.40
ANTICIPO	05/07/2023	05/06/2024	168,774,746.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/07/2023	05/12/2026	42,193,686.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	84,387,373.40

BENEFICIARIOS
NIT 901464458 - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 033 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI No.02 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PRORROGA LA VIGENCIA EN UN (1) MES MAS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***379,743,180.30	$ **********98,768	$*********0.00	$ *******18,766	$ **********117,534

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
MARIA MAGDALENA ARIAS HIGUITA	5173	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000520826719

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CBDA20700C09FD7656

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5208267202

PÓLIZA No: 520 -74 - 994000022243 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **LAURELES** COD. AGE: 520 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
15	11	2023		05	11	2023	23:59 A LAS	05	12	2023	23:59 A LAS	30	15	11	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	05	11	2023	23:59 A LAS	05	12	2023	23:59 A LAS	30

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.871.788-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 29 E 11 SUR 110 APTO 1206 TORRE 1 CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 0342720852

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.871.788-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 29 E 11 SUR 110 APTO 1206 TORRE 1 CIUDAD: **BELLO, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 0342720852

BENEFICIARIO: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.871.788-6**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: RM CONCRETAR S.A.S. NIT : 900871788

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLÍN

DIRECCION: CALLE 0 No. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		
	RCE PATRONAL	232,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 900871788 - RM CONCRETAR S.A.S.

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIODAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 033 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023,CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYODEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA.

.
ASEGURADO: RM CONCRETAR S.A.S. Y EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM,MUNICIPIO DE CISNEROS-ANTIOQUIA E INDEPORTES ANTIOQUIA.

BENEFICIARIO: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM, MUNICIPIO DE CISNEROS-ANTIOQUIA E INDEPORTES ANTIOQUIA. Y EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ **********76,274	$*********0.00	$ *******14,492	$ **********90,766

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MARIA MAGDALENA ARIAS HIGUITA	5173	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000520826720

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MMARIAS 0

CBDA20700C09FD775F

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: LAURELES COD. AGENCIA: 520 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000022243** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.871.788-6**

ASEGURADO: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.871.788-6**

BENEFICIARIO: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.871.788-6**

TEXTO ITEM 1

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTA POLIZA ES CORRELATIVA A LA POLIZA DE CE 994/46750

.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI No.02 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PRORROGA LA VIGENCIA EN UN (1) MES MAS

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000022243** ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA: 3

TOMADOR: **RM CONCRETAR S.A.S.** IDENTIFICACION: **900.871.788-6**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	RM CONCRETAR S.A.S.	900871788-6	CALLE 0 No. 0-0	MEDELLÍN	232,000,000.00	76,274	90,766

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
76,274	**90,766**

GIRALUM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Girardota, 15 de noviembre de 2023

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM procede a la aprobación de las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO NRO 033 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, para la "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA"

<table>
<tr><td>1. ORGANISMO:</td><td colspan="4">EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA "GIRACOM"</td></tr>
<tr><td>2. CONTRATO No:</td><td>033 DEL 28 DE JUNIO DE 2023</td><td>VALOR:</td><td colspan="2">CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($421.936.867)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</td><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr>
<tr><td>28</td><td>06</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>4. OBJETO:</td><td colspan="4">MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA</td></tr>
<tr><td>5. CONTRATISTA:</td><td colspan="4">RM CONCRETAR S.A.S.</td></tr>
<tr><td>6. NIT:</td><td colspan="4">900871788-6</td></tr>
<tr><td>7. PLAZO INICIAL</td><td colspan="4">El plazo de ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.</td></tr>
<tr><td>8. TOMADOR</td><td colspan="4">RM CONCRETAR S.A.S.</td></tr>
<tr><td>9. ENTIDAD ASEGURADA</td><td colspan="4">GIRACOM, MUNICIPIO DE CISNEROS E INDEPORTES ANTIOQUIA</td></tr>
<tr><td>10. COMPAÑIA ASEGURADORA</td><td colspan="4">ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td></tr>
<tr><td>11 PÓLIZA N°</td><td colspan="4">520-47-994000046750 Y 520-74-994000022243</td></tr>
<tr><td>12. OTROSÍ No.1 PRORROGA</td><td colspan="4">UN (1) MES</td></tr>
<tr><td>13. FECHA DE TERMINACIÓN 2</td><td colspan="4">04 DE NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>14. OTROSÍ No.2</td><td colspan="4">UN (1) MES</td></tr>
</table>

PRORROGA									
15. FECHA DE TERMINACIÓN 3	04 DE DICIEMBRE DE 2023								
TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 84,387,373.40	05	07	2023	05	06	2024
Suficiencia de la garantía de pago anticipado	100%	$ 168,774,746.80	05	07	2023	05	06	2024
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	$ 42,193,686.70	05	07	2023	05	12	2026
Estabilidad y Calidad de las Obras	20%	$ 84,387,373.40	4	10	2023	05	12	2028
Seguro de responsabilidad civil Extra contractual	200 SMLMV	$232.000.000.00	05	07	2023	05	12	2023
Observaciones:	SE APRUEBA LAS GARANTÍAS CONFORME AL OTROSÍ No. 2 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023.							

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021 y demás normas que regulan la materia, se firma la presente Acta de aprobación, en Girardota, Antioquia el día 15 del mes de noviembre de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General

Nota 1: La garantía aprobada mediante el presente documento deberá mantenerse vigente con el fin de garantizar la cobertura de los amparos de conformidad con lo exigido en el contrato hasta su liquidación.