Doctor:
JOSE FERNANDO VARGAS MUÑOZ
Alcalde Municipio de Galapa
E. S. D.

REFERENCIA: SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL - CONTRATO CMC-023-2023

En mi condición de Supervisor del **Contrato No. CMC-023-2023**, solicito se estudie la viabilidad de autorizar mediante **OTRO SI MODIFICATORIO**, una adición presupuestal del contrato, para lo cual me permito presentar la justificación del caso, todo debidamente concertado con el contratista, que se presenta de la siguiente forma:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	**Mínima Cuantía**		
Fecha de Suscripción:	**Septiembre 12**	de	**2023**
Plazo Inicial de Ejecución:	**Dos (2) meses a partir del Acta de Inicio**		
Acta de Inicio:	**Octubre 17**	de	**2023**

Objeto: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL DE INUNDACIONES ENCAMINADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO, TALES COMO LIMPIEZA, CANALIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ARROYO DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Supervisor:	**JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ – secretario de Desarrollo Territorial**
Contratista:	**CCI INGENIERIA S.A.S. - JHON DEIVIS MOJICA ORTEGA**
Valor Inicial del Contrato:	**$31.702.741.00**
Valor Adición N° 1:	**$15.761.876.00**
Valor Total del Contrato:	**$47.464.617.00**
Plazo Total de Ejecución:	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación del contrato:	**17 de Diciembre de 2023**

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO

Justificación de la solicitud:

1. **Adición presupuestal**. Teniendo en cuenta los temas tratados durante la reunión realizada el 23 de octubre de 2023, donde el CONTRATISTA DE OBRA comunicó que se presentaron variaciones respecto a las demoliciones, debido a que durante el inicio del proyecto se encontraron que los muros enrocados están en mal estado y las áreas a intervenir son mayores según las condiciones del canal existente. Además, cuando el CONTRATISTA DE OBRA empezó con las demoliciones se encontró que la losa inferior no poseía la residencia mecánica requerida por el proyecto, lo que conlleva a ejecutar mayores

cantidades de obra en base de suelo cemento e ítems nuevos de como levante en bloque estructural y concreto para losa de fondo.

El contratista de obra (**CCI INGENIERIA S.A.S.**) entregó al supervisor del contrato la proyección definitiva del presupuesto y análisis de precios unitarios para una posible adición presupuestal.

Con base en la propuesta de trabajos adicionales presentada por el contratista **CCI INGENIERIA S.A.S.**, la cual fue revisada por el supervisor del contrato, se establece un valor adicional para el **Contrato No. CMC-023-2023** de **$15.761.876.00**, quedando el valor total del contrato en **$47.464.617.00**

Por lo anterior, el Supervisor del **Contrato No. CMC-023-2023** avala la adición presupuestal para que el contratista **CCI INGENIERIA S.A.S.** ejecute las actividades de obra adicionales.

2. **Garantías**. Considerando que al realizarse una adición presupuestal al **Contrato No. CMC-023-2023**, se requiere que el contratista **CCI INGENIERIA S.A.S.** deba proceder a solicitar ante la Compañía Aseguradora, la modificación de los amparos constituidos y exigidos en el contrato original en los mismos porcentajes y ampliando las vigencias según correspondan.

3. **Demás Clausulas**. El contratista de obra (**CCI INGENIERIA S.A.S.**) considera que el tiempo inicial del contrato de DOS (2) meses es suficiente para ejecutar los ítems nuevos; por lo tanto, las demás clausulas contenidas en el contrato no se modificarán, continuarán vigentes y surtirán los efectos legales que de ellos se derivan.

Recomendación al ordenador del gasto sobre la Modificación:

En mi calidad de supervisor del **Contrato No. CMC-023-2023**, para el debido cumplimiento del objeto contratado, recomiendo al **Dr. José Fernando Vargas Muñoz**, para que, en su calidad de ordenador del gasto y representante legal del Municipio, proceda a autorizar la adición presupuestal por los motivos y/o razones anteriormente justificadas, mediante un **OTROS SI MODIFICATORIO.**

J.V

La presente justificación de modificación del **Contrato No. CMC-023-2023,** se da en Galapa a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año 2023.

Atentamente:

Ing. JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ
Secretario Desarrollo Territorial e Infraestructura
Supervisor del Contrato

Proyectó: Ing. Carlos Góez
Profesional Universitario

FOLIOS: 3

ANEXO: Copia de documentos relacionados.