ADICIÓN	☐	PRÓRROGA	☐	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	☐
SUSPENSION	☐	REANUDACIÓN	☒	CESIÓN	☐

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADIMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4182.010.26.1.624-2022
CONTRATISTA	INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S. - INARCONST S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT. 800.113.604-6
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA – CORREGIMIENTO DE PANCE, Y LA GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO.
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 56.212.848) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/DIC/2022
FECHA DE INICIO	19/DIC/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/DIC/2022
ADICIONES	No Aplica
VALOR TOTAL A LA FECHA	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 56.212.848) M/CTE.
PRORROGA 1	HASTA EL 02/JUL/2022
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	02/JUL/2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN NO. 1	Suspensión No. 1 desde el 28/dic/2022 hasta el 16/ene/2023
PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN NO. 1	Prórroga a la suspensión No. 01 desde el 16/ene/2023 hasta el 27/mar/2023
REANUDACIÓN NO. 1	Reanudación No. 1 del 28/mar/2023
SUSPENSIÓN NO. 2	Suspensión No. 2 desde el 30/jun/2023 hasta el 25/jul/2023
PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN NO. 2	Prórroga a la suspensión No. 02 desde el 25/jul/2023 hasta el 22/nov/2023
CESIÓN	Nombre del Cesionario: No Aplica
	Identificación del Cesionario: No Aplica
	Fecha de Cesión: No Aplica

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1. Que, el contratista de obra del contrato No. 4182.010.26.1.465-2022, que tiene por objeto “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA – CORREGIMIENTO DE PANCE, VILLA DEL ROSARIO-CORREGIMIENTO LA PAZ, LA GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO, LA ELVIRA CABECERA, CORREGIMIENTO LA ELVIRA” solicitó reinicio en lo correspondiente a los frentes de trabajo Pico de Águila – Corregimiento de Pance y La Gloria – Corregimiento El Hormiguero, mediante oficio No. AYA-852-2023, con fecha del 20 de noviembre del 2023, sustentando las siguientes razones:

“

“Por medio de la presente solicitamos a usted comedidamente aprobarnos el reinicio del contrato para la terminación del frente de Pico de Águila, a partir del jueves 23 de noviembre y autorizarnos 15 dias para la terminación y entrega definitiva de este contrato, toda vez que el mismo se encuentra ejecutado en más del 98%, con la planta y su tanque de almacenamiento debidamente impermeabilizados y solo nos falta terminar la fundición de la viga de confinamiento en la escalera y algunos pequeños detalles.”

“Es importante recalcar que al momento de esta solicitud ambos sistemas se encuentran prestando su servicio de suministro de agua potable a ambas comunidades como resultado de la exitosa intervención que hemos hecho en ambos frentes hasta el momento y sabemos que la comunidad está recibiendo un buen servicio.”

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

2. Que, el contratista Interventor correspondiente a los frentes de trabajo Pico de Águila – Corregimiento de Pance y La Gloria – Corregimiento El Hormiguero, dio viabilidad a la solicitud de reinicio del contrato 4182.010.26.1.465-2022, mediante el oficio Intv 030, con fecha del 20 de noviembre de 2023, así:

   "Respecto a la solicitud de reinicio y de la ampliación de 15 días para terminación de las actividades relacionadas con dicho contrato, presentada por usted según oficio AYA- 852-2023, le comunico que, como interventoría, se aprueba el reinicio y la ampliación del plazo por 15 días. La fecha de terminación de actividades, según la programación adjuntada por ustedes y cumpliendo los 15 días de plazo queda para el 9 de diciembre de 2023."

3. Que, el contratista interventor solicitó el reinicio del contrato de INTERVENTORIA desde el 23 de noviembre de 2023, toda vez que por medio del oficio Intv 032, fechado del 20 de noviembre de 2023, recomendó y aprobó el reinicio del contrato de obra No. 4182.010.26.1.465-2022 para los frentes de trabajo Pico de Águila – Corregimiento de Pance y La Gloria – Corregimiento El Hormiguero., así las cosas, solicitó:

   "Por medio de la presente solicito a usted, se apruebe el reinicio del contrato de interventoría para la finalizar las actividades correspondientes al frente Pico de Águila, el reinicio solicitado se hará a partir del jueves 23 de noviembre, también solicito se autorice ampliación por 15 días a partir del reinicio con el fin de realizar la terminación y la entrega definitiva de este contrato, ya que este se encuentra ejecutado en más del 98%.
   Las actividades que hacen falta para la terminación del contrato son la fundición de la viga de confinamiento en la escalera."

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Teniendo en cuenta que al contratista de la obra correspondiente al contrato No 4182.010.26.1.465-2022 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA – CORREGIMIENTO DE PANCE, VILLA DEL ROSARIO- CORREGIMIENTO LA PAZ, LA GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO, LA ELVIRA CABECERA, CORREGIMIENTO LA ELVIRA" se le ha aceptado el reinicio de su contrato, bajo esa egida y analizadas las causas que dieron origen a la misma, se recomienda y avala el reinicio del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.624-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

DE CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA – CORREGIMIENTO DE PANCE, Y LA GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO.”.

Como soporte se presentan los oficios sustentados de solicitud prorroga a la suspensión de reinicio del contratista de obra AYA-852, oficio de aval de solicitud de reinicio del contrato de obra, suscrito por el interventor mediante el Oficio Intv 30-2023, oficio de solicitud de reinicio del contrato de interventoría Oficio Intv 032-2023.



NOMBRE COMPLETO: ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO

CARGO: Supervisor Contrato de Interventoría 4182.010.26.1.624-2022

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, Noviembre 23 de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.