ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 4 GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION N°. 1

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 292 – 2023		**VALOR INICIAL:** $ 1.181.091.925,00		**PLAZO DEL CONTRATO:** CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					
CONTRATISTA: EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S				**NIT.:** 900.387.228-8	
COD. PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.005	**CDP:**	714 DEL 5/07/2023	**RP:**	1203 DEL 28/07/2023
ANEXO 00 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 anexo -00		**VIGENCIA:** • **Estabilidad y calidad de la obra:** Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días • **Cumplimiento del contrato:** 28/07/2023 al 28/06/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes**: Si ampara 1 año, 5 meses y 1 día. • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 28/07/2023 al 28/12/2026 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 28/07/2023 al 28/12/2023 **Aclaraciones:** este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.	**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO
FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023			**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS					
ANEXO 01 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 anexo-01		**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 28/07/2023 al 28/12/2028 • **Responsabilidad civil extracontractual:** **Aclaraciones:** Se actualizan las vigencias de los amparos según acta de Inicio.		**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO
ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS					
ANEXO 02 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 anexo-02		• **Estabilidad y calidad de la obra:**01/01/2024 al 01/01/2029 • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 20/07/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes**: 01/08/2023 al 01/01/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 01/01/2027 • **Responsabilidad civil extracontractual:** Fecha de expedición: 15/08/2023 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según acta de		**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO

	inicio de fecha 1/08/2023. Los demás términos continúan en vigor		
ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS			
ANEXO 03 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 anexo -03	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 02/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 01/01/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/2024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 01/01/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de la póliza según acta de inicio de fecha 01/08/2023	**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO
ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS			
ANEXO 04 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656 anexo -04	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 02/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 02/03/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/2024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 02/03/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según acta de suspensión no.1 de fecha 9/08/2023, y acta de reinicio no.1 de fecha 10/10/2023. Los demás términos continúan en vigor.	**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 9 DE AGOSTO DE 2023	**FECHA DE REINICIO No. 1:** 10 DE OCTUBRE DE 2023

AFILIACIÓN A SALUD:	EPS SURA	**AFILIACION A PENSIÓN:**	COLFONDOS
	SALUD TOTAL		PORVENIR
	SALUD TOTAL		PROTECCION
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA		**CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO SANTANDER	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.181.091.925
VALOR ADICIÓN N° 1:	N. A

FECHA:	FACTURA N°.	DESCRIPCIÓN:	VALOR EJECUTADO	SALDO
16/11/2023	**EARR-566**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 10 de octubre al 26 de octubre	$ 42.599.578	$ 1.138.492.347,00

SALDO	$ 1.138.492.347,00

2.2 RELACIÓN DE TALENTO HUMANO

CARGO/PERFIL	NOMBRE	CÉDULA	PERIODO CUBIERTO
DIRECTOR DE OBRA	YEISON ANDRES GARCES ORTEGA	1.098.663.816	10 de octubre al 26 de octubre
RESIDENTE DE OBRA	CRISTHIAN DAVID CASTELLANOS	91.533.254	10 de octubre al 26 de octubre
INGENIERO MECANICO	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ SUAREZ	1.018.427.299	10 de octubre al 26 de octubre
INGENIERO ELECTRICO	EDGAR RAMIREZ RIVERO	13.837.676	10 de octubre al 26 de octubre
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA)	LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO	91.477.868	10 de octubre al 26 de octubre

2.3 OBSERVACIONES

N.A.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de **Interventor**, certifico que el contratista **EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S**, viene desarrollando el objeto del contrato No. **292** del año **2023**, y durante el periodo comprendido del día **10** del mes de **octubre** de **2023** al **26** del mes de **octubre** del año **2023**; cumplió con sus obligaciones contractuales y el pago de los aportes a la seguridad social.

Se expide en Bucaramanga a los **16** días del mes de **Noviembre** de **2023**.

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. 293 - 2023

Elaboró: **Mario Andrés Bello Leal** Cargo/Perfil: **Residente de Interventoría**