Puerto Boyacá, 20 de noviembre de 2023

Doctora
DANIELA SALAZAR
Secretaria de Planeación
Alcaldía de Puerto Boyacá
alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co
Cra 2 calle 10 esquina

Asunto: Solicitud de suspensión.

Referencia: Contrato interadministrativo 750 de 2022.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en calidad de contratista solicito amablemente proceder a suspender el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 750 DE 2022,** que tiene por objeto la **"GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL DE LOS (09) NUEVE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA QUE CONDUCEN A LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ"**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS manifiesta que actualmente las actividades adelantadas en campo, se ha evidenciado inconvenientes en la toma de muestras de perforación por la estructura del suelo, insumo indispensable en el desarrollo de los diseños definitivos de las subestaciones, adicional a ello el laboratorio requiere un plazo de 15 días para la entrega de los resultados. Por lo tanto, solicitan una suspensión por 30 días en los cuales concentraran las actividades para la entrega de la totalidad de los productos contractuales.

Por lo anterior, y en busca de la primicia del interés general y el principio de conservación del contrato en la persecución de los fines de la contratación estatal, las partes tienen el interés de mantener vigente los negocios originarios, razón por la cual, se solicita suspender el contrato interadministrativo 750 de 2022; por un término de veinte un (21) días, y se reanudará una vez OBRAS Y CONSULTORÍAS

SAS tenga los respectivos informes y análisis de resultados suministrados por LUSAN INGENIERIA, empresa contratada por OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS.

Quedamos atentos,

Cordialmente,

RAUL HERNANDO USAQUÉN GÓMEZ
Gerente General
Empresas Públicas De Puerto Boyacá E.S.P

Proyectó: Valentina Castro Londoño
Reviso y aprobó: Mónica García

OBRAS Y CONSULTORIAS
EFICIENTES SAS

Ibagué, 9 de noviembre de 2023

DOCTORA
MONICA GARCIA
Supervisora contrato No 0200-13-02-007-23 del 1 marzo de 2023
Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P
Puerto Boyacá

ASUNTO: Solicitud Suspensión del contrato No 0200-13-02-007-23 del 1 marzo de 2023

Teniendo en cuenta las actividades adelantadas de campo y donde se han evidenciado inconvenientes en la toma de muestras de perforación por la estructura del suelo , insumo indispensable en el desarrollo de los diseños definitivos de las subestaciones propuestas del Contrato No 0200-13-02-007-23 del 1 marzo de 2023, celebradoentre las Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P y Obras y Consultorías Eficientes S.A.S, cuyo objeto son los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL DE LOS NUEVE (9) POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE CONDUCEN A LA PLANTA DE POTABILIZACION ALTO DE TRANSMISORES, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, me permito solicitar la suspensión del contrato No 0200-13-02-007-23 del 1 marzo por un término no mayor a 30 días teniendo en cuenta lo siguiente:

- Dentro de comunicación enviada por la empresa avalada para la realización de toma de muestras de geotecnia y anexa a la presente su solicitud, sus respectivos informes y análisis de resultados solo estarán en un plazo de 15 días los cuales son pertinentes se solicite suspender el contrato ya que dichos resultados son elemento indispensable en la toma de criterios técnicos para los diseños estructurales. Por tal razón solicitamos 30 días en los cuales concentraríamos las actividades para la entrega de la totalidad de los productos contractuales.

Agradezco de antemano su colaboración y esperamos se tengan en cuenta dicha solicitud para lo cual anexamos el informe respectivo.

NELSON GABRIEL ZÚLUAGA
Representante Legal

Anexo. Oficio geotécnico

LUSAN
INGENIERIA

Bogotá, 9 de noviembre de 2023

INGENIERO
NELSON GABRIEL ZULUAGA
Representante Legal Obras y Consultorías Eficientes S.A.S
Ibagué- Tolima

ASUNTO: comunicado estado avance de sondeos geotécnicos y entrega de informes geotécnicos y análisis de vulnerabilidad sísmica Tanque Santa Rita

Cordial Saludo,

De acuerdo con nuestro plan de trabajo correspondiente a los trabajos de campo para el desarrollo de los sondeos , estudios geotécnicos y análisis de vulnerabilidad sísmica en el marco del Contrato No 0200-13-02-007-23 cuyo objeto es la "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL DE LOS NUEVE (9) POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE CONDUCEN A LA PLANTA DE POTABILIZACION ALTO DE TRANSMISORES, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"; desde el día jueves 2 de noviembre de 2023 en el municipio de puerto Boyacá, se adelantaron los respectivos sondeos geotécnicos a las tres estaciones proyectadas (Cristo Rey, tanque Santa Rita y EPB); dichas labores de campo por su complejidad en las respectivas perforaciones se estarán culminando el día de mañana 10 de noviembre de 2023 y la entrega de sus estudios será proyectada para el día lunes 27 de noviembre ya que se estará priorizando dichas muestras para tener todos los análisis en el menor tiempo posible, de igual manera para la misma se estima tener el análisis de vulnerabilidad Sísmica del Tanque Santa Rita y con ello se continue con los procesos de diseño.

Esperamos poder agilizar en mayor tiempo los análisis para poder tener como línea base a los diseños del contrato.

Cordialmente,

Ic. Mg. BERNARDO DIAZ
Cel 3170784331