AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA

NÚMERO DE CONTRATO	19000967-H4 de 2019
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	**GRUPO S Y C S.A.S.**
OBJETO	**ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC**
VALOR	**DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($227.678.569.14) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**
PLAZO	**TRES (3) MESES**
CDP SIIF	**6119 del 18 de junio de 2019**
RP SIIF	**37419 del 8 de agosto de 2019**
FECHA LEGALIZACIÓN	**27 de agosto de 2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere prorroga de veinte (20) días el contrato 19000967-H4, consistente en ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC

2. JUSTIFICACION

Debido a la importación del tobogán y del permiso que se solicitó a la alcaldía de Rionegro para el control del tráfico, cierre de un carril, para la pintura de los pórticos que tomo más tiempo del esperado, no se pudieron realizar estas actividades en el tiempo contractual.

Se requiere una prórroga de veinte (20) días, para finalizar la ejecución de las actividades adicionales.

Cordialmente:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del contrato