ACTA No. 006 DE 2023 REUNION COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN No.	062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023	**FECHA**	22-NOVIEMBRE-2023
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 340.596.666,10	**HORA**	14:15 horas
MODALIDAD DE CONTRATO	MENOR CUANTIA	**LUGAR**	OFICINA SECOM

OBJETO
"CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CACOM-4, EL CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO TALLER ETAA- CACOM 4".

En el municipio de Melgar Tolima, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2023, siendo las 14:15 Horas, se reunieron en el Segundo Comando de la Unidad, los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Combate No.4, con el fin de llevar a cabo la reunión para la aprobación de un modificatorio del proceso de Menor Cuantía **No. 062-00-G-CACOM4-GRUAL-2023.**

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO

GRADO	NOMBRE	CARGO	COMITÉ
MY	BEJARANO BELTRAN JAZMIN ADIELA	CDTE. GRUPO DE APOYO LOGISTICO (E)	ADQUISICIONES
MY	MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-4	ADQUISICIONES
ST	HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA	ASESORA JURÍDICA CONTRACTUAL	ADQUISICIONES
ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO			
CR	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	SEGUNDO COMADANTE CACOM-4	ORDENADOR DEL GASTO
TE	HERNANDEZ CASTAÑEDA VIVIANA MARCELA	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (E)	N/A
ST	CASTILLO PINILLA HERMES RAUL	ESPECIALISTA INGENIERO O ARQUITECTO SEGUIMIENTO Y CONTROL	N/A
PD4	JAIRO VALENZUELA CAICEDO	PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO	N/A

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Presentación Ponencia por parte del departamento de Contratación.
3. Consideraciones y Deliberaciones del Comité de Adquisiciones de Contratación.
4. Recomendación del Comité de Adquisiciones.
5. Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A las 14:15 horas del 22 de noviembre de 2023, se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quorum, encontrándose presentes todos los miembros del mismo, con los cuales se conforma el quorum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS.

El departamento de Compras públicas del CACOM-4 realizó la presentación de la ponencia resumen del respectivo proceso de selección y enuncia las clausulas a modificar del contrato No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 y su anexo publicado en el SECOP II, conforme a la justificación y viabilidad realizada por el señor supervisor del contrato, así mismo se informa que las demás clausulas no serán objeto de modificación alguna.

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE CONTRATACIÓN.

El señor coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA segundo Comandante y Ordenador del gasto, pregunta al comité de adquisiciones si tienen observaciones a la ponencia.

ACTA No. 006 DE 2023 REUNION COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN No.	062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023	**FECHA**	22-NOVIEMBRE-2023
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 340.596.666,10	**HORA**	14:15 horas
MODALIDAD DE CONTRATO	MENOR CUANTIA	**LUGAR**	OFICINA SECOM

La señora MY. BEJARANO BELTRAN JAZMIN ADIELA Gerente del proceso, saluda y escribe por chat que no tiene observaciones a la ponencia.

Toma la palabra la señora MY. MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA Jefe del Departamento Financiero del CACOM-4, saluda y pregunta al señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor del contrato, en qué porcentaje de ejecución se encuentra la obra, también si enviaron el nuevo cronograma reajustados y los motivos por los cuales solicitaban prorroga y la justificación para no cumplir con el plazo.

El señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor del contrato, saluda y manifiesta que se encuentra en un 2% la ejecución del contrato, que se realizó el nuevo cronograma ajustado al 22 de diciembre del 2023 y el 15 de noviembre enviaron certificado del contratista donde se indica que el material no lo conseguían a nivel nacional y que por ello fue la demora en empezar el contrato.

La señora MY. MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA Jefe del Departamento Financiero del CACOM-4, manifiesta que se absolvieron las inquietudes.

Toma la palabra la señora ST. HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA Asesora Jurídica Contractual del CACOM-4, saluda y manifiesta que para conocimiento de la señora MY. MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA y del Comité de Adquisiciones, se va a realizar el modificatorio, en sustento a la certificación de la demora de la teja que se debería poner en el hangar, aun así, se está tramitando a la par la imposición de la multa por el retardo de 35 días en iniciar las laborares contratadas.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA segundo Comandante y Ordenador del gasto, pregunta al señor PD4. JAIRO VALENZUELA CAICEDO en representación a la oficina de Control Interno, si tiene observaciones a la ponencia.

El señor PD4. JAIRO VALENZUELA CAICEDO en representación a la oficina de Control Interno, saluda y manifiesta que está preocupado por este contrato, que quiere dar una opinión personal, le queda muchas dudas, el contrato no ha comenzado, cuando el contrato se firmó el día 15 de septiembre y al 15 de noviembre el contratista está solicitando un plazo de prórroga hasta diciembre, le queda dudas con respecto a la identificación de riesgos que se está haciendo con los contratos, porque si se pone a mirar, las matrices de riesgos, solamente se dedican a los riesgos de ejecución del contrato, se debe tener en cuenta los riesgos en la planeación del contrato, riesgos en la etapa precontractual o riesgos en el mismo perfeccionamiento del contrato, se pregunta si los oferentes o el contratista o el que presentó y que ganó, en este caso el contratista ARIETE INGENIERÍA & CONSTRUCCION S.A.S., no estaba preparado para para asumir este contrato, no tenía materiales, es lo que se esta identificando, no tenía los materiales, no tenía con qué responder el contrato, entonces viene la pregunta, si gano el contrato, entonces comience a comprar las cosas y a conseguir todo, y si no lo gano, no pasó nada, eso es lo que se está viendo. ARIETE INGENIERÍA & CONSTRUCCION S.A.S. ganó el contrato y comenzó a mirar, a ver cómo conseguía los materiales, entonces aquí las lecciones aprendidas, porque se ha tenido experiencia con el contratista de las alarmas de incendio, que no están preparados para eso y comienzan a dilatar el contrato, en que se está fallando, en la asignación de los riesgos, que se hizo a partir de la alerta, ya estaba el 15 de septiembre cuando se firmó el contrato, ya había una alerta, el contratista no estaba preparado, que comenzó a hacer la empresa o qué seguimiento se le hizo al contratista?, se identificó ese riesgo? Se está identificado dentro de la matriz de riesgos, qué pasó y qué se hizo?, porque va más de dos (2) meses y se ve que no ha pasado nada, el contratista envía un oficio de fecha 21 de noviembre del 2023, solicitando nuevamente la prórroga del contrato hasta el 22 de diciembre, si llega el 15 de diciembre y el oferente no ha respondido por el contrato, que va a pasar entonces? el Consejo, es y no solamente en este contrato, sino en todos los contratos, identificar bien los riesgos en todas las etapas del proceso contractual, se está fallando? o si es necesario capacitar al personal en la administración de riesgos, esa es la inquietud, dentro del contrato.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA segundo Comandante y Ordenador del gasto, da las gracias al señor PD4. JAIRO VALENZUELA CAICEDO por manifestar la preocupación y manifiesta que, de igual manera, es parte de la administración revisar su preocupación, por eso recalca el procedimiento que se está realizando, el que informó la señora ST. HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA en cuanto a multas. Con lo que respecta a la obra , tal como lo manifestó el señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL hay un avance, sin embargo la preocupaciones comprensible, por lo cual se debe realizar un seguimiento de obra, se va a dar el tiempo para que logren cumplir y va a la par caminando lo de la multa y se tendría que hacer un seguimiento, una reunión de obra para que el señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL esté atento y se manifieste en caso de alguna situación especial, que no se de algún incumplimiento.

ACTA No. 006 DE 2023 REUNION COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN No.	062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023	**FECHA**	22-NOVIEMBRE-2023
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 340.596.666,10	**HORA**	14:15 horas
MODALIDAD DE CONTRATO	MENOR CUANTIA	**LUGAR**	OFICINA SECOM

4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

Una vez terminado el análisis de los puntos anteriores, el supervisor recomendó al señor Coronel Segundo Comandante CACOM-4 y ordenador del gasto, suscribir el MODIFICATORIO No. 001 que tiene por objeto adicionar en tiempo y forma de pago Contrato Electrónico No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 y su Clausulado Adicional, modificando parcialmente el contenido de los numerales 2.3 de la Cláusula 2 – Valor del contrato, apropiación presupuestal y forma de pago, la Cláusula 5 - plazo de ejecución, y la Cláusula 16 - mecanismos de cobertura del riesgo del acuerdo inicialmente pactado entre las partes; De acuerdo con la ponencia presentada por el Departamento de Contratos.

5. VARIOS.

El señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del gasto CACOM-4, presente en la reunión, acoge la recomendación, y aprueba la modificación en los términos presentados anteriormente. Agotado el Temario, da las gracias a los asistentes y da por concluida la sesión.

FIRMAS

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto CACOM-4

Elaboro: ASD2. WILLIAN PORTELA CUEVAS
Asesor Contratos

Reviso: ST. HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA
Asesora Jurídico Contractual

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICI... Chat Archivos Resumen **Asistencia** Grabaciones y transcri... Pizarra de reunión Salas para sesión de s... PyR

miércoles, 22 de noviembre de 2023 1:26:36 p. m.

9	1:26 p. m. - 2:58 p. m.	1h 32m 24s	45m 5s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
ASD2. WILLIAM PORTELA CUEV... WILLIAM.PORTELA@FAC.MIL.CO	2:07 p. m.	2:58 p. m.	38m 33s	Organizador
MY. YONEDER VARGAS CAMAC... YONEDER.VARGAS@FAC.MIL.CO	1:27 p. m.	2:56 p. m.	1h 29m 4s	Moderador
ST. HERMES RAUL CASTILLO PI... HERMES.CASTILLO@FAC.MIL.CO	1:29 p. m.	2:58 p. m.	1h 25m 2s	Moderador
TE. VIVIANA MARCELA HERNA... VIVIANA.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO	2:07 p. m.	2:41 p. m.	34m 10s	Moderador
TC. YERIM ANDRES ROZO CEPE... YERIM.ROZO@FAC.MIL.CO	2:07 p. m.	2:41 p. m.	33m 35s	Moderador
ST. ROCIO TATIANA HERNANDE... ROCIO.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO	2:08 p. m.	2:41 p. m.	33m 24s	Moderador
MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA R... JENNIFER.MEJIA@FAC.MIL.CO	2:08 p. m.	2:41 p. m.	31m 33s	Moderador
PD4. JAIRO VALENZUELA CAYCE... JAIRO.VALENZUELA@FAC.MIL.CO	2:09 p. m.	2:41 p. m.	32m 13s	Moderador
MY. JAZMIN ADIELA BEJARANO... JAZMIN.BEJARANO@FAC.MIL.CO	2:13 p. m.	2:41 p. m.	28m 12s	Moderador