INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5399234 del 26/09/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Dorys Esther Del Toro Ruiz y 3-11 INVERSIONES S.A.S , cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES DE LOS LABORATORIOS Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA DISPUESTA PARA LOS TALENTOS EN LAS INSTALACIONES DE TECNOPARQUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO SENNOVA APROBADO DE TECNOPARQUE NODO ATLÁNTICO", me permito presentar informe a fin de solicitar prorroga, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Subdirección Centro Nacional Colombo Alemán
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Andrés Mauricio Aguirre Antolinez**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5399234 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compra/venta
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES DE LOS LABORATORIOS Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA DISPUESTA PARA LOS TALENTOS EN LAS INSTALACIONES DE TECNOPARQUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO SENNOVA APROBADO DE TECNOPARQUE NODO ATLÁNTICO
VALOR:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 210.382.599 COP) impuesto incluido **.**
CONTRATISTA:	3-11 INVERSIONES S.A.S
NIT:	900.775.031-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/09/2023
FECHA DE INICIO:	26/09/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 210.382.599 COP) impuesto incluido
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 210.382.599 COP) impuesto incluido
PRÓRROGA No 1:	21 días
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
No. PÓLIZA	EC-100032400		
CERTIFICADO	50179161		
FECHA EXPEDICIÓN	25/09/2023		
FECHA APROBACIÓN	26/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/09/2023	22/03/2024	$ 42.076.519,80
Salarios y prestaciones sociales	N/A		0
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/08/2023	22/11/2025	$ 63.114.779,70

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que 3-11 INVERSIONES S.A.S, con No. 900.775.031-9 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **Andres Mauricio Aguirre Antolinez** mediante comunicación que reposa en el SECOP de fecha de 09 de noviembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	0				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	0				

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	0	Vr. Pagado a la fecha (3)				0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5399234 DE 2023

Que atendiendo lo dispuesto en el numeral anterior, me permito en calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.5399234** presentar los motivos justificados por el proveedor, manifestando que "*lamentablemente no será posible realizar la entrega en el mes de noviembre y nos vemos en la obligación de solicitar respetuosamente un plazo en la entrega de los productos para el día 30 de diciembre del 2023. Es importante expresar que vamos a ejercer la mayor presión posible para realizar la entrega antes de dicho plazo ya que somos conscientes de la necesidad de hacer uso de los equipos en su laboratorio, pero la dificultad expresada por el fabricante nos obliga a informarles dicha novedad lo cual es realmente desafortunado. Agradecemos de antemano por la atención prestada y ofrecemos disculpas por los inconvenientes que este retraso pueda causar en el desarrollo*

de las actividades programadas al interior de los laboratorios, pero queremos que comprendan que lo acontecido es un caso fortuito y de fuerza mayor sobre el cual no podemos ejercer acción alguna.".

3. Que en calidad de supervisor del contrato, atendiendo la justificación otorgada por el contratista, estoy de acuerdo en otorgar un plazo adicional para la ejecución del contrato que no supere los (21) días calendario es decir hasta el 18 de diciembre de 2023, lapso en el que se puede dar la entrada de los bienes en Almacén Regional de la entidad y facturación por parte del proveedor, tiempo en la que se cierran los ciclos contables y de presupuesto, por lo tanto el proveedor debe dar garantía de la ejecución a lo descrito en el objeto contractual sin ningún tipo de contratiempo.

4. Que el CONTRATISTA se obliga a ampliar la Garantía Única de acuerdo con el término establecido en el presente contrato adicional. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo continúan vigentes y su exigibilidad permanece

El anterior informe de ejecución se rinde al 23 de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ANDRÉS MAURICIO AGUIRRE ANTOLINEZ

supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.5399234