SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1130-07-04-008-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN 05

INFORME No: SUPERVISIÓN [X] INTERVENTORÍA [ ]	No. 05	DE SEGUIMIENTO	[X]	FINAL	[ ]
		PARA PAGO	[X]		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	16-09-2023	Hasta:	15-11-2023	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO

CONVENIO	[ ]	NÚMERO:	1130-07-04-008-2023
	[X]	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08-02-2023
FECHA ACTA DE INICIO:			03-03-2023
OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS TENDIENTES A ALCANZAR LAS METAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PGIRS (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) A CARGO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.			
CONVENIENTE	SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P.		
NIT O CÉDULA	901.277.792-2		
VALOR INICIAL	CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($4.327.563.495) aportados por las partes para el cumplimiento de las actividades contractuales de la siguiente manera:		

ENTIDAD	VALOR
APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO (APORTE EN DINERO)	$3.900.016.315
APORTE FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P. (EN ESPECIE)	$427.547.180
TOTAL	$4.327.563.495

DISCRIMINACIÓN DE LOS APORTES:
Aporte del Municipio de Rionegro: TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($3.900.016.315), valor que será aportado en DINERO
Aporte SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P.: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($427.547.180), valor que será aportado en ESPECIE

PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será el comprendido por el lapso contado a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.		
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A

REINICIO	N°	FECHA REINICIO	N/A
CDP	N° 190	FECHA DEL CDP	25-01-2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 293	FECHA DEL CRP	08-02-2023

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES			
SUPERVISOR/CARGO ALEIDE HINCAPIE Silva/Subsecretaria de Servicios Públicos	FECHA	DESDE: HASTA:	01-03-2023 31-12-2023

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONVENIO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	88%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	88%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

De conformidad con la CLAUSULA SEXTA del Convenio Interadministrativo 1130-07-04-008-2023 se definieron los COMPROMISOS DEL CONVENIENTE, a los cuales se les está realizando seguimiento dentro de la ejecución del mismo, teniendo en cuenta lo establecido en el objeto, alcance y especificaciones técnicas, en asocio al presupuesto planteado, donde en lo no establecido en la minuta del convenio hacen parte de las obligaciones lo estipulado en los estudios y documentos previos.

Este CONVENIO se está ejecutando conforme a la CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS, que define que el Conveniente deberá cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el numeral 2.3 de los estudios previos, dado que estos hacen parte integral del presente CONVENIO.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO:

Teniendo en cuenta que entre el Municipio de Rionegro y la SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P, se suscribió el día 08 de febrero de 2023 el Convenio interadministrativo 1130-07-04-008-2023, cuyo objeto es: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS TENDIENTES A ALCANZAR LAS METAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PGIRS (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) A CARGO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA", al igual, los compromisos y las obligaciones se vienen cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo estipulado en los estudios y documentos previos.

Por otro lado, se está dando cumplimiento a la cláusula OCTAVA. que establece el plazo de ejecución así: " *El plazo de ejecución será el comprendido por el lapso contado a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023'*, donde se suscribió el acta de inicio el 03-03-2023, por lo tanto, la fecha de terminación es el 31-12-2023.

En caso de posibles variaciones o modificaciones a las actividades del presente convenio se tienen establecidos los comités de Trabajo, los cuales serán evidencias mediante Actas de Reunión como soporte de los cambios realizados en el cronograma de trabajo.

A continuación, se describen los avances presentados del 16 de septiembre al 15 de noviembre de 2023, para una ejecución física del 88% de las actividades aprobadas en el Convenio 1130-07-04-008-2023; así:

6.1. COMPONENTE TÉCNICO

1. *Programa 1. Aspectos institucionales del servicio público de aseo y administración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.*

1.1. Proyecto 2: Fortalecimiento del compromiso y administración del PGIRS

1.1.1. Actividad: Apoyo Logístico de para Atención de eventualidades, actividades o contingencias, con respecto a los servicios de aseo y limpieza.

A la fecha se ha ejecutado el 95% de la actividad, desarrollando las siguientes acciones:

a) CAMPAÑA RIONEGRO LIMPIO EN TU BARRIO: Consiste en jornadas en barrios y/o veredas enfocadas en la recolección de residuos especiales y otros; apoyando las iniciativas comunitarias y campañas de aseo que realicen las comunidades para mantener sus sectores limpios, entre ellos se tienen:

✓ Feria de mi barrio en el porvenir, acompañamiento a la Parroquia del Espíritu Santo en el tema de limpieza antes, durante y después, personal de apoyo y acompañamiento





b) APOYO A EVENTOS DE CIUDAD: Estás actividades fueron coordinadas desde la subsecretaria de Servicios Públicos, con el fin de brindar apoyo logístico y permanente al desarrollo propio de las actividades de la secretaria de hábitat y otras dependencias, se desarrollaron las siguientes intervenciones


✓ Encuentro Regional de RED DE ASOCOMUNALES en Rionegro, organizado por la Asocomunal y la Administración municipal donde se recibieron delegaciones de todos los municipios de Antioquia, con presencia de 150 líderes comunales, desde 22 al 24 de septiembre.






c) CONTINGENCIAS Y EVENTUALIDADES: En este ítem para este período se tuvieron tres contingencias de relevancia debido al alto grado de residuos generados por la falta de conciencia y compromiso por parte de la comunidad que conllevo a una epidemia de ratas, por el inadecuado almacenamiento de pólvora en sector residencial que conllevo a una explosión y por consiguiente pérdidas materiales y generación de gran cantidad de escombros y residuos especiales y por las fuertes lluvias que ocasionaron inundación lo que conllevo a pérdidas en hogares de sus artículos y gran acumulación de residuos después de la misma; se tomaron acciones en pro de limpiar los sitios.

✓ QUEBRADA ARRIBA: Septiembre tema de limpieza, acompañamiento y visita puerta a puerta socializando manejo adecuado de residuos por problemática de ratas y contaminación visual y peligros de salud, acciones en conjunto con varias dependencias del municipio, empresa de aseo y comunidad en general.





✓ ALTO DE LA CAPILLA: Septiembre apoyo en explosión generada por pólvora en vivienda del sector del Alto de la Capilla se realizó despliegue del personal y vehículo para la recolección de los residuos generados, limpieza de vías principales, en coordinación con empresa de aseo y administración municipal, recolección de especiales, escombros, vidrios durante el evento y posteriormente después de la limpieza por parte de los dueños de las viviendas aledañas afectadas.



- ✓ QUEBRADA ARRIBA: octubre 29, apoyo en contingencia por inundación, fuertes aguaceros que hicieron que se desbordará la quebrada y se dañaran implementos del hogar, aparatos eléctricos y electrónicos, 52 familias damnificadas, residuos de todo tipo.



1.1.2. Actividad: Apoyo y vigilancia al servicio de aseo y puntos críticos.

La Actividad se ha desarrollado en un 90% del total presupuestado.


Se viene desarrollando control y seguimiento a los puntos críticos identificados de los 77 puntos los puntos que se han recuperado permanecen limpios, se refuerza el tema de concientización y se capacita a la comunidad en la disposición de residuos especiales.

Acompañamiento sensibilización al comercio en san Antonio en compañía de Secretaria de hábitat, subsecretaria de servicios públicos, policía nacional, Rionegro, representantes del gremio asociado de comerciantes, representantes de las empresas de aseo del municipio, representantes del operador de reciclaje ciclo total, fuente de vida ESP, medios de comunicación locales.



1.1.3. Mini vallas informativas de residuos en bandeja metálica de (75 cm x 75 cm) con adhesivo laminado Full Color incluye instalación

Este ítem se desarrolló en un 100%, se tienen en inventario 30 mini vallas, las cuales se tienen pendiente de la directriz por parte de la supervisión para realizar su instalación de acuerdo a las necesidades de la comunidad en general.

Cra 66 Barrio El Porvenir	Tercera Etapa Parque infantil	Sector D1, Sector Carretero
		

1.2. Proyecto 1. Fortalecimiento en los aspectos tarifarios, normativos del servicio de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos.

No se presentan avances en este ítem, para el presente pago.

2. Programa 2. Programa para la Caracterización de residuos sólidos y caracterización de la población que hace uso del servicio de aseo según su nivel social o actividad económica.

2.1. Proyecto 3. Caracterización de Residuos y población que hace uso del servicio de aseo.
2.1.1. Actividad: Caracterización de Residuos sólidos sectorizada, conforme a necesidades de la entidad.

En esta actividad se ejecutó el presupuesto en un 100%, actualmente se encuentra en etapa de digitación y revisión de la información para la elaboración del documento de resultados de la caracterización.

3. Programa 5: Corte de césped y poda de arboles

3.1. Proyecto 6: Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica de las actividades de corte de césped y poda de arboles

3.1.1. Actividad: Intervención de zonas verdes con Corte de césped (áreas adicionales extra tarifa).

A la fecha se ha ejecutado el presupuesto en un 79%. Se desarrollaron las actividades de:

- ✓ Rocería
- ✓ Despartillada
- ✓ Bordeo
- ✓ Barrido
- ✓ Recolección y
- ✓ Disposición final del material vegetal

Para este informe se intervinieron zonas indicadas por parte de la secretaria de hábitat del Municipio de Rionegro, las cuales son áreas que no son susceptibles de cobro vía tarifa por ser propiedad del ente municipal o bajo su responsabilidad como: operativos en zonas públicas, escenarios deportivos, CDI, zonas públicas veredales, casetas comunales, lotes y otros estamentos públicos definidos del municipio de Rionegro

Se presenta cuadro de zonas intervenidas durante el período en la columna de intervenciones se encuentran de acuerdo a los meses de presentación del informe las cuales corresponden a 2 por tratarse de dos meses, se dio prioridad a las Sedes de las Instituciones Educativas.

LISTADO DE ZONAS INTERVENIDAS

Ubicación	Area	X	Y	Intervenciones	Total, M2
CDI Laureles	1802.04365	-75.371419	6.16027	2	3604.0873
CDI Josefina Muños	2670.68105	-75.368502	6.155023	2	5341.36209
Casa Cico Pasitos	102.372542	-75.373396	6.154686	2	204.745084
CDI Cuatro Esquinas	584.123354	-75.361943	6.149048	2	1168.246708
CDI Lagos	344.475666	-75.369862	6.16116	2	688.951332
CDI Porvenir	1857.67057	-75.385293	6.145449	2	3715.341142
CDI Tablazo	873.263015	-75.44834	6.142829	2	1746.52603
CDI Chachafruto	3543.22564	-75.417232	6.164328	2	7086.451282
Laguna Azul	27073.3057	-75.371699	6.151441	2	54146.61137
UAI	2759.44658	-75.389222	6.149327	2	5518.893154
ZV Frente CDI Lagos	571.643028	-75.369725	6.161357	2	1143.286056
Gimnasio Tablazo	1212.35825	-75.448181	6.143272	2	2424.716492
Zonas verdes I E Baldomero Sannin Cano	14885.5017	-75.37713	6.157499	2	29771.00336
Cancha Futbol Cimarronas	4558.21413	-75.357231	6.160132	2	9116.428252
Cancha Cimarronas	3105.00229	-75.358564	6.167494	2	6210.004578
Cancha Futbol Mampuesto	3636.95234	-75.408326	6.204994	2	7273.90468
Cancha Futbol Cuchillas	1382.73377	-75.396065	6.184503	2	2765.467532
Ciba	3264.95319	-75.403944	6.194431	2	6529.906382
Unidad deportiva Santa B	2595.3309	-75.370417	6.194662	2	5190.66179
Unidad deporiva Galicia	1371.86717	-75.359891	6.192719	2	2743.73433
Gimnasio los Pinos	1407.33155	-75.352205	6.199649	2	2814.663094
Cancha Futbol Los Pinos	1716.37251	-75.354536	6.205849	2	3432.74502
Cancha Futbol San luis	8350.91748	-75.370209	6.224363	2	16701.83495
Cancha Futbol La Mosca	2470.82681	-75.388369	6.215783	2	4941.653624
Unidad Deportiva Fontibon	5391.36284	-75.375627	6.167856	2	10782.72569
Cancha Futbol La Laja	3277.0035	-75.374947	6.178674	2	6554.007
Gimnasio Abreito	1502.77152	-75.41167	6.164651	2	3005.543034
Unidad Deportiva Abreo	4391.09019	-75.398626	6.168818	2	8782.180372
Cancha Futbol Delicias	15619.0838	-75.407923	6.151298	2	31238.16758


Gimnasio la Mosquita	1393.81842	-75.439564	6.206389	1	1393.818418
Zonas verdes frente I E El Carmin	368.574891	-75.414701	6.190153	2	737.149782
Cancha Futbol Carmin	792.875464	-75.415718	6.18685	2	1585.750928
Unidad Deportiva Tablazo	6027.33304	-75.450594	6.145187	2	12054.66608
Cancha Futbol Yarumal	1052.0909	-75.455025	6.172908	2	2104.181804
Cancha Futbol la Quiebra	1809.91475	-75.465427	6.1949	2	3619.829496
Gimnasio Pontezuela	329.731391	-75.426451	6.080883	2	659.462782
Cancha Futb Santa Teresa	4378.43935	-75.394261	6.063757	2	8756.878702
Casa la Convención	73.27509	-75.372146	6.154083	2	146.55018
Casa Dorada Adulto mayor	160.500866	-75.374482	6.154814	2	321.001732
Casa de la Cultura	138.097309	-75.374213	6.152736	2	276.194618
Zonas Verdes ESO	1487.13273	-75.365471	6.144296	2	2974.265466
Zonas Verdes Nutriceres	441.481429	-75.37604	6.184426	2	882.962858
Comisaria de Familia	525.66433	-75.384379	6.14559	2	1051.32866
Punto Critioco ZV El Hoyo	1056.10282	-75.37846	6.151755	2	2112.205636
Punto Critico ZV Parque Inf el Carangal	282.748425	-75.377449	6.153103	2	565.49685
Punto Critico ZV Alto del Medio	259.838929	-75.376942	6.153991	2	519.677858
Punto Critico EL Palmar	721.341608	-75.376384	6.152716	2	1442.683216
Punto Critico Alto del Medio	292.85161	-75.376584	6.155045	1	292.85161
Punto Critico ZV Punto C El Carangal	202.958958	-75.378372	6.153263	2	405.917916
Sendero Tablazo-llanog	7066.56163	-75.428399	6.133616	2	14133.12326
Tablazo-Aeropuerto	6870.25811	-75.434993	6.15775	2	13740.51622
ZV Lago Santander	26204.1041	-75.370969	6.16141	2	52408.20828
ZV El Rosal	1483.97902	-75.363745	6.141017	2	2967.958044
ZV tablazo	15171.1832	-75.448842	6.142637	2	30342.36646
ZV San Antonio	231.504665	-75.378928	6.129409	1	231.504665
ZV Club Verde Terra	14051.1798	-75.37247	6.136808	2	28102.3595
Placa polideportiva San Juaquin	161.509	-75.370324	6.141054	1	161.509
ZV Lote Altos del Lago	1281.706	-75.3703	6.161438	2	2563.412
Placa Polideportiva Alto Bonito	2505.734	-75.38482	6.164148	2	5011.468
ZV frente I E Ana Gomez	559.415	-75.382179	6.202115	2	1118.83
ZV Portanova Suits	1086.589	-75.435949	6.155176	1	1086.589
CAI Cuatro Esquinas	1365.35			2	2730.7

ZV Contiguo al Aeropuerto	31714.6982	-75.433754	6.172787	2	63429.39632
ZV Cuchillas	4237.88448	-75.391322	6.173863	2	50854.61376
ZV Carmin	1155.32233	-75.413662	6.182955	2	13863.86798
ZV Carmin-Manpuesto	1373.43916	-75.418344	6.193484	1	8240.634984
Tranversal-2	11262.968			2	22465.936
SUBTOTAL					600000

Registro Fotográfico

ZV frente I E Ana Gomez (Vereda La Laja)

Antes



Durante



Después



Casa Dorada Adulto mayor

Antes



Durante



Después



Casa de la Cultura

Durante



Durante



Durante



4. Programa 7: Aprovechamiento y tratamiento de residuos

4.1 proyecto 7. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica del lavado de áreas Públicas


4.1.1 Intervención de áreas públicas mediante lavado, (áreas adicionales Extra tarifa). Lavado de puentes peatonales y zonas públicas

Esta actividad se encuentra ejecutada en un 92%.

El programa de lavado de áreas públicas contempla aspectos técnicos y operativos direccionados específicamente hacia la estructuración de inventarios de áreas públicas objeto de lavado, el uso de herramientas óptimas para su correcta ejecución a cargo de personal capacitado. Buscando partir de un diagnóstico inicial, que definiera las condiciones de las áreas públicas a intervenir, a continuación, se describen las actividades realizadas del lavado de sitios, espacios públicos y puentes que no están incluidos en el marco tarifario de las empresas de aseo y son responsabilidad del ente municipal mantenerlos limpios:

ID	SECTOR	ESTADO
ID_00001	piscina UAI (Segundo lavado)	Lavado
ID_00002	Plazoleta Espíritu Santo (eventos Feria de la Nutrición, Feria de mi barrio, Juventudes) (3 lavados)	Lavado
ID_00003	CDI Laureles	Lavado
ID_00004	Mirador del Llanito	

Registro Fotográfico. Lavado

Plazoleta Espíritu Santo	Mirador del Llanito	UAI
		

4.1. Proyecto 8: Sensibilización, educación y capacitación a los habitantes del municipio sobre manejo adecuado de residuos sólidos.

4.1.1. Actividad: Capacitaciones ruta selectiva de residuos orgánicos, personalizadas (puerta a puerta).

Esta Actividad se encuentra ejecutada en un 95%.

Dentro de la estrategia de fortalecimiento para incrementar la cultura del aprovechamiento de residuos orgánicos en la zona Rural se desarrollaron las acciones de capacitación y formación en separación que conllevan al incremento de los

índices de residuos aprovechado en la municipalidad, mediante la formación a la comunidad en separación de residuos orgánicos desde la fuente y rutas selectivas, priorizando e iniciando en el sector Abreo, Abreito, Alto Pereira, Alto Vallejo, Alto Pereira, Barro Blanco, Chachafruto, el rosal, Altos de la Y, Ojo de agua, Santa Ana Parte Alta.

CAPACITACIONES:

a) Capacitaciones domiciliarias personalizadas (puerta a puerta), se culminaron con éxito las visitas puerta a puerta en el mes de agosto.



b) Capacitaciones a otros grupos o grupos focales: En este tema se vienen desarrollando estrategias educativas para fomentar la separación en la fuente y llegar a todos los públicos focales que permitan el éxito de la ruta selectiva de orgánicos en el municipio, al igual fortalecer la separación en la fuente abordando diferentes temas como el cambio climático y la conservación de los recursos naturales.



A la fecha se ha hecho presencia en:

- Capacitación Cultura Ambiental Ciudadana manejo de residuos sólidos y cambio climático en el Aula Múltiple Institución Educativa Baltazar Salazar del corregimiento Sur, se entregan 500 piezas publicitarias para el proyecto de capacitación de cultura ambiental ciudadana se realizó el diseño, impresión de plegable educativo para las veredas Pontezuela, Capiro y Vilachuaga.

INSTITUCIÓN	TEMATICA	EVIDENCIAS
I.E. Baltasar Salazar. Octubre 04 de 2023	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos. Se entregan plegables educativos para repartir en las comunidades participantes. Cantidad entregada 500. Veredas Pontezuela, Higuerón y Vilachuaga	 

Se ha logrado impactar también dentro de estas acciones a la población infantil, en la cual se han apoyado diversas Instituciones Educativas reforzando el tema del Código de Colores y manejo adecuado de residuos sólidos para la implementación de la ruta selectiva de orgánicos.

INTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	N°	EVIDENCIA
I.E.Consejo Municipal Sede Eduardo Uribe Botero	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 148 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	148	
I.E Josefina Muñoz	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 300 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	300	
I.E. La Mosquita	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 6 grupos del grado cuarto con un total de 210 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	210	

I.E Liseo Consejo Municipal	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 2 grupos del grado cuarto con un total de 40 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	40	 
I.E TISA sede Jose Fina Muñoz	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 266 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	266	 
I.E Domingo Savio Sede Chipre	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 108 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	108	 
TOTAL		**1072**	

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN: En este ítem se viene realizando la contratación de estrategias educativas, ambientales y culturales mediante los medios masivos de comunicación


- ✓ Pautas radiales de 20" en la Emisora 104.4 FM (4 cuñas diarias)
- ✓ Pauta de 20" en Acuario televisión (4 cuñas diarias), notas en el noticiero y redes sociales.
- ✓ Se termina de entregar volantes educativos.

5.1.2. Diagnóstico y formación a productores en el manejo adecuado de envases de agroquímicos

Esta actividad se encuentra desarrollada al 100%, se tiene pendiente la consolidación, revisión, digitación y entrega de informe con el diagnóstico y posibles acciones a continuar, se resalta de este trabajo la disposición de las empresas y cultivos para recibir el personal y poder realizar desarrollar las diferentes acciones que se desarrollaron para elaborar el documento, ASOCOLFLORES Y CAMPO LIMPIO, quienes juegan un papel primordial; ya que ambas entidades trabajan en el sector y representan el 80 % de la industria que produce importa y distribuye agroquímicos.

Dentro de las acciones emprendidas se tienen:

- ✓ Visitas a empresas y cultivos
- ✓ Elaboración de encuesta
- ✓ Entrevistas
- ✓ Reuniones

Visita Cultivo Rio Abajo	Cultivo de follaje	Caribean Exotic Encuesta
		

5.2.1. Actividad: Jornadas continuas de recolección de residuos especiales

Este ítem se ha desarrollado presupuestalmente en un 89%; para el desarrollo de estas actividades se estableció un valor tipo bolsa, para desde cada acción realizar el presupuesto unitario y poder realizar el máximo de jornadas, ya que al momento se tiene mucho desorden en el municipio por la incultura ciudadana se continua con mucho desorden en algunas zonas urbanas y veredales; las personas no realizan disposición adecuada de los residuos especiales.

De acuerdo con la información suministrada por los vigías ambientales, las PQR interpuestas por los ciudadanos, y el seguimiento a los programas del PGIRS, se intervienen los puntos críticos identificados y se realizan recorridos programados por todo el municipio tanto en zona urbana como rural, realizando la recolección de residuos como escombros, muebles, colchones, material vegetal que han sido abandonados en vías y áreas públicas, los cuales no son evacuados por las empresas prestadoras del servicio de aseo por su condición de residuos especiales.

La recolección se realiza en un camión cubierto tipo estaca, que garantiza su transporte evitando el esparcimiento.

Por parte de la Subsecretaria de Servicios Públicos se hace concientización de disposición adecuada de los residuos a los vecinos de los puntos críticos encontrados, así como a los usuarios que se encuentran realizando reformas locativas o construcciones.

Se intervienen áreas públicas para evitar que se continue con el depósito inadecuado de residuos.




Fecha	Día	Destino	#viajes		Mano de obra	Aforo (Ton)
			Fuente de vida	Gobierno		
20/09/2023	miércoles	Recolección de vidrios, escombros y residuos especiales en el alto de la capilla	2		2 operarios	3
21/09/2023	jueves	Recolección de residuos en el Coliseo del cielo, atención a las personas damnificadas de Quebrada Arriba	2		2 operarios	3
22/09/2023	viernes	Jornadas de recolección con las JAC Asocor, Piamonte y santa teresa del porvenir especiales	2		2 operarios	3
29/09/2023	viernes	Recolección de vidrios, escombros y residuos especiales en el alto de la capilla	1		2 operarios	2
5/10/2023	jueves	Recolección árbol caido en vegas de la calleja	2			3
6/10/2023	viernes	Recolección de árbol caido Vegas de la Calleja, limpieza de punto crítico JAL porvenir, atención residuos en alto capilla	2		2 operarios	3
10/10/2023	martes	Traslado material vegetal de árbol caido en el interior de la Comisaria de familia y dentro del lago	2		2 operarios	1
12/10/2023	jueves	Recolección árbol caído Vegas de la calleja	2		2 operarios	3
13/10/2023	viernes	Ruta de recolección de residuos especiales Centro, Villa Camila, Alto del Medio, Alto de La Capilla	2		2 operarios	3
20/10/2023	viernes	Ruta de recolección de residuos especiales Alto de La Capilla, Alto del Medio, Guilelrmo Gaviria, La Mota, Hospital provenir, Cancha la Primavera, Quintas del Carretero, San Nicolás, Lago Santander	2		2 operarios	3
					Total	**27**

5.2.2. Actividad: Sistema de recolección de residuos especiales en zona urbana y rural (Disposición Final de residuos sólidos especiales)

En este ítem se tiene la disponibilidad de un vehículo tipo camión liviano con conductor, combustible y disponibilidad completa para la alcaldía de Rionegro, realizando recolección continua y permanente de residuos especiales en "botaderos" o sitios de acumulación clandestino, usados por usuarios indisciplinados para arrojar residuos de diversa índole amenazando la salud pública. Se discrimina las toneladas recogidas:

Fecha	Destino	#viajes Fuente de vida	Aforo (Ton)
20/09/2023	Residuos especiales	2	3
21/09/2023	Residuos especiales	2	3
22/09/2023	Residuos especiales	2	3
29/09/2023	Recolección de vidrios, escombros y residuos especiales	1	2
5/10/2023	Residuos orgánicos, árbol caído	2	3
6/10/2023	Residuos orgánicos, árbol caído y residuos especiales	2	3
10/10/2023	Residuos orgánicos material vegetal de árbol	2	1
12/10/2023	Residuos orgánicos material vegetal de árbol	2	3
13/10/2023	Residuos especiales	2	3
20/10/2023	Residuos especiales	2	3
			27



Dentro del presupuesto se tienen en cuenta: acopio, clasificación, pesaje, transporte y disposición final de residuos sólidos de residuos especiales

5.3. Proyecto: Recuperación de puntos Críticos

5.3.1. Actividad: Recuperación de puntos Críticos

Esta actividad se ha ejecutado en un 79 en la recuperación de puntos críticos y mantenimiento de los sitios recuperados durante el año 2022.
Se recuperaron

PUNTOS RECUPERADO			
ID_ 00053	CENTRO	Cancha de micro Quebrada Arriba	Muy Crítico





PUNTOS RECUPERADO			
ID_00056	PORVENIR	Semáforo al frente de COREDI (Mall de comidas el triángulo)	Muy Crítico





Se desarrollaron las siguientes acciones:

- ✓ Recuperación del punto con la limpieza y levantamiento de residuos sólidos en el sitio y alrededor
- ✓ Siembra de material vegetal para el ornato del punto
- ✓ Cerramiento con cerco en guaduas o material ecológico con cuerdas de lazo
- ✓ Instalar de figurasen arte povera asemejando el punto a un pequeño zoológico, encrustados con varilla y cemento en piso para que no sean hurtadas y se encuentren estables dentro del sitio a intervenir
- ✓ Mantenimiento del sitio durante el convenio

6. PROGRAMA 8: Inclusión de recicladores

6.1 Reconocimiento social y económico al reciclador

6.1.1 Conmemoración día de la familia y del reciclaje y Fortalecimiento a los recicladores de oficio del Municipio de Rionegro

A la fecha se ha ejecutado el 86% del presupuesto. Para este informe no se han avanzando en actividades quedan pendientes para el mes de diciembre.

ACTIVIDADES EJECUTADAS CON APORTES DE FUENTE DE VIDA

Dentro de las actividades a desarrollar en el Aporte en ESPECIE que corresponde a la SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P. como aportante dentro del Convenio 1130-07-04-008-2023, se han cumplido con los aportes del personal de apoyo durante el período comprendido del 16 de septiembre al 15 de noviembre de 2023, así:

- ✓ Coordinación general y administrativa
- ✓ Coordinación Financiera
- ✓ Coordinación Jurídica
- ✓ Coordinación Técnica
- ✓ Gestión de apoyo y asesoría académica

DESCRIPCION	VALOR 2 meses
Coordinación general y administrativa	$ 10.134.000
Coordinación Financiera	$ 8.557.600
Coordinación Jurídica	$ 8.557.600
Coordinación Técnica	$ 8.557.600
Gestión de apoyo y asesoría académica	$ 13.331.840
TOTAL	$49.138.640

En lo relacionado con los ítems de Gestión de apoyo y asesoría académica y Gestión de apoyo y recursos logísticos se pueden discriminar los siguientes insumos, papelería e implementos que se han entregado por parte de FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P. como vinculación a diferentes eventos organizados por el municipio, Organizaciones Comunitarias, dependencias municipales, entre otras.

Se ha aportado a:

- Asocomunal Rionegro, Contraprestación de servicios e insumos por utilización de sede para oficina en Rionegro, reuniones y capacitaciones.
- Capacitaciones en empresas aporte Hidratación y personal técnico.
- Hidratación Feria de mi barrio, parroquia Espíritu Santo
- Hidratación Feria de la Nutrición, en septiembre, Secretaria de Desarrollo Económico
- Hidratación para actividades de la Subsecretaria de servicios públicos, eventos, foros y ferias

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Agua para apoyo a eventos	$ 12.000.000
Implementos Cafetería, anchetas	$ 1.528.220
TOTAL	$13.528.220

6.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONVENIO / CONVENIO:

De acuerdo con la propuesta, estudios previos y el Convenio interadministrativo 1130-07-04-008-2023, de conformidad con la CLÁUSULA NOVENA que establecen lo siguiente: VALOR: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($4.327.563.495) aportados por las partes para el cumplimiento de las actividades contractuales de la siguiente manera:

ENTIDAD	VALOR
APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO (APORTE EN DINERO)	$3.900.016.315
APORTE FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P. (EN ESPECIE)	$427.547.180
TOTAL	$4.327.563.495

DISCRIMINACIÓN DE LOS APORTES:

Aporte del Municipio de Rionegro: TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($3.900.016.315), valor que será aportado en DINERO. suma que se encuentra respaldada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 293 del 08 de febrero de 2023, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

Aporte SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P.: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($427.547.180), valor que será aportado en ESPECIE. NOTA: En caso de requerir una redistribución de recursos, estos serán revisados y aprobados mediante informe de ejecución y/o acta suscrita tanto, por el ordenador del gasto como el supervisor, siempre y cuando no implique adición presupuestal ni modificación del valor del CONVENIO.

En consecuencia, financieramente la suma que se pagará con el presente informe es por un valor de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIÚN PESOS M/L ($424.355.021), según Factura electrónica N° FVE 361, la cual se pagará con Cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 293 del 08-02-2023 expedido por la Secretaria de Hacienda y con código a afectar 1.19.2.3.2.02.02.005.033.

DISCRIMINACIÓN FONDOS A AFECTAR -CRP-

		Seguimiento Presupuestal Convenio 1130-07-04-008-2023									
CDP	CRP	Fondo	Código	Valor CRP (Rubro)	Descripción	Valor Ejecutado Acta de pago N°1, 2, 3 y 4	% ejecut.	Valor Ejecutado Acta Pago No. 05	% Ejec	Saldos	% Pend Ejec
190	293	1.2.3.2.07	1.19.2.3.2.02.02.005.024	319.117.210	Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	319.117.210	100	0		0	0
190	293	1.2.3.2.07	1.19.2.3.2.02.02.005.025	1.500.000.000	Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1.500.000.000	100	0		0	0
190	293	1.2.1.0.00	1.19.2.3.2.02.02.005.033	2.080.899.105	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1.195.881.571	57	424.355.021	21	460.662.513	22
TOTALES				3.900.016.315		3.014.998.781	77	424.355.021	11	460.662.513	12

Evidencia – discriminación fondos CRP

APORTES DEL MUNICIPIO

PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR.UNIT	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2,3 Y 4	% ejec	Ejecutado Pago 5	% Ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
1. PROGRAMA 1: Aspectos institucionales del servicio público de aseo y administración del Plan de Gestión integral de residuos sólidos	1.1 Proyecto 2. Fortalecimiento del compromiso y administración del PGIRS.	1.1.1 Apoyo Logístico de para Atención de eventualidades, actividades o contingencias, con respecto a los servicios de aseo y limpieza.	Global	1	495.000.000	495.000.000	370.958.709	75	97.020.646	20	27.020.646	5
	Dentro de esta acción se contemplan posicionamiento de marca y fortalecimiento de estrategia "Rionegro Limpio".	1.1.2 Apoyo y vigilancia al servicio de aseo y puntos críticos	Mes	10	11.034.800	110.348.000	71.726.200	65	27.586.200	25	11.035.600	10
		1.1.3 Mini vallas informativas de residuos en bandeja metálica de (75 cm x 75 cm) con adhesivo laminado Full Color incluye instalación.	Unidad	100	235.239	23.523.900	17.642.925	86	$ 5.880.975	14	-	0
	1.2 Proyecto 1: Fortalecimiento en los aspectos tarifarios, normativos del servicio de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos.	1.2.1 Acompañamiento y formación a las empresas de servicios públicos en aseo y actividades complementarias.	Global	1	$ 106.800.000	$ 106.800.000	$ 91.550.000	86	$ 0	0	$ 15.250.000	14

2. PROGRAMA 2. Programa para la Caracterización de residuos sólidos y caracterización de la población que hace uso del servicio de aseo	2.1 Proyecto 3. Caracterización de Residuos y población que hace uso del servicio de aseo	2.1.1 Caracterización de Residuos sólidos sectorizada, conforme a necesidades de la entidad	Global	1	359.757.000	359.757.000	359.757.000	100	0		-	
3. PROGRAMA 5: Corte de césped y poda de árboles	3.1 Proyecto 6. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica de las actividades de corte de césped y poda de árboles	3.1.1. Intervención de zonas verdes con Corte de césped, (áreas adicionales extratarifa)	m2	5000000	126.112	630.560.000	370.004.032	59	75.667.200	12	184.888.808	29
4. PROGRAMA 6: Lavado de puentes peatonales y zonas públicas	4.1 Proyecto 7. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica del lavado de áreas Públicas	4.1.1. Intervención de áreas públicas mediante lavado, (áreas adicionales extratarifa)	Global	1	120.000.000	120.000.000	104.000.000	87	6.000.000	5	10.000.000	8
5. PROGRAMA 7: Aprovechamiento y tratamiento de residuos y PROGRAMA 9: Residuos de Construcción y Demolición (RCD)	5.1 Proyecto 8. Sensibilización, educación y capacitación a los habitantes del municipio sobre manejo adecuado de residuos sólidos.	5.1.1 Capacitaciones ruta selectiva de residuos orgánicos zona urbana	Global	1	597.391.356	597.391.356	476.956.542	80	90.000.000	15	30.434.814	5
	Los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente.	5.1.2 Diagnóstico y formación a productores en el manejo adecuado de envases de agroquímicos	Global	1	84.000.000	84.000.000	55.800.000	67	28.200.000	33	-	0

	5.2 Proyecto 9. Funcionamiento de estrategias de aprovechamiento con manejo técnico, económico y normativo	5.2.1 Jornadas continuas de recolección de residuos especiales y RCD	Global	1	365.000.000	365.000.000	284.000.000	78	40.000.000	11	41.000.000	11
		5.2.2 Sistema de recolección de residuos especiales en zona urbana y rural (Disposición Final de residuos sólidos especiales y RCD)	Global	1	325.000.000	325.000.000	241.000.000	67	54.000.000	24	30.000.000	9
	5.3 Recuperación de puntos Críticos	5.3.1 Recuperación de puntos Críticos	Global	1	220.000.000	220.000.000	175.000.000	79	0	0	45.000.000	21
	6.1 Reconocimiento social y económico al reciclador. La incorporación, la Corte Constitucional declaró los recicladores de oficio como población vulnerable de especial protección.		Global	1	$ 462.636.018	$ 462.636.018	$ 396.603.373	86	$ 0	0	$ 66.032.645	14
					APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO	**3.900.016.315**	**3.014.998.781**	**77**	**424.355.021**	**11**	**460.662.513**	**12**

APORTES DEL CONVENIENTE

DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR TOTAL	Ejecución pagos 1 y 2	Ejecución pagos 3	Ejecución pago 4	Ejecución pago 5	Pendiente de pagos
Coordinación General y administrativa	Encargado de generar y consolidar la información, ejercer la dirección y control sobre la administración de los procesos tendientes al cumplimiento de los programas y proyectos, llevando el control de las actividades del convenio y la presentación de informes.	1	$ 55.737.000	$ 15.201.000	$ 10.134.000	$ 7.600.500	$ 10.134.000	$ 12.667.500
Coordinación financiera	Encargado de generar y consolidar la información financiera, llevando desde este componente el control de las actividades del contrato.	1	$ 47.066.800	$ 12.836.400	$ 8.557.600	$ 6.418.200	$ 8.557.600	$ 10.697.000
Coordinación jurídica	Encargado de generar y consolidar la información legal, llevando desde este componente el control de las actividades del contrato, apoyando los procesos jurídicos para la ejecución del convenio.	1	$ 47.066.800	$ 12.836.400	$ 8.557.600	$ 6.418.200	$ 8.557.600	$ 10.697.000
Coordinación técnica	Encargado de generar y consolidar la información, técnica, llevar control de las actividades del contrato y presentar informes.	1	$ 47.066.800	$ 12.836.400	$ 8.557.600	$ 6.418.200	$ 8.557.600	$ 10.697.000
Gestión de apoyo y asesoría académica	Conformado por el grupo de profesionales y personal de apoyo técnico adscrito a la empresa, los cuales se encargarán de acompañar y orientar la ejecución de las actividades desde un componente académico, financiero, administrativo y logístico, realizando acompañamiento constante en la ejecución de actividades, disponiendo del personal idóneo para brindar las capacitaciones incluidas y orientar al contratante frente a las acciones de mejoramiento en la calidad de prestación del servicio.	2	$ 73.325.120	$ 19.997.760	$ 6.665.920	$ 4.999.440	$ 13.331.840	$ 28.330.160
Gestión de apoyo y recursos logísticos	Para el desarrollo de las actividades contempladas en la propuesta técnico-económica, se dispondrá de espacio locativos como oficinas y auditorios, dotados con los elementos necesarios según las necesidades, para llevar a cabo las capacitaciones propuestas, incluidos los refrigerios, capacitadores, material didáctico de apoyo y demás elementos que se requieran.	1	$157.284.660	$ 52.428.220	$ 57.300.000	$ 20.500.000	$ 13.528.220	$ 13.528.220
TOTAL APORTE EN ESPECIE			$427.547.180	$ 126.136.180	$ 99.772.720	$ 52.354.540	$ 62.666.860	$ 86.616.880

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE DESEMBOLSO: El 20% del valor total de los recursos será desembolsado por parte del municipio con la suscripción del acta de inicio, previa presentación del cronograma de actividades y gestión contractual para el desarrollo del objeto del convenio y el 80% restante de los recursos se desembolsará con actas de avance y serán depositados en la cuenta bancaria que para el efecto se señale, previa aprobación del supervisor y verificación de pagos de seguridad social. Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La ejecución del proyecto se encuentra en un porcentaje físico y financiero general así:

APORTANTE	VALOR INICIAL CONVENIO	PAGO 01, 02, 03 y 04	PAGO 05	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
MUNICIPIO DE RIONEGRO	$3.900.016.315	$3.014.998.781	$424.355.021	$460.662.513
FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P.	$427.547.180	$278.263.440	$62.666.860	$86.616.880
TOTAL	$4.327.563.495	$3.293.262.221	$487.021.881	$547.279.393

Bajo las anteriores consideraciones procedemos a cruzar los valores ejecutados durante los desembolsos del convenio con lo ejecutado del aporte del municipio quedando el valor final de cobro mediante el presente pago así:

Valor inicial aporte municipio de Rionegro	$3.900.016.315
Primer desembolso	$780.003.263
Segundo desembolso	$955.677.526
Tercer desembolso	$745.913.147
Cuarto desembolso	$533.404.845
Quinto desembolso	$424.355.021
Saldo pendiente de ejecutar	$460.662.513

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO YFECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO $3.900.016.315
1	FVE-266			X		2023-00831 14-03-2023	$780.003.263	N/A	$3.120.013.052
2	FVE-314	X				2023-2885 11-07-2023	$955.677.526	N/A	$2.164.335.526
3	FVE-317	X				2023-03790 06-09-2023	$745.913.147	N/A	$1.418.422.379
4	FVE-319	X					$533.404.845	N/A	$885.017.534

5	FVE-361	X					$424.355.021	N/A	$460.662.513
TOTALES							$3.439.353.802		460.662.513

Consignar en la Cuenta a nombre de SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P. identificada con NIT 901.277.792-2, en la Cuenta Corriente BANCOLOMBIA No. 647-000038-29.

8. SALDOS POR LIBERAR

N/A. No se tienen saldo a liberar, ya que se encuentra el convenio en ejecución.

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Conveniente/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los Convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

Para el informe final de ejecución se deberán entregar las evidencias completas de las toneladas dispuestas en las diferentes actividades que lo amerita, al igual que los listados de sitios de intervenciones y demás anexos físicos o en medio magnético que designe la supervisión para el soporte de las actividades.

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

El conveniente anexa los siguientes documentos como parte integral del convenio:

- Copia de la Seguridad Social
- Certificado de parafiscales
- Documentos de la contadora (Junta Central de Contadores, Cédula y Tarjeta Profesional)
- Factura de cobro

Para constancia, se firma la presente acta: 24 NOV 2023

ALEIDE HINCAPIE SILVA
Supervisora

Proyectó: Sandra Liliana Arbeláez González/Técnica Apoyo EDESO/Subsecretaria de Servicios Públicos /22-11-2023
Revisó: Camila Ríos Martínez /Abogada secretaria de Hábitat/24-11-2023
Aprobó: Aleide Hincapié Silva/ Subsecretaria de Servicios Públicos/24-11-2023