FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Ministerio de Minas y Energía
Origen: DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Rad: 3-2023-051231 10-11-2023 06:14:30 PM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Serie:

GF-F-31						02-11-2021	V-4
FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO NACIONAL	X	REGALIAS			FECHA	10/11/2023
DEPENDENCIA	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA		NÚMERO DE PAGO	9	DE 11	MES O PERIODO A PAGAR	Octubre-2023

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA DEL CONTRATO

NOMBRE / RAZON SOCIAL	ARIAS HINCAPIE ALBA NURY	IDENTIFICACIÓN C:C.	43.749.725	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	14/02/2023
CONTRATO	GGC-146-2023				FECHA TERMINACIÓN	31/12/2023
USOS PRESUPUESTALES	A-02-02-02-008-002-01	CLASE DE RIESGO ARL	RIESGO I		FECHA PRÓRROGA	
DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURÍDICOS					
E-MAIL INSTITUCIONAL	anarias@minenergia.gov.co	E-MAIL PERSONAL	albanuryarias@gmail.com		LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Energía Eléctrica en el acompañamiento a la supervisión de proyectos de inversión.					

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO R.P.	VALOR A UTILIZAR $	RUBRO PRESUPUESTAL	SUB UNIDAD EJECUTORA
1	2823	5.150.000,00	C-2102-1900-11-0-2102061-02	21-01-01-003
TOTAL		5.150.000,00		

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	55.105.000,00	VLR. MODIFICACIÓN	-686.667,00	VALOR TOTAL	54.418.333,00
PAGOS ACUMULADOS + ESTE PAGO	44.118.333,00	SALDO POR PAGAR	10.300.000,00	% EJECUCIÓN	81,07 %
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se pagará al contratista mes calendario vencido, sobre la base de honorarios mensuales por la suma de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 5.150.000) M/CTE, así: a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar. c. y/o un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.				

PAGOS POR PERIODOS

1	2	3	4	5	6
2,918,333.00 - PAGADO	5,150,000.00 - PAGADO	5,150,000.00 - PAGADO	5,150,000.00 - PAGADO	5,150,000.00 - PAGADO	5,150,000.00 - PAGADO
7	8	9	10	11	12
5,150,000.00 - PAGADO	5,150,000.00 - PAGADO	5,150,000.00 - FACTURADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS , JURÍDICAS Y TÉCNICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se certifica que el contratista presentó el informe de actividades requerido de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestacion de servicios

(APROBÓ)mvramirez,

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplio a satisfacción y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas . Que la supervisión se llevo a cabo conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Ley 1474 de 2011 y el Manual de contratación Pública del Ministerio de Minas y Energia y/o las normas que las modifiquen o sustituyan. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas que regulan la materia, y cumplio con los aportes a salud,pensión, y riesgos profesionales.
AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	RAMIREZ MARTINEZ MARIA VICTORIA	C.C	31415032	CARGO	DIRECTOR TECNICO 100 -21



(APROBÓ)mvramirez,

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-23, 03:33:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	ALBA NURY ARIAS HINCAPIE
CEDULA CIUDADANIA	CC 43749725
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65858008
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	234552191
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 608.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 329.600	$ 5.800
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 257.500	$ 4.600
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 10.800	$ 200
		SubTotales:		$ 597.900	$ 10.600
		Total a Pagar:			$ 608.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

(APROBÓ)mvramirez

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	GJ-F-39	
	05-06-2023	V-4

PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
9	DE	11		01/10/2023	31/10/2023		01	11	2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Nombre/ Razón Social	ALBA NURY ARIAS HINCAPIE	No. Identificación C.C o C.E	43749725	Contrato No.
		NIT		GGC-146-2023
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Dirección de Energía Eléctrica en el acompañamiento a la supervisión de proyectos de inversión.			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
	OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato	AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma)
1	Realizar todas las actividades administrativas y jurídicas encaminadas a brindar el apoyo jurídico a la supervisión de contratos y convenios, en etapa de ejecución, AOM y/o liquidación, asignados por el supervisor, ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE u otros mecanismos para financiación y/o ejecución de proyectos de energía eléctrica.	Durante el presente mes se dio trámite y respuesta a los correos recibidos, llamadas de consultas puntuales por parte de los ingenieros de supervisión y demás trámites administrativos.
2	Ejercer el seguimiento y control sobre la ejecución contractual de todos los contratos especiales, contratos en etapa de ejecución y AOM, asignados por el supervisor, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los prestadores del servicio de energía eléctrica.	Durante el presente mes se realizó de manera constante la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales de los OR y se proyectaron los documentos respectivos relacionados en este informe.
3	Apoyar la elaboración, proyección, trámite y/o revisión de las actas pactadas en los contratos en etapa de ejecución y AOM asignados, informes periódicos, requerimientos mediante oficio al Operador de Red, conceptos técnicos y demás documentos derivados de la ejecución contractual para lograr una eficiente y oportuna supervisión.	Durante el presente mes se realizó el apoyo jurídico a los ingenieros a cargo en los trámites de revisión de documentos y peticiones remitidas por los Operadores de red para las modificaciones contractuales, se realizó revisión previa de las solicitudes y actas de terminación y balance a que hubo lugar que y demás trámites que se relacionan en el presente informe.

(APROBÓ)mvramirez,

4	Apoyar la elaboración y/o proyección de requerimientos a las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, de toda la documentación necesaria con el fin de llevar a cabo la suscripción del acta de terminación y balance financiero, acta de liquidación, acta de verificación o cualquier acta cuya suscripción sea necesaria para el adecuado desarrollo o terminación de los contratos asignados.	**31/10/2023:** Revisión información para elaboración de acta de terminación anticipada PRONE 788-19 Durante el mes no se efectuaron más informes ni actas de terminación ni liquidación.
5	Revisar y/o dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en el marco de la ejecución y/o liquidación de contratos financiados con recursos de los fondos FAER, FAZNI y PRONE u otros mecanismos para financiación y/o ejecución de proyectos de energía eléctrica.	20/10/2023: Revisión borrador memorando vp_202332040041120 respuesta situación actual 655-20 24/10/2023: Revisión borrador memorando vp_202332040041626 VISTO BUENO PENALES 3-1-108870-002-2023. 24/10/2023: vp_202332040041627 revisión visto bueno adquisición de paneles 3-2-108871-001-2023 Se realizaron los trámites de manera oportuna de acuerdo con las solicitudes de los Operadores de Red. Se realizaron las reuniones de avance en el trámite de liquidación de contratos.
6	Elaborar los respectivos memorandos de solicitud de modificatorios y/o suspensiones y/o cualquier otro trámite relacionado con los contratos financiados con recursos de los fondos FAER, FAZNI y PRONE u otros mecanismos para financiación y/o ejecución de proyectos de energía eléctrica.	3/10/2023: Elaboración y radicación memorando No 3-2023-026290 Solicitud prórroga PRONE 705-21. 12/10/2023: 3-2023-027639 Memorando Aval suspensión No 3 PRONE 611-20 13/10/2023: 3-2023-027709 Memorando Aval Otrosí No 1 FAZNI 729-21 19/10/2023: 3-2023-028270 Alcance a memorando de aval de otrosí No 1 FAZNI 729-21. 30/10/2023: 3-2023-029352 Memorando Aval y solicitud Otrosí No 4 contrato PRONE 706-2021. 31/10/2023: 3-2023-029627Memorando AVAL otrosí No 6 PRONE 751-2019. 31/10/2023: 3-2023-029628Memorando AVAL otrosí No 6 PRONE 733-2019. 31/10/2023: 3-2023-029629memorando aval suspensión No 3 PRONE 599-20

		31/10/2023: 3-2023-029630Solicitud aprobación póliza otrosí No 5 PRONE 733-19. 31/10/2023: 3-2023-029631Solicitud aprobación póliza Otrosí Nº 1 y suspensiones, Contrato 599-20
7	Realizar un permanente registro, actualización, adecuación, validación, análisis, control y seguimiento de la información y documentos relacionados con el desarrollo de los contratos asignados por el supervisor, y consignarlos en las plataformas dispuestas por el Ministerio de Minas y Energía y/o de la Dirección de Energía Eléctrica, establecidos para el seguimiento integral de los contratos y/o convenios siguiendo los parámetros normativos de calidad, tales como NEON, ARGO, TEAMS, AVANZAME, entre otros	Todos los trámites realizados en el mes dirigidos al GGC se realizaron a través de la plataforma ARGO, se cargaron en la carpeta de TEAMS, Se realizó cargue de la información para los contratos de prestación de servicios en Neón, se programaron y realizaron las reuniones de seguimiento a los contratos en la plataforma TEAMS, se asistió a todas las reuniones programadas en la plataforma, se actualizó en NEON los trámites del contrato FAZNI 729-21.
8	Gestionar y asistir a las reuniones y/o mesas de trabajo a fin de verificar el avance, cumplimiento y correcta ejecución de los proyectos desarrollados en el marco de los contratos asignados por el supervisor, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área, en los casos en que las condiciones sociales, económicas, de bioseguridad, entre otras así lo permitan, así como asistir a reuniones de manera presencial cuando sea requerido por el supervisor o quien este designe.	3/10/2023: Reunión Seguimientos – DEE de 3 a 4 pm Nicolas Paloma. 3/102023: Capacitación mejoras implementadas AVANZAME de 9 a 11 am 3/10/2023: REUNION EVALUACION ESTADO CTOS FAZNI-2019-2020-2021 de 2: 30 a 3: 30 Guillermo Arcila. 3/10/2023: Seguimiento avances liquidaciones contratos FAER 658, FAER 660 Y FAER 665 de 2017 de 4: 30 a 5: 30 Julio Gabriel Lara. 4/10/2023: REUNION SEGUIMIENTO CONTRATOS EN LIQUIDACION ENELAR de 10 a 11 Guillermo Arcila. 4/10/2023: Temas pendientes – Alba de 11 a 12: Nicolas Paloma 4/10/2023: Reunión Corrección doc NEON CPS Catherine cuervo de 23: 30 a 3: 30 5/10/2023: Liquidación de contratos y fechas relevantes. De 8 a 9 am Fredy Villanueva 5/10: 2023 Trámite vigencias expiradas – Alba 9 a 10 am Nicolas paloma Giohana.

(APROBÓ)mvramirez,

		5/10/2023: Comité de seguimiento de proyecto - Sistemas fotovoltaicos SVC de 2: 30 a 3: 30 gitaigroupsas@gmail.com. 6/10/2023: Liquidación de contratos y fechas relevantes. De 8 a 9 am Fredy Villanueva. 6/10/2023: Reunión de seguimiento - GENSA y CENS de 10 a 11 am Nicolas Paloma Giohana. 6/10/2023: Articulación Proyecto OXI – Medina de 10 a 10: 30 OR 6/10/2023: Otro si liberación de saldos 10 a 10: 30 Martha Landines 6/10/2023: Revisión lineamientos 4 a 4: 30 Nicolas paloma. 9/10/2023: Reunión DEE – temas Alba 9 a 10 Nicolas paloma 10/10/2023: Reunión - GGC-679-2023 de 10 a 11. 11/10/2023: Matriz Liquidaciones – DEE de 8 a 9: 30 Nicolas Paloma 11/10/2023: Reunión Seguimiento - Contrato FAZNI GGC 729 - 2021, La Guajira- 9 a 10 Cristian Sterling. 11/10/2023: Revisión OPS – DEE de 11 a 12 12/10/2023: Reunión equipo Jurídico – DEE de 7 a 9 13/10/2023: Articulación Proyecto OXI – Medina de 10 a 10: 30 OR 17/10/2023: TEMAS CONTRATOS ETAPA AOM - MODIFICACION GARANTIAS de 10 a 11 Katherine Ronderos. 17/10/2023: REUNION EVALUACION ESTADO CTOS FAZNI-2019-2020-2021 de 2: 30 a 3: 30 Guillermo Arcila 17/10/2023: Seguimiento avances liquidaciones contratos FAER 658, FAER 660 Y FAER 665 de 2017 4 a 5 pm Julio Gabriel Lara

(APROBÓ)mvramirez,

		18/10/2023: REUNION SEGUIMIENTO CONTRATOS EN LIQUIDACION ENELAR 10 a 11 Guillermo Arcila 11/10/2023: COMITÉ TÉCNICO No 7 CONTRATO 878 SOLUCIONES FOTOVOLTACIAS CAQUETÁ OXI 2022 de 11 a 12 OR 20/10/2023: Articulación Proyecto OXI – Medina de 10 a 10: 30 OR 24/10/2023: Comité Seguimiento Contratos FAER/PRONE ELECTROHUILA 9: 30 a 10: 30 OR 24/10/2023: Comité Seguimiento Contratos PRONE/FAER ENELAR de 3: 30 a 4: 30 25/10/2023: Reunión Seguimiento - Contrato FAZNI GGC 729 - 2021, La Guajira- de 9 a 10 Cristian Sterling. 26/10/2023: Reunión AFINIA directora de Energía Eléctrica. De 9 a 10. 27/10/2023: Revisión documentos y creación SECOP2 CPS Daniel Suarez, 7 a 8 pm 27/10/2023: Articulación Proyecto OXI – Medina de 10 a 10: 30 OR 30/10/2023: REVISIÓN OBSERVACIONES 1-16 FAZNI CGR de 4 a 5 pm Camilo García 31/10/2023: REUNION EVALUACION ESTADO CTOS FAZNI-2019-2020-2021 2: 30 a 3: 30 Guillermo Arcila 31/10/2023: Seguimiento avances liquidaciones contratos FAER 658, FAER 660 Y FAER 665 de 2017 de 4 a 5 pm Julio Gabriel Lara 31/10/2023: Registro usuarios SECOP II Katherine Cuervo de 2: 30 3: 30
9	Realizar requerimientos a los prestadores del servicio de energía eléctrica para conminar al cumplimiento de	En las reuniones realizadas se requirió el cumplimiento de obligaciones respecto a informes

(APROBÓ)mvramirez,

	obligaciones contractuales, tales como garantías pactadas e informes mensuales del operador de red y de la interventoría, entre otras, en el marco de la ejecución de los contratos suscritos con el Ministerio de Minas y Energía.	técnicos y actualización de pólizas de acuerdo con las modificaciones contractuales, así mismo se realizaron solicitud de documentos y notificación de fechas de vencimientos a través de correo electrónico.
10	Realizar la revisión de las garantías allegadas por los prestadores del servicio de energía eléctrica en el marco de los contratos ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE u otros mecanismos para financiación y/o ejecución de proyectos de energía eléctrica, con el fin de establecer si las mismas se encuentran emitidas de acuerdo con las disposiciones contractuales.	10/10/2023: Revisión previa Póliza Otrosí No 5: revisión previa el 10/10/23 devuelta para ajuste. 10/10/2023: 3-2023-027351 solicitud de aprobación de póliza otrosí No 2 prone 658-21 18/10/23: 3-2023-028226 Solicitud aprobación póliza Otrosí Nº 3, Contrato PRONE GGC 706-21 19/10/2023: 3-2023-028288 Solicitud rechazo de póliza Otrosí Nº 2, Contrato PRONE GGC 706-21 27/10/2023: 3-2023-029164 Solicitud aprobación póliza Otrosí Nº 5, Contrato PRONE GGC 705 Todas las garantías que se enviaron a aprobar relacionadas en el numeral 6 del presente informe fueron revisadas previamente.
11	Elaborar el respectivo informe de supervisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y su posterior remisión al Ordenador del Gasto de la Entidad, con el fin de que se adelante el proceso de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	Durante el mes no se adelantó trámite de multa ni incumplimiento para ningún contratista. 25: 10/2023. Asistencia a audiencia de incumplimiento FAER 651-19. 30/10/2023: Revisión de información de aportada por el OR como prueba en audiencia de incumplimiento, para actualización de los informes ante GGC.
12	Elaboración y/o revisión oportuna de las respuestas a los requerimientos que se formulen a nivel interno, así como los diferentes entes de control relacionados con los contratos que le están asignados o los que el supervisor del contrato le asigne.	30/10/2023: Reunión para verificación de información contraloría FAZNIS 697-201 Y 729-21
13	Elaboración y/o revisión oportuna de las respuestas a los derechos de petición que se relacionen con los contratos asignados por el supervisor.	Se dio respuesta a todas las solicitudes de modificación contractual que presentaron los OR y a las cuales se les dio trámite de acuerdo con los memorandos relacionados en el presente informe y a la respuesta relacionada, y de las peticiones respondidas no hubo derechos de petición adicionales.
14	Presentar la cuenta de cobro mensual respectiva dentro de los plazos definidos por el Ministerio de	Cumplido con la presentación y cargue de la presente cuenta de cobro

(APROBÓ)mvramirez,

	Minas y Energía al supervisor del contrato o quien este designe, así mismo efectuar su cargue en la plataforma NEON y/o aquellas plataformas dispuestas para el efecto.	
15	Apoyar jurídicamente el proceso de ingreso al almacén del Ministerio de Minas y Energía de la infraestructura construida con los fondos FAER, FAZNI y PRONE.	Cuando se requiera se prestará dicho apoyo
16	Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y que le sean asignadas por el supervisor	11/10/2023: Elaboración y radicación memorando No 3-2023-027511 Solicitud de ajuste fecha de terminación contratos FAER 501-22 y 508-22. 20/10/2023: 3-2023-028503 Memorando radicación EP CPS Catherine Cuervo.

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato		**AVANCES Y LOGROS DEL MES**
1	Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos	Cumplido con la presentación del presente informe
2	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	Cumplido
3	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	Durante el mes asistía las reuniones programadas.
4	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Cumplido, todos los trámites del mes se cargaron en las carpetas de teams correspondiente a cada contrato.
5	Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Cumplido, durante el mes todos los trámites junto con sus anexos se realizaron a través de la plataforma Argo.
6	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la	Cumplido, no se divulga información del Ministerio.

	información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	
7	Suscribir a la firma del Acta de inicio el acuerdo de confidencialidad.	Cumplido
8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Cumplido
9	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía.	No me han asignados equipos ni elementos del Ministerio, en caso de que me sean asignados, se Cumple con este numeral.
10	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Cumplido
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Todas las instrucciones y directrices se han cumplido.
12	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplirá cuando sea requerido.
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	Se cumplirá en caso de ser requerido
14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Se cumplió, la HV se encuentra actualizada.
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	Se cumplirá en caso de que ocurra
16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Cumplido
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Cumplido
18	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Cumplido, una vez se apruebe el presente informe
19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Se cumplirá al finalizar el contrato o cuando sea requerido

20	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo.	Se cumplirá en caso de que me sean asignados bienes del Ministerio.
21	Devolver el carnet de identificación como contratista.	Se cumplirá en caso de que me expidan un carnet
22	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Se cumplió con el diligenciamiento del anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.
23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sean requerida.	Se cumplió anexando la garantía No 42-46-101022975 de Seguros del Estado vigente desde el 13 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Cumplido
25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Cumplido
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Cumplido
27	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Cumplido
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.	

(APROBÓ)mvramirez,

2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.	
ENTREGABLES/PRODUCTOS		
1	Presentar dos informes que evidencien el análisis de las problemáticas presentadas y propuesta de acciones de mejora implementadas y a implementarse con relación al apoyo jurídico que brindo a la supervisión de proyectos financiados con los fondos FAER, FAZNI y PRONE (30 junio y 30 de diciembre de 2023).	Se cumplió a 30 de junio de 2023, con informe de entregables presentado. A 30 de diciembre de 2023 se cumplirá con la entrega del informe.
2	Presentar un informe que evidencie la actualización documental y de información de los contratos asignados en apoyo a la supervisión en las plataformas dispuestas por el Ministerio tales como NEÓN y AVANZAME. (30 de octubre)	Se cumple con la presentación de informe del estado de garantías de cada uno de los contratos el 30 de octubre de 2023.
3	Presentar un informe final y detallado de todas las obligaciones ejecutadas durante la vigencia del contrato suscrito con el Ministerio de Minas al supervisor del contrato, en el cual se consolide el análisis y seguimiento realizado de acuerdo al contrato suscrito, evidenciando, que sus obligaciones son de pleno cumplimiento y están relacionadas con el objeto del contrato (30 de diciembre de 2023).	Se cumplirá en la fecha establecida
NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem "7-Ejecución del contrato" opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas. **Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.** **Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem "7-Ejecución del contrato" opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON.** **Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.**		
LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.		
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3989828&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		

(APROBÓ)mvramirez,

CONTRATISTA	
FIRMA	

(APROBÓ)mvramirez,

INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos:	**ALBA NURY ARIAS HINCAPIE**				
Número del Contrato:	**GGC-146-2023**				
No. Cedula:	**43749725**	**De**	**Envigado**	**Teléfono**	3137169101
Correo:	**anarias@minenergia.gov.co**		**Fecha de radicación:**	**30/10/2023**	

2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES	
Entregable	**Fecha programada de Entrega**
Presentar dos informes que evidencien el análisis de las problemáticas presentadas y propuesta de acciones de mejora implementadas y a implementarse con relación al apoyo jurídico que brindo a la supervisión de proyectos financiados con los fondos FAER, FAZNI y PRONE (30 junio y 30 de diciembre de 2023).	**Primero informe a 30 de junio se cumple con el presente informe**
Presentar un informe que evidencie la actualización documental y de información de los contratos asignados en apoyo a la supervisión en las plataformas dispuestas por el Ministerio tales como NEÓN y AVANZAME. (30 de octubre)	Se cumple con el presente informe de entregables.
Presentar un informe final y detallado de todas las obligaciones ejecutadas durante la vigencia del contrato suscrito con el Ministerio de Minas al supervisor del contrato, en el cual se consolide el análisis y seguimiento realizado de acuerdo al contrato suscrito, evidenciando, que sus obligaciones son de pleno cumplimiento y están relacionadas con el objeto del contrato (30 de diciembre de 2023).	Se cumplirá en la fecha establecida

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

Presentar un informe que evidencie la actualización documental y de información de los contratos asignados en apoyo a la supervisión en las plataformas dispuestas por el Ministerio tales como NEÓN y AVANZAME. (30 de octubre)

PLATAFORMA TEAMS:

En total rengo asignados 47 contratos en apoyo a la supervisión, de los cuales 2 corresponden al fondo FAZNI, 8 del fondo FAER, y 33 del fondo PRONE y 3 de Obras por Impuestos.

Se actualizó la información de cada contrato en la plataforma Teams, la cual se encuentra detallada en el vínculo que se comparte:

2. FAER Los documentos de los contratos FAER asignados a mi cargo en apoyo a la supervisión se encuentra debidamente actualizados en la carpeta correspondiente de cada contrato de la plataforma Teams.

(APROBÓ)mvramirez,

4. PRONE Los documentos de los contratos PRONE asignados a mi cargo en apoyo a la supervisión se encuentra debidamente actualizados en la carpeta correspondiente de cada contrato de la plataforma Teams.

5. OBRAS X IMPUESTOS Los documentos de los contratos asignados a mi cargo en apoyo a la supervisión se encuentra debidamente actualizados en la carpeta correspondiente de cada contrato de la plataforma Teams.

2021 GGC 697 DISPAC De este contrato FAZNI los documentos se encuentra debidamente actualizados en la carpeta correspondiente de cada contrato de la plataforma Teams.

2021 GGC 729 2021 De este contrato FAZNI los documentos se encuentra debidamente actualizados en la carpeta correspondiente de cada contrato de la plataforma Teams.

PLATAFORMA AVANZAME:

Se adjuntan con el presente entregable en Archivo PDF de reporte de actualización de los contratos en la plataforma avánzame.

PLATAFORMA SECOP I Y SECOPII

Se adjunta links de cada contrato en la plataforma SecopI y SecopII en la cual se evidencia el cargue de la información respectiva de acuerdo con cada modificación realizada y las pólizas correspondientes así:

CONTRATO	LINKS
FAER-GGC-658-17	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.342830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
FAER-GGC-660-17	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.342635&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
FAER-GGC-665-17	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.343830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

(APROBÓ)mvramirez,

	PRONE-GGC-733-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172220&g-recaptcha-response=03AD1IbLBOLjJu1EjAfWXibeXXYbsX5s0R8mN8NusnEhLCMAaZo2z5En-2cg-ZvjlwA_6lUS4GwmkkVa3p8MEQCESAd7n5AR9lC8Dx51Po9T53sR7XpjQ34ze2anKGGa2-z06C7ZqqTsl_g6nztDtBNFCXZDaI6axsE7Q95thXoTPg5vt0BnI86hc4e5n6bUUXWe5xJbJulHOTF6WArM2FPl0-w6STeZPufgapXUpuictc8KnSoM7BJT81KVX4abto4n7AnaSwR_0UasV5ixAdR12Pj9yp-a0hmR-UZA8KguOwTOCbRs66eyjWQ4RJBzxQYv6w5rWYCduF8ipUopWEDrA3eR3_o2cQG5bq_TBDd_gppsbGhSmEMGWm0hUbHlkDx1xvVQ8vn2Uc7qQQHk1KJSR2sTjH8TwB7scR2GaPon90VFNDANO0FWPn9jpEp0EB9fffk0yyz3C_qOXYVY5P59PuWTPj14q05K-IjBXNqI8znC9L37-QwCVNHZefJXi9pHf31gYFQKAEYvUzjzalJA-wEBnDii7eDIT9QJByy6x67lPD4tG07yajrCFeiF99rfMQRQ13Ht9lgfcW5VQ0zhOcv4uCThCxfxBSIyZVqVUah2YImX178o4
	PRONE-GGC-735-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172416&g-recaptcha-response=03AD1IbLBpGae56zE2WfxgzR69k6VQ9rKb1rJRSBHFJK4fGDdtMrCAZJ_r1C0Gvfc-URYfRFb5_SU13lajmeUhrUBhGhvFFQzJY3L4pkGpEFt4YAhpryRV8MzUXgsmAoZ7z9bAeOjkORUJfS6yru2VSGGfGRXFb1AxBT3YCGw-m4LEDO0rP1CYJII8DKcnTw1MlOBkqsWpRwWSXc-Un3w2Z843ZfYUplemKGHkR9y6mmZys8ai0HkguuvOD8aZC1y_TbVbj370IiHRRxK-4K4QZvzGsqpNoL7t95BFkKG4KB3EOur16378bc7YngPh2HKVZPJXhY7qGqCgCx-EfL7fkYwJLdoOXemcL_Fq4TdwRfhAeVYLVkzwRkV0vO06mmOEsOqWiL0ex0p8WYeQfVmR_RP_0Mkg6yNh0812xfcZbsuuNkwW2D1xmgLBsoHHelbOzRqzVkSZgZ9AZEgsrOCfqOBZ62s2wOgzVLHNpFEMaXmLopeOKdMaMOdDrv_2IiVvDZUgTXu_P1l-Lfdm8qOTKwZEJk68bH2swXVUb_melBJLAMkF7qdJEtIBfcwT3HpuZJc6MIvVtcvjL6f5Ro208QG9Uekk3T2RStcVdBieb9yadiBsM6_-qbg

(APROBÓ)mvramirez,

PRONE-GGC-751-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10177633&g-recaptcha-response=03AD1IbLC45OdxSQxWLMRXL3JC4d0RQpYj5rJzlJZKKmoMlA96TmSNYB_5J_1v303SrsqUXPIHNmD2zFrZANZA5_K7vJ-O0pjzdhPCkxGzEflk1FCjncu_eU8qcIJDIYuv6pzKDo75hjKru3gTEZ9aIobi5MC-bciyksi0eAEGq-rPDfp4jEwsWr2g5daRRQRAXpMaGHv3zhw8VreBijtl3pWNKCTvhhtlp-YTnpN712Sqbe-2B8YWra7vb_g2LopullYNeY_XMBDpRVZrDMxfRFRP0jq6wv46kG50KiDeF5DPlfUqoICINuXBPgu5klRsC_vc1u5I-cY8yjSmTNvRryAjRZ4btIL2FjpXak_uQm-E2BcDDOCEI73DEaP2YNhe0ysymOL4Ds2-1r6yLktPQBTdEfZU9DInHWj3q_qZ0l-Fr8tJnki2b-x_Mqs7Wn4Y_Qmbn91D0fgCzTuBgxHmKFK0vV3G_Of8q2kuYBUZNS--hynbDdV8aK0Os6G19_SqGAYoFG8qwpmKQMQ30MEfT3zOqOjmexEMdFbd22ghuSm86UYarp5HLoZgy5Tup7VhlB44q0HMd9CIrwFlYaPhf1uVNjx90087FgNUuINk5wKqLp-XD92XGmo
PRONE-GGC-788-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202617&g-recaptcha-response=03AEkXODDEaShx3-1NIvK6Pp27hrvnlvwM_uICYot1U7i8hghAPkloSJEXqC7BI72ukwQ8U9FfPmJdpBgIgaRtKQ1RNn84DQqYKnLwGH7LVfy9WGls8zCJXAafB11FJx5o5X3yt3KhPwOlvzTjWbawMj9bkWRbzSc0-2oNqzptA4g3cjiijcCQHuTmOGCjGVvBH6_Q5EzeBop-8yXbliRG3-VDMvY5wj4Jt3Np3IDzoFNWy4dec0JaCBCv5NU-arwFtsGK0naOS28swL_4FWsGfv0Xhw2N3siDRE9hWt2NxHQen2FtIgABDUaXx1Mywuy9muOuh69A7dFGzo3xsB6VPIJ2dXHaMmsmB4YmCbU2r-LUR0iMWZuG6jZA_AlFldrqENBnO957wIgnB_ZJ29CfjojNFClHZHt1p5u7i8J6XAGDAeU3FELOhqGlDthST3hmxOvWVGlvxVj6UrloqCbCqx3i2rbf4E6Q_nO9gYxXFlQgh654q_ckds2OG3jpR1a_68C8HMG6vb1_EGHxLzoynh2bWIwgjp0cxg
PRONE-GGC-789-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202680&g-recaptcha-response=03AD1IbLAi_rH6QqBunK3W28lx2kg56o0lztEl0bkLMqxvKsjdHxNgL5-2d55SW_oUWCuC7JLGdJ-hNEN_cftE4jiABbE4jW5o2iUyf8Wxnm6y9EaXlltAt7wd2Ee19iaYwCJAhoWYo_YXL_9xx4xCA3lbd3XJGFKVjuMaIuO1jfgnDiFkzvByz--9rdHld7Zx0XouE4zO3UdjGHQavD257iHz4e3CI_scWyOzsztGtOXaz720tuapeLGItqtHlzLfNu8FQOWJX57qne4-8cQ8z6PlIakCbva7dPYnqRUtJlQhjqd0o9x079Lkr3BRgmwJN3ynBidnTkYbC86LuUmOyFi3lZ3qqiecYmsyceuP_Lz_J6-C5rXOIPV6hOUQ2UPH-qFRTfiUyW1Kg8awuY-H1avtOxkXZrgY9-Gyh-MEsWAO0TEQq3HGpK25HJU0-FN8VsGKAp6Aa8UvjAQ7nTy5fvx3cpk-Z1pa2iYvwq_PVtBrTxvoBxdYsYRVj6D4tJEyLGMZ7rH3kdcp2k4WH2W6VGaS5gMQ9R-5G8fYn5LgqKxnYCShcuXdFJg

(APROBÓ)mvramirez,

PRONE-GGC-790-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202808&g-recaptcha-response=03AEkXODBpQPkLfXeCltZgJkd32kciGux3s_fNnUxFGD5YvIbBD1ryzWllC3XzIABYhw9QRfQPa-Uzq3E-c0i7sTMANMoM94RL9LqjIATDLhvTaWgvU1Bae1eHFZdkNVnASdGQ12-zQ9F_RHYl8-HYQv1pe5n2Nf53ddvDLQv8DD586MWaM-vIAuiBRlGv16dhnEff2ctoCq9Y5Fps-hwpJMFDNoWYYh9-A3N-rgKWYZlymX40j-hs1juteq-cflZrSh0sOGKcqvWwXGXMn5hcW3oGQDrRxoBpULcoaKMer-R0XRfI5aB12nxHAclDRVNrKLMtVskKWcCIL7qQ0W1y7kvkliJVRac6yda_RFg6aUNZd_dKgSnOHItgEKfKA0b6Qy-dbTXnEiCdZlywCvnx6yeXiGTbch280Wl__B60GucKbAiZdoykFjNBPHtw9YCpG250kwzSAY7Z9CFczIPNj8mUmfuXL84RS0gyYrzvhQj7QjQ52poD6d-yIT57cETZEhS1yCDnunRysrhy65y9hkC9eludoBD8_JZa3K5DgN0X2ZVCCFUdlmPBZekLfwqzgL-UPjS9I0Xh8IEQMZP2Ns3FLrva6dZ1LQ
PRONE-GGC-791-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203072&g-recaptcha-response=03AEkXODBVzATWNLFC4prL330jHNwRo9NqMQ3RMzfEfwO2na1F1_dk01dlFPCL30MHL-1fvuyRsUDqZmGgXq-oSHReYeycim5xkkqCOKq0VkWY8Ng5SEFbSYFr6bYiJvHnKemH27TjiRwlDrWREDETMgzCrUQlXo9xqEprjMrMke_aEiXb8EjZ4o6Pm6pBNBD1Y6CN7XQTfpPPXN2kCDRo5P8alq67OWcGB2FftnzD8Ir2IzfpgWypu3g0NOz9rQHeJVe_AxELu728gGqHxxRjdZl8FWasktT3i7BSB-0RknFeVuFOA7nPXwZ8M3dhZkxZRJun_h2eaFP0lLPGKhUC4DLTNA-U-SZME2i1rPCcv5mRn1uPccP111tNRwBG4CEbk9RzZwlmg4SD0jYhRlYwvzDasY-QuBGiSFwlqqrShOF1KQJKT7DfzRpHlo3IBRDwvCBmi_XZL3CBrJAySmTfcDh4ci5ZhMWrEtSLQOiNKielc76LMFji6OmRk40qk1ib23DO9GnSdZNELAJT9Yx9_PoVPyvnKGd7kNXrcPRpdZsYz9hriPKYr2spyfyHTHtDavZUjBcSeNcQw8xabvAh8FUTrey8Gxh4zw
PRONE-GGC-792-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203462&g-recaptcha-response=03AEkXODDdW64NHKFARYE5peM-__wExUNmEt8I7OygPU71YOcacO7cDOIFbeApDefPfZC97-HXtDEShW9I3fJAzvnOLCXZ8Sk707Qq6DLwOGAomh1ZAU8NoyGopolEMs4Psi4UokokLZhRDkSjluJ-TkzYjvebQlxUVLViqJQuVFmuL5IJ8gjzKhm2BKjI4Ox1WFD6tx2ECiY7XOV_OxDDmol0CpeP-Kg_UM8g3jmBgXheQkqtKJIayNjBqhcZFtfyhLEZ81zhfYhGE3g4JOjMcYASl1m5RuVGYLIdhd_EZiv-TqophWlSmPIoqalD6MsNeE3t3zU9nVtFq3PjNEVA1Q67BQ443Rzs8dpO7D_F9XltXapB0ZlIU3UeyxflZt4hgFUJjT2CURMUdDDRsZiw3o9m_LUh-WfEYdpLfaz4ojBjdy-cr96DVbmpLysxY_0SXmG-qMyqEVb6Qr2cUEI5KKkZgL8_waJXkThWtVhiunNhVpPL-_2X5F2RhyqjdZcgePPN5zeBEne2z0yabli0WCy1p_zc0jIvMevu3mD_k42mDCkDcR8fog6fVTxG6Nelo2MP3et3bqDb7XDyA3v4bQUBkPZI1eOezQ

(APROBÓ)mvramirez,

PRONE-GGC-793-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203528&g-recaptcha-response=03AEkXODC3lMwltuiSVVoT9MFvFjz2H1q0TU4y3JsDsqqyrRHwSArfxxop_nlDNALj3LIHBzjs-wOePqzANmBgjyH6RBm5ifnBds1go0V-ET8JPC4o4bS3MVgbA31CvGJHNmjI3sWd6jO75JQSC0Ik6oqYuFsf_CIKq5fxtNlXb0tZj6-ftErqIa2BHgwXwZDbDa-3e53mNarQw-Ul57uhj9AvCmb7l2spEU6NPHqkAJRrT8R2YOR3zQdfCPgsHmbIxIsPtlak8Y58MIrruAdPv5DX39gewpF3rtlAggRYxosOFPeFN_OJRAdN4-SZLssb-Q0uJcO4Ho5Z5rFz93Yi-uo1mld4AgaNX1te79NJnRoTwggPMCIlOviokhD6N6DyZICm-RIZq203LYoVQ3Rj3RR9Kc_OPy8ixeJ5gVLvzWWorfLbYqapv2hro-SPXSXMsdnqZ2lovLxhQhmTxKHDMDsdJ-MrwGO3GKw4fiZqvJYvvCaTW7MHq6glM6E9yWVb6_Sh-SZua_Ns-ZwKwU1xVNndIbureDAfUDrkGwM6j4aqlAbme7EISYT7Ip-UP6qPqsbbPgXvpneIsiLGq4ijuduJdxPkWzI9UKjs9_gXYs-WvJu9HJJWMYk
PRONE-GGC-795-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203633&g-recaptcha-response=03AEkXODBPfk9gdGzn4HoqkEPIDnZTmBDgd_4IgFobQZXc3o_sYJoEGABNoTJo2IVkbdtwADrE_zXHjfaEB-2mxyPxNG19WkpK-pEwl-6GHRGzEniRjiTO1kTNHs-nVo0FC5ulslygtlpYINxWRvld2XD3kx0oF9iiUZGv097eZ8uFpqxoVjU4sRL_8xrY0EkKyN3zIuYvjU8nM3H_uV2XNj90wpx27ny8JLVuL5296spBBj9rlXZFH8sJifl_I77J0klBaWb5dH5GBnw-3sn_QIht4tMF8tsSwe8mQzB7BCsPiJI1KHvfp61AT-Z-Md171Oo-Cg04PUgkSRSnMDuOwvIEUHlWLV531EM8IjDTgdXhXMZ0pVH-dJRXGrQju1-Gc-As1ZzZL0LpCZwK7a-fHa1FdUlapsp6Q7JHd3l2W6AVP7UZakeNIJm2pVldYzqAeADmnlL1BkNUvJXK4lrq5zTqNWLC7VA07FKJnL3--DhX5l4P0BYH04f-mUWOw5PtHLJS6Un9_r0dL6S1nOMeCzCYPabSX0FmdAyY821yynFjrsQ2NnXGyVpxCLy5U1pDFKXr0FjlZqWxIClI4sAJ7MPsvWXmtsJURp3KY43BoAaa3thYjq7VKrk
PRONE-GGC-796-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203692&g-recaptcha-response=03AEkXODBnyZ2BxHK0P1S4MgMmH05mB-oLQl5B17KM7AV6YAhCgxHKcBcU7elcxldIHQ5Ip1DI_cOu8w6e_zGCTC0R5lSuclDTXFgSQ8iVGwurW75ZrbqMtrT4nGTAEA3bFO_mP1oJOxIRJWnTMU9pA220gvWMeU0oiLDY1fhq9eP5yMqNqb17WDQ16pIWjo-mVr_3GBV0wlcyCP86eyba-eHDPwAKlOZcD_h5hTJOrywrxhtNtgE_iUJ2_Oad8aR_mpr4_hWVE93t6wecKZ7rW9PclwV_-fqC4fqtRf8ZEH_21acNNo_6ZpqVPLG0edDraQpGQBHc5vWrZ7_coB-520PXmT0OPa22QeYSP0OEy0DpXx6S6lR85DfcAFWGNRHBef6381rkzrGSuk37YgKW79F4URMVBrXWITHLGlCGV_ejcrrfLZMBl_vKXl2znbrMqz1KtMQsGwsSDAXPMLdoWgUoqHN5VjzSiqrLrrcKAarhR_5yYInYpTiB47va04D4-0BodmfXU6LJkSBUQdwq7BsTeGGT3DzjZCyzl4-_wlh8kVpk_SaLB5_Rgo24xjrAkejaM0gxu66ju2leAZBg4iDOy7I6DzmS3FC20Bquous5xi1ydv53v0Q

PRONE-GGC-797-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203729&g-recaptcha-response=03AEkXODCH6Rp83hmxN-8_PFd1-SeJSmN8M3axeqe37WnCTCbGzE3HqFxuqBtVl0zxbh8COcxPqpJ5kIxmuIYIcV3iAoJnIYXZoNhpO-RHrvvNA748650BMNkMRv0xATCL4XTW9P1BJ8VqN_cmBryYWO4L1NwR3f20XcIcJtSAWUZiy7GEXROIo_Z-Omtoo-xw-nY9N4QnS3hyBFG48h0L4IkuqIf7ExGjj7MwHBlK7u3v0HqA1kSaKwNKLfyGobzDTZzShHZ6KjzwusQJDCYENF242UNZkJOHIopwglvKSnBCm27iSdVm4RP-B5h9IMba12P5bUCO083qjUl7IM9hW9sWf-CPVSd2pZfqLfZN3bNgFOW_jvmtREvdi6_6rQZimNr6LQrFfDddi1CeNT7s88WRHDUghXtRandNkg3VdCseduLOuhtF5CP8-fSi1exYTuMvc8mXSsy8CEkn4lbcSkAsSfhz1UY6dYE3DbFu-iDyaeStjpWlcuxl9wCeHocD09yuEs-On3PyUvTSnNPNBN7tVE1bj8v8j8zuPZx1ONuEFJVe0O0AVqxsuZidpAIy2RcWTibv0sctaq6JCpO7GLoEjn5_gBYv4qBZ5CFd__3IbMmmGE9uixg
PRONE-GGC-799-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203945&g-recaptcha-response=03AEkXODDyJ5X1fi7YYOHxDLjtHCvzlE4J96OcTqA5-nZ2a-CE2UVX1ZVG2s7IyEJ2AKsCg-9o7gpmbrANYaev1A9M26t9nTo8Ios_4UghehHq30aSgCsZpKQRv34xObdcmLsEyUrdfN324SC3G_YgxsBRpVj1vji_H36vTAhj15skvZo0ps9UgMQu7vsPKTKKKso-K6aX0nWJBfb_x4RAL_Qh6Aw29KVvyOsZIF-sb72bZ2GSWMZhc5xazslSNPEt2O_FYJkrsQGlr4Llpjp0iehVCUf_lvwCc285yJKblSWNFNlnTNuKmQ8wSuaKuQyYu8EpuVzXj2Np-mb0-zQOyeJv5Npo8KpAElg6QuyhF_4mUG9IfirDdOu2lCymZFlTM0pkFOvZHbwz3MAZkXpk9dw7N6D6yQxVhSuoKOB_b2EHIc9t31o3TUnwY4RxTG5pc3KGIxDqFwDL16mX-JdlFe4-exVd9xarQYOrq0azwmXZBjp2b9afx2jJaw5PA7LSUEZmXNjZcVunWHQALzP8poFQwFUzuykggGW0RzAnw5aak_pO65spfWRkJAGbObZwm89iCrTS1zFsVmMnbd0z97WWiPiZUEaiEjiXqJw28wXrEDw97fy0GBM
FAER-GGC-561-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9883224&g-recaptcha-response=03AEkXODDvIGPZQJJpV3sbmy4E9Ztmfg7Jm8wLKw0E_v3jK3fUcpSBLBHKAgmuyBFlRibnMJ8iq005RMLNoF93QMWdY1Sr6A19i94d1nZQ8Gkj8uHzd9WeQbVXR9bepEkQiVT0AcfBkRpYLpFojl7fp2JtFFjVoh40L35XdpSnatmxKgApufWmoPN2wjdVF0dQHGYwsyZf263b9Y30GyoccKfYsJIrgepZs3RiESkCi8TJf0X2eu-r4rCzZqvdCxwNMZdfh5fk5S2hKEPkCWSuQfBSjqrjaqovNdITc9sFT3flfS8BqlQtX12vHnLZS0a5-YAqY-vfbarZxTo-gz0vCaLLJNx0L-g8ATA5wfviTX_6HZa2z-s1x_JJNXVyjswhPcKKvBWwZiHjfqcxrWqxVJLUYD9vCMS1gz58Ydsxti90DkZQ_hFoGodw9uyevEUMWEKXW3SrRq4JeSrEdl6wjYlCzqvir6984fljoqoy6b_mC5C9J8tVotv5bNUu8UDgoWQl2F5hHjYbC7AXfvmva0sDQyJsbLyxWgFzyjnW-Zr9a9YBLGGya_0
FAER-GGC-565-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885611&g-recaptcha-response=03AD1IbLCQjztTI7DtxlyMWcuTfkvTZd9hdNdma9X-4jpZ9iqfsKveEhhRGwehEmMrL10to4jZQRCFyfhc2ljVWqsqZnf0LF9suHiZxuBo9gAztzjYfNnuO9LJq-W-tl8WaIsnIG7eskA9Vr_yOToVvNXsFd2_R1_0bpXqK1P3mW-qDfvSDvHxqi3r_FtmBgO0KXEWMIwkMn3qPrpGWW_dzBks2rkJSwOP3fZM96Kkc10EEE5g_FvvDa0909PxniDxZVoj972WiJ2khqLP2cyZSLnF0Zwr9AueFz9haULFHk9uXwpXla7n8DeIpAIgWbeGzq2X_YUFK--utAvfU3HIz7s3-AR9CgzM6p4EYsktl9twj-VZ1T2tuXO8yzD902DqGkC59pucLpekwhr7okETYKjXHcGiCWgQ4Ka6c691Kdo-

	H_ewhg0iTdrkuwo0D8cU06hKbwNpgbljEZkK_LUiW_tmD2mGYPTFJdvZmuHjX4ENSHBv0NIPxl_cjNIV4UXX0jgHBUu7g2aPXbKnjMHEoHR7SG7gQ9THKT4fj9SliQsWEomq5dRKyQ_0ClxPRYHsZrYznc37HkS69GAiVLRYqahzQQ9A_mRNzw
FAER-GGC-566-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885626&g-recaptcha-response=03AD1IbLBsnv86OqncB8ShJLL7O0Jz2eTRJcw1wtMY0-9QhzI5nw1JlhbE9aJUZbwOCbST8c4INNbj1IEeTkbaZX77SwSELtJ8p5fIKd5W6f6notdKon-RTDe_53yppTNN-TrQGEIvSkL1mhyIpdRsALR0w7dX-1-JiXx2cM9PqFStNzu3w_MdoVT3QBhRn8Ui78XuILksV4MpGHc5hZ6Lu_ro8jqx_wIJ99NMfLUQ6Kzwt6QhcNO5K7P44vZh4fZ4WPqJVTsWDF3po4LZEBY991wJqLcV2hSO1-MHN6NXa4Pzyw_1a59rUJ5BhI7_J4Abdip32JMVWQI4M6QYCggFOjRchbD3R4o8gua6S4mfMzuiClhMrhYBga-e72itrOvk0IRlkLyTAyDIj0GomXhZa4vf2uYQifTmGtDvseOUmVBxNZMvEpQ-_n1MslbxqELAQWiN2s_JSIM_HvfFaWTE4nidkvxEQ3vAxxsli8Z8iRXU-k4KiF0XKlsdV3tcT_d2_dacW41h2BlkOdMhYtogOHmnPXCvJ7xKnHA9n5WHErjBuNimh1RaucR5GAIVlLST8JsGg0jYLob8k_6BllHKcLpzOo6FGYVUtg
FAER-GGC-567-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885821&g-recaptcha-response=03AD1IbLCnymz_pug5hptr29TYo6IIFTJk-L0ZLuvStkhg9p4dDfIq1W9goAg6P-KZ-oQJzURHP0O-u7YvHvPESafU6T7vWOqb3LxHQiZyHhjAAx0V3UYBouUiX6JpX7SmDN78LPBN5IYJn1v7mkkrhHke5zYb3Qo-Pg91QlAAxSH-62rWiRdA3-Zl_GlBPvuD_XJZPibug5QquFABFMqizFkWkQukLgquog4InLeg128U97lGkZCvqOlTpkN-s7oQ-0qtec1cPiX--asR82MXD0ABqU6NHUkxnH5cM7_tindxsilDS9LtX6RvCAimDLn7ww02Rsmbv2dLnlkITUXrTa9GQHlCAXm9vddsB38cNyw_cWKdvPnZwDJxcqciX1iJ4RY45TJ6HZDBiUIOUA-3sqB1C8Yyw2N8A7TsSzivefPU0N45R5iEEm0CNrC0t0O3ruR3H88z2ldI-_q9wmb8h_JTChf9OMrGl2b8PyIj8kZJCwlKUimuM1piBJtVMXz3nkLtBm7wuv046I4jC0A7qrAKuMWmyMtchHtM_gVV6V3sSJegXIluuBL1U9929YXnyQKtLsJRMmkiQyLOY-Rzh7QAG9iHUFz4cQ
FAER-GGC-569-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9887367&g-recaptcha-response=03AD1IbLC_ensfro9OFZK1UvKBwApubste-hjmhTs6UOE91bpAsPkwnpt5fOc76shvTauTsFT7ObpGlA2JyBuEifs3WCWK9VAm03Xo8OjnnwxxPZ4NKxvIQ9G8qY3q0auis9Z1IX_wS4dbRzDHepNOnfUlRultNZ1uPr_JSR1_Cf5q-0GKlGcir26cEOhjvqzQjm8c5D-qj2U_JSJR93mQrojD3eoKbtAvPyucQEYcrzciq_orNIyEw1nHdGsBupqhMFyT0OdHy4Y4YtQPU3wmLCwvgJtNBmewNevHrF6Fedgj5xOi4IJ_l5KDc92aNQihTyCWHjObVD3yrzBQWvJRanWxxCwB6SwIp_66k8-lCZ4qiSj3CNnGoqZ-Ofvu2roIkjjz87T-ieYdomt9jY0F7SeZNIv0XhdhQ9EGZTnOD0jNAQyegAj12kvUvzf6DyucuQkIP1uooG3gYcpQOXS6vhlo8MLxoChS58ddFvwI5eyW4u7Ub-udE3evRyorpehWAY-bScRGlz-

(APROBÓ)mvramirez,

		gHW_w2HeeKTChSuJFSubGhz9PIYco_lkmbgpSyeP2giXONIoqyZFgLwus269kwlrVATT8Zyl8hdpzMd5aPfdo9w
PRONE-GGC-768-19		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198627&g-recaptcha-response=03AEkXODAoO2_vvUVuZYpB6PuF6_w70Kbf4A1EY5wjdQv-hfQzMtXQugn4WUbitJEDS44h71UF_ZOvh1gFZKGTIvByXFRrFS1HNuq767wvV7sHEIe39WHEFWPVnYpIylYN86gQaxlNSy-Cs-Mh_VDGdMagDO_0oo1iXjtc-d29VvMWozZeV9UvK_MVK7j_ZjJ3mBlgzb7Mp_9yInl1mYV7f1uqwlZLimFurxN2KG_REK2Rw7LnvPcGfq6ZDIM7Gz1M-09mMdPwaXDvKRqWKLm2LVyvcmdHnrnPLYWNKLegQDpEqBS1vBDjeZqL5k6mlY81hNHouxZ860vjPQAn-Jp8D31Pm3Y3PJKrkGZs1fBaSuWUYQg-oooLyFg_ZqJCaWqJoyhBxisrKVzTkMnCqHCJ1al69RIWLhQU1K73bdIOHhPEqm-Qyk7CXbg5RLQsSR5uChg-FstWYZoPeRakghbbndpygbfOQ_IMzDrchsDD3jlomJ53mln8N88JhW9BuMOwDHe2wE4qutKgwGHIc1IaIA9WbpYaUFjTp8PJoAQd88Tjg3-MBIOpDTw

(APROBÓ)mvramirez,

PRONE-GGC-773-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198915&g-recaptcha-response=03AEkXODArQkTjFSIxanRiyFSRqyL4l9KIhTtzGy58H4TNf-Y-YPgxGwGy5xE-SiJUppEfTxhRMQ_uhGOtN8Kmc5sKnI19PHvXwFDHuHtySqE1IegR9Se5x54ACvmIVpeoI0O_60yCjRy4D72RJOerZfx67WehQ9ZbwmZbnUyhRcHXd5_uOpBQRwNGowG6tO6ZaQiVhv8QUaGYlqp-u2VAYF-ex03q-rThx-cMx2-6KQB7dfsyC7pvaB5zL8-D7ZdSwSr8mEZ4KLFCufq_-v785vHdfnfDTTyaVWClYlXULI0Mk-j1iRDDrwO94mCCn-wdbztvuAxNmz-6nBGDOAmJFTNqTJ-1lSm0H00zZWg4Stsr66ou-nJupNRwZxz2vyuapCVou2J9I-3ql3Ihd46_J3UvAhmZYUAo--9czgIeooWHNubjMNoi5hJAooUJf7P1wnyicBEu9T2ZJAuw_-2M9L1-7jDxp2BZNSkpwjKdUKe6RCtEhGJXfIhHWboz2S08wu3J3oSdWffjHdZaC07hSsWXQt0IRD0KiD2r3oL8PKaxT54nSTfwHte1h488IAkAjxpeYp8lfAQ38daHPUDAudSGlOYcPzn3zw
PRONE-GGC-774-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198949&g-recaptcha-response=03AEkXODAqWmUtQdSClxtOmRRzHY1ZGcsTcDOqggNNSGExlZJazQKFgt9c9pQL05hVVRWItiU73rkohn8k12H-KisX4BKM_mmv8XbJbR9epzxtvlXkqFmHyVcPHbUi6GMVY-FOCxXzFdciQZo6nXkNkgsb83xpE0o1vpso5x6u8LNU_xcopmTypSBWO8FVxdOUHYAAdzQlmvWGOxrdHXyeQEw69X9WBw1HO7Pk-ztAaT1ZkeHnNa-CN8RWHmYgYgcdWdVvFLfnb1CE1Fh_NjeKwvexfUD_l8SLCEG1TvkomomdAligrSgsaZULNt1D0oZYFBMXO3Pz2_Sd61LuXj4cr-p__E7o68scZxEIK-tdar1u4OQIXj1HNgHszFipBAgP0ZxKr6ms8dXT04woIWqLm6J9sKW8ABwhe41sRp41qF5c-qoT-_B_Q-dfv1QYZnUdKb9kc7q_Ctc5UawZqGkg1HQkwQVDp9z6Jz71NeIzsTXTtd2CYBP8eRBGM7Ull5utc4DObmPbQqA7vA7n-4cD_oFn14kN5tSlvgY8KPJKQkegYkz9iTQvZ68vIwMpw9bGe8EhdLDqF7PSI-SGjoqgcCGPsa4giEy5Vg
PRONE-GGC-775-19	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199022&g-recaptcha-response=03AEkXODCEz-2FCOpWKufDyS0tx3V2DGpnJIabjordBdiMOj6Ukq4a590xtKtB8CdDZwv0F0ATKLpaQRSP58tgfoiH7OfYI2HP13bkOWB2Mqt35MXB01oHA0d3OekFiBb9jxlwzkEoj1BdSP2mX74kN6cmeyndZg-GCVSyiY6R4s9I-dN9b_fft3DTGatxbVyLFckwxVPsnNd2EhjXsCCBdHgnKVPD38RD35OzgBh6M0g_v26eiFwA-TZ_pI3PUXS2s4HRRn-a0VubgKh1AeYvXPsSOihNJu-ehEZFPxXNPMAT1PxGLPZkpQsA2_R7THlPKyeBitH9OHAMtQiw-4dJ9CAtM-iHzw0EKKAGyFZHLUaAwFecbGxmf-NJZC4KF1m6asHU8qJrcLLVAAuNN5C4GOxWFUW8AjP3j2Vno_rrSMhsc6mVCaCzc-w6yvcjuGLPtpaqzPjcQMtPofuPmwjLfASGa0v-7svZ1Y2Me-LVRZAvglBzaKCf-ky872q0S3bo8gdKbMZO9DQhHebDOUjJPg3HNhjNOX--1W27FIeT82es53g9ozZpFnha4kmt-jVP5LL6tC7Vh5ndY4vpzeBmvh6cfzCViTYobg
PRONE-GGC-649-20	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2090811&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

PRONE-GGC-655-20	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2092215&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-599-20	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2086823&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-638-20	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2088755&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-594-20	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2086828&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

DEF

(APROBÓ)mvramirez,

PRONE-GGC-611-20	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2086829&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-676-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2892158&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-701-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2908109&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-702-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2909065&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

DEL

(APROBÓ)mvramirez,

	PRONE-GGC-704-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2905736&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

DEL

(APROBÓ)mvramirez,

PRONE-GGC-705-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2908013&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-706-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2906037&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-707-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2908017&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-661-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2882534&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
PRONE-GGC-658-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2882063&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
FAZNI-GGC-697-21	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2922097&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
FAZNI-GGC-729-21	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-32173&g-recaptcha-response=03AKH6MRG9PzJs7rf2nuM3rreuw3hnY0KfOQCYmiSd3xU9WleTezKqCoCJ3SRScZkXmQ4stmEz3nfhHbMr07oENvCuCwElOTRop7j036Pj-afMBWcimHL5MgAnTXIFUQ6KJd3YcxZZR12I99N9CCKVsyBDhqKe9LYo7DL1vfiEt69dKAB7Y47XiJrsuITx7w4ygvCQ6RtmXtIs5AsB5aLPFxW0yyRVJByHxv_-My9hCcraLQxSVvx718ckzXtUf1O3GwxQbHoveemRm98rzox9VBe88fTEajsVAENN7KX9t-FZFjLG6Nbm78oAUQjCqm7wgG2nDtpEz5Y1EN7pEPoaSh2g7z4Q3sxKaw11AgcFZD6-Z7oylToL5U8VW90zhy-VupqRLfsfKX8k1ggRlPMrj_DA1S38b2YL-taTs_DxQstr44Sg2dbDg_Om89da65927xmemNeXUVCuZR4Iiy0sQThdpLgcLETjMyNy7tct3WjH7b9Z2Yh7o3xocKpTq4slir01VLyMCv_2
FAER-GGC-501-22	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3518761&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

(APROBÓ)mvramirez,

FAER-GGC-508-22	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3524415&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
GGC-722-23 No de convenio	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-70168&g-recaptcha-response=03AFcWeA7HGcQtdU7Gn2vJjHd4X_IqPN1LbLgZ5zhqAoyQ7gQFV3XvTeR2Lk8DIsksvu-GbBVa7t17AE4-S3m0RQmpoidhBtmgGS0YEsNN3uKa1hhsNqozErdayQ7zQOcO5O1KmkJNUYRA2T9CBWL0pEA1a0nvzVJyQm1D7jm3tcQChmxdLGFiNBVJYL0HIHsuWAs6CLnfRTGVa80tCucZXSpE9f1WmYnOGVle-Jsi63s1JHyiQmb2FMc886nNUnOu2EVlhOYQbErpf2uwe3u6KkXzxjgeqCC-uTs9cc8EgF4WFogTJ9rzF910UYXD2GxGs6X7VyAF7OVzpm2gC1fXGVfB0dmmajyAo9ikYKxmAwyFpGyvGCbKQf7Z_UGd3cb3XX_E02bB-HHrzVZvejN0ThOj5wKhHGJIrwWv4Ix8TZfDsYUDQKuMNk69fn3wg77BjrVUOymRbo29ytSVl38PL6rzMgBSlEH8RHMtBWgzFNX9xKoGcio-4dWvHOItgcJ9rTrwZEm_3R_yZ173pETG_-WxmGx0a4vQy52jvTciFRJuCWznFtih7ng

4. APROBACIÓN

Firma del Contratista ALBA NURY ARIAS HINCAPIE Contratista Dirección de Energía Eléctrica
Revisó y aprobó: MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTÍNEZ

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-729-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	06-09-2023 - 05-10-2023
Departamento	La Guajira	**Municipio**	Uribia	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Cristian Camilo Sterling Lasso	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica con soluciones solares fotovoltaicas individuales, en condiciones de calidad y confiabilidad en las Zonas No Interconectadas ? ZNI, de acuerdo con la ejecución del Proyecto ?Implementación de sistemas individuales autónomos de generación de energía con tecnología solar fotovoltaica para usuarios ubicados en zonas no interconectadas en el municipio de Uribia, corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Siapana, Puerto López, Guarerpa y Castilletes? financiado con el Fondo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas ? FAZNI y recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del DEPARTAMENTO el cual será ejecutado por el OPERADOR bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato.

Alcance del Contrato

instalacion de 4009 soluciones en el departamento de la Guajira

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	15-12-2021	**Fecha acta de inicio**	15-12-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	09-05-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de encargo fiduciario (plazo 30 dias calendario apartir de la firma del contrato)	15-12-2021	22-12-2021	%1,06	%197,06
Etapa 1	INCORPORACION DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD (en caso de aplicar a partir de la firma del contrato)	15-12-2021	22-12-2021	%1,06	%99,06
Etapa 1	presentacion del equipo operador	15-12-2021	09-05-2024	%0,66	%100
Etapa 1	elaboracion de pliegos de contratacion de contrato de interventoria (apartir del acta de incio)	15-12-2021	14-01-2022	%0,8	%99,8
Etapa 1	publicacion de pliegos o invitacion directa según corresponda y abjudicacion	15-01-2022	29-01-2022	%0,37	%198,37
Etapa 1	suscripcion del contrato de interventoria y acta de inicio	30-01-2022	17-02-2022	%0,48	%100
Etapa 1	realizacion de socializacion y capacitacion de usuarios (a paritr del acta de inicio)	18-02-2022	10-03-2022	%0,53	%100
Etapa 1	realizar el replanteo y verificacion de los usuarios beneficiados del proyecto en el campo y tramitar la sustituciones de los mismos (si aplican) y acta de verificacionn de usuario	11-03-2022	09-06-2022	%2,39	%100
Etapa 1	verificar y realizacion de las consultas previas en caso de ser necesarias	10-06-2022	02-07-2022	%0,58	%200

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios ni justificación en parques nacionales naturales de reserva similares	10-06-2022	02-07-2022	%0,58	%200
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención del certificado con el ente territorial que las obras objeto ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgos	10-06-2022	05-07-2022	%0,66	%200
Etapa 1	Elaboración del pliego de contratación de contratos de instalación suministros	15-12-2021	14-01-2022	%0,8	%200
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	15-01-2022	29-01-2022	%0,37	%200
Etapa 1	Recibo evaluación y adjudicación de ofertas	30-01-2022	19-02-2022	%0,53	%200
Etapa 1	Firma de contrato de suministro e instalación según corresponde y suscripción de acta de inicio	20-02-2022	12-03-2022	%0,53	%200
Etapa 1	Presentación del cronograma instalación validado por la interventoría para aprobación del ministerio	06-07-2022	11-07-2022	%0,13	%200
Etapa 1	colocar dos vayas del proyecto la ubicación y diseño gráfico ser acordado con el ministerio	06-07-2022	11-07-2022	%0,13	%100
Etapa 1	Suscripción de la terminación de la etapa previa	12-07-2022	17-07-2022	%0,13	%200
Etapa 2	Actividades habitan relevantes del suministro instalación desplegar las actividades de ejecución se debe incluir el plazo previsto en el trámite de extensión de IVA en las capacitaciones a los usuarios	18-07-2022	09-05-2024	%17,71	%200
Etapa 2	compra de equipos nacionalizados y recepcion de equipos	19-07-2022	25-10-2022	%2,6	%81
Etapa 2	tramite de extencion de iva	19-07-2022	25-10-2022	%2,6	%4,94
Etapa 2	ensambles	26-10-2022	24-01-2023	%2,39	%30
Etapa 2	transporte	26-10-2022	24-01-2023	%2,39	%26
Etapa 2	Construcción instalaciones eléctricas internas	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%50,17
Etapa 2	instalaciones de soluciones solares fotovoltaicas	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%172,15
Etapa 2	pruebas y puestas en servicio	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%172,15
Etapa 2	capacitaciones de usuarios	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%30,3
Etapa 2	acta de avance de instalacion, acta de recibo individuales	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%8,83
Etapa 2	acta de recibo del 100% de la instalaciones	25-01-2023	09-01-2024	%9,25	%0
Etapa 2	acta de recibo y entrega de la infraestructuta entre contratistas interventoria y ministerio	10-01-2024	16-02-2024	%0,98	%0
Etapa 2	cierre de cuenta bancaria y liquidacion de encargo fiduciario	17-02-2024	27-04-2024	%1,86	%0
Etapa 2	soporte sebra de consignacion de rendimiento y excedentes de recursos	17-02-2024	27-04-2024	%1,86	%0
Etapa 2	acta de termiacion de instalacion el contratista- interventoria y ministerio	28-04-2024	09-05-2024	%0,29	%0

Fecha de terminación del contrato	14-05-2034	**Fecha para liquidación contrato**	14-05-2034	**Termino legal para liquidación**	

(APROBÓ)mvramirez,

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		**Fecha de modificación**		**Objeto/detalle**			
Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	8018	**Número de usuarios energizados**	854	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%79,4	**Avance contrato real**	%35,39	**Retraso contrato**	%44
Avance obra proyectado	%72	**Avance de obra real**	%101,68	**Retraso obra**	%-29,68

Ultimo informe Constratista	06-09-2023 - 05-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se reciben los documentos que soportan la gestión de parte de ENERGUAVIARE, contratista de obra, interventoría,	**Acciones a realizar – último informe**	Dar continuidad al proceso de supervisión del contrato con el fin de que se cumplan los hitos contractuales en los tiempos establecidos en el cronograma para cada una de las actividades.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%79,2	**Valor Total del Contrato**	$ 72.121.173.279	**Valor Total Pagado**	$ 57.121.173.279

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
24-12-2021	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado vigencia 2021	$ 11.657.539.173	Pagado
03-06-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 6.000.000.000	Pagado
06-07-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 6.000.000.000	Pagado
19-08-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 6.000.000.000	Pagado
09-09-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 16.000.000.000	Pagado
23-09-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 11.463.634.106	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados en el avance del proyecto; actualmente, se encuentra en proceso de suscripción de una modificación contractual a las actividades de la etapa 2 del contrato. Conforme con el informe de supervisión para el mes de agosto de 2023, se encuentran energizadas 585 SISFV	01-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Para el mes en que se reporta, se recibe el informe de seguimiento por parte de ENERGUAVIARE, en el cual como documento adjunto, el informe de interventoría reporta retrasos en la actividad de instalación de las SISFV; por lo que la supervisión proyecta y emite comunicado al OR con el fin de esclarecer los motivos y las actuaciones a los retrasos presentados, esto a su vez repercute en las actividades relacionadas en el cronograma del contrato.	01-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se suscribió Otrosí No 1 del 26 de octubre de 2023 amplia el plazo de etapa de instalación hasta el 29 de noviembre de 2024.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Se realizó apoyo en la revisión de memorando de respuesta a solicitud revisión documento - Rpta a ENERGUAVIARE - cambio especificaciones técnicas 729-21 enviadopor Crisian Camilo Sterling	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-658-2017	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Tolima	**Municipio**	Ortega	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP	**Apoyo técnico**	Julio Gabriel Lara Álvarez	**Apoyo Jurídico**	Sebastián Moyano de Belalcázar	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3174692				

Objeto del Contrato

ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ESCOBALES

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	25-44-101110242	$ 126.062.481		19-02-2038	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	25-44-101110242	$ 126.062.481		19-02-2038	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	22-12-2017	**Fecha acta de inicio**	22-12-2017	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance

Fecha de terminación del contrato	21-12-2037	**Fecha para liquidación contrato**	21-12-2037	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-658-2017-01	17-05-2023	LÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el. plazo establecido para La Actividad de administración, descrita en el numeral 1 de la cláusula segunda del contrato, asta e[doce (12) de junio de 2019 682 ;LÁUSULA SEGUNDA: Modificar e[Anexo No2 del contrato FAER 658 de 2017

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0		
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%		

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%	**Valor Total del Contrato**	$ 630.312.404	**Valor Total Pagado**	

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El concepto técnico para la suscripción del acta de terminación y balance se encuentra en revisión financiera de la DEE, dentro de los términos legales para ello.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
En liquidación, se remitió al OR solicitud de devolución al MME de saldo, pendiente que el OR complete documentos para continuar con acta de terminación y balance	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-697-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	03-09-2023 - 02-10-2023
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Zambrano	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Manuela Alejandra Guaranguay Solarte	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor	Proinges S.A.S.	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas ? ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto ?IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS: BONGAL, CACHIPAY, PLAYA DE LAS BESTIAS, GUASIMAL, ESPERANZA, Y FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR?.

Alcance del Contrato

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS: BONGAL, CACHIPAY, PLAYA DE LAS BESTIAS, GUASIMAL, ESPERANZA, Y FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3190200?1	$ 1.691.395.925	23-06-2022	17-03-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	17-11-2021	**Fecha acta de inicio**	17-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-11-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de la cuenta bancaria (Plazo 15 días a partir del contrato)	17-11-2021	30-11-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	17-11-2021	30-11-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra /suministro	17-11-2021	17-12-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos ó invitación directa según corresponda	17-12-2021	22-12-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicacion de ofertas	22-12-2021	06-01-2022	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripcion de actas de inicio	06-01-2022	21-01-2022	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios	21-01-2022	12-03-2022	%1	%100
Etapa 1	Realización de replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplica) - y actas de verificación de usuarios.	21-01-2022	27-03-2022	%1	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.	27-03-2022	06-05-2022	%1	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares.	27-03-2022	06-05-2022	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-03-2022	06-05-2022	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Operador de Red de la zona que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en áreas interconectables.	27-03-2022	06-05-2022	%1	%100
Etapa 1	Tramite de validación y aprobación de usuarios ante IPSE	26-04-2022	25-06-2022	%1	%100
Etapa 1	Habilitación como Prestador del Servicio en ZNI	21-01-2022	06-04-2022	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación delMinisterio.	27-03-2022	06-04-2022	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa Previa	06-04-2022	31-07-2022	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de obras de instalación.	15-06-2022	15-08-2022	%3	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS .Incluye trámite excención de IVA.	22-06-2022	08-01-2023	%7	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES.	22-06-2022	14-03-2023	%4	%100
Etapa 2	Gestión logistica personal, bodegas y proveedores locales.	21-07-2022	15-08-2022	%2	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras).	28-07-2022	25-03-2023	%5	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra.	21-07-2022	23-03-2023	%5	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra.	21-07-2022	22-01-2023	%2	%100
Etapa 2	Hincada de postería.	28-07-2022	25-03-2023	%3	%100
Etapa 2	Armado de estructura paneles.	28-07-2022	25-03-2023	%6	%100
Etapa 2	Instalaciones internas.	28-07-2022	25-03-2023	%6	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal.	28-07-2022	25-03-2023	%6	%100
Etapa 2	Instalacion SPT.	28-07-2022	25-03-2023	%5	%100
Etapa 2	Armado y conexionado de gabinetes.	28-07-2022	23-03-2023	%6	%100
Etapa 2	Instalacion de gabinete, conexión a tablero de distribución.	28-07-2022	23-03-2023	%6	%100
Etapa 2	Pruebas funcionales y Capacitación básica a usuarios y entrega a conformidad.	28-07-2022	25-03-2023	%2	%100
Etapa 2	Verificación de actas y registros documentales.	29-09-2022	25-03-2023	%1	%100
Etapa 2	Elaboración informe final.	27-03-2023	29-03-2023	%1	%0
Etapa 2	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	17-04-2022	16-06-2022	%1	%100
Etapa 2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo individuales	05-10-2022	20-04-2023	%2	%100
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO.	21-04-2023	11-05-2023	%2	%20



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Acta de Terminación Etapa de Instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO	12-05-2023	11-11-2023	%10	%50

Fecha de terminación del contrato	16-03-2033	**Fecha para liquidación contrato**	16-03-2033	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-697-2021-01	22-12-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato correspondiente al "PLAZO" del mismo. Adicionalmente, se modifica el anexo No. 2 "Cronograma".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	104	**Número de usuarios energizados**	104	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%99,46	**Avance contrato real**	%92,4	**Retraso contrato**	%7,06
Avance obra proyectado	%99	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%-1

Ultimo informe Constratista	03-09-2023 - 02-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes de Septiembre de 2023 se firmaron las prorrogas de obra e interventoría hasta el 11 de noviembre del 2023. Interventoría actualizó polizas según Otro Si No 5. Se llevó a cabo a la visita a obra por parte del Ministerio de Minas y Energia. Para lo anterior se hicieron observaciones a las instalaciones encontradas, sin embargo, durante el mismo mes de septiembre se subsanó lo mencionado.	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%89,73	**Valor Total del Contrato**	$ 1.902.641.458	**Valor Total Pagado**	$ 1.707.177.760

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-12-2022	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 853.177.760	Pagado
14-10-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 90.000.000	Pagado
31-10-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 191.000.000	Pagado
14-10-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 191.000.000	Pagado
02-12-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 191.000.000	Pagado
20-12-2022	6	Sexto desembolso vigencia 20022	$ 191.000.000	Pagado
21-12-2022	7	Septimo desembolso vigencia 2022	$ 195.463.698	Grabado

(APROBÓ)mvramirez,

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	4

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
del 11 al 15 de septiembre del 2023 Se realizo visita con la contraloria, y visita de recibo por parte del MME del 11 al 16 de septiembre encontrándose todas las soluciones visitadas funcionales, se encontró un usuario sin varilla de puesta a tierra y 2 tableros sin equipotencializar, para esto se solicito a la interventoria registro fotográfico de la subsanación de los hallazgos los cuales fueron enviandos y subsanados.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en junio Se realiza la solicitud del cuarto y quinto pago de la etapa de instalación • El 08 de mayo de 2023 mediante comunicado ZA-063-23 la interventoría remite informe de mes de abril de 2023 al Ministerio de Minas y Energía. • El 08 de mayo de 2023 PROINGES S.A.S mediante comunicado ZA-064-23 da aval a tercer pago de la etapa de instalación del contrato FAZNI-GGC-697-2021. • El 16 de mayo de 2023, PROINGES S.A.S y DISPAC S.A E.S.P firman acta de avance de obra correspondiente al 60% de viviendas energizadas. • El 19 de mayo de 2023, PROINGES S.A.S y DISPAC S.A E.S.P firman acta de avance de obra correspondiente al 85% de viviendas energizadas. Para el mes de mayo del 2023 la interventoría finalizó la verificación del 100% de las actas finales, sin embargo, algunas de las actas presentan no conformidades que deben ser subsanadas por el contratista de obra.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en mayo Se realiza la solicitud del tercer pago de la etapa de instalación e interventoría realiza el acompañamiento al contratista en campo donde se realizaron 62 energizaciones	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En abril Se realiza la solicitud del segundo pago de la etapa de instalación e interventoría realiza el acompañamiento al contratista en campo donde se realizaron 62 energizaciones. Acumulando 104 energizaciones de estas 62 presentan no conformidades	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi No 1 del 13 de abril de 2022 se modificó el Anexo 2. Otrosí No. 2 del 16 de mayo de 2022 se modificó la cláusula segunda PLAZO, y el Anexo 2 “Cronograma” Otrosi No 3: del 1 julio de 2021 modifica la actividad No. 18 -(suscripción del acta de terminación de la Etapa de Previa) OTROSÍ No 4: la etapa 2 – Instalación: ampliación hasta el 30 de noviembre 2022 Otrosi No 5 del 29 nov 2022 modifica clausula segunda (plazo) modifica cláusula octava, reprograma la etapa 2 del cronograma hasta 29 de enero del 2023.Otrosí No 6 del 27 enero 2023 modifica el plazo de ejecución, plazo acta de recibo 12 marzo 2023 y 4 meses más para acta de terminación de instalación (julio 12 2023)Otrosí No 7 del 8 de sep de 2023, se amplia el plazo para suscripción acta de instalación 2 meses (vence 11 noviembre) se elimina la certificacion de cierre de cuenta del contrato.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 4 de octubre se tramito otrosí No 4, se prorrogó etapa 3 y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-733-2019	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Arauca	**Municipio**	Saravena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Cristian Camilo Sterling Lasso	**Apoyo Jurídico**	Sebastián Moyano de Belalcázar	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-90531				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101020699	$ 256.219.914	20-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020699	$ 640.549.785		21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101020699	$ 256.219.914	20-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020699	$ 640.549.785		21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101020699	$ 256.219.913		17-02-2040	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020699	$ 128.109.957		19-12-2039	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	20-12-2019	**Fecha acta de inicio**	20-12-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	05-06-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	20-12-2019	04-01-2020	%3,52	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	04-01-2020	11-01-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	11-01-2020	18-01-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Realización de socializacion y verificación de usuarios.	18-01-2020	22-01-2020	%0,94	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	22-01-2020	25-01-2020	%0,7	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	25-01-2020	01-02-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-02-2020	08-02-2020	%1,64	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-02-2020	15-02-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación	15-02-2020	22-02-2020	%1,64	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	22-02-2020	08-03-2020	%2,03	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	08-03-2020	26-03-2020	%2,43	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	26-03-2020	30-03-2020	%0,54	%0
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	31-03-2020	09-07-2021	%43,4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	09-07-2021	24-07-2021	%1,4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	24-07-2021	20-04-2022	%25,2	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	20-04-2022	05-05-2022	%3,26	%0
Etapa 4	Acta de entrega de redes e inventarios para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM	05-05-2022	20-05-2022	%3,26	%0
Etapa 4	Finalizacion de plazo de la actividad de administracion de la construccion y puesta en operacion.	20-05-2022	05-06-2022	%3,48	%0

Fecha de terminación del contrato	19-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	19-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-733-2019-01	17-05-2023	?Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.?

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	



(APROBÓ)mvramirez,

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 1.281.099.569	**Valor Total Pagado**	$ 640.549.785

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 640.549.785	Aprobado
25-09-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 384.329.871	Pagado
17-06-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 256.219.914	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se suscribe el Otrosí No. 5, el cual prorroga la suscripción de Acta de Terminación y Balance Financiero hasta el 02 de noviembre de 2023.	01-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A la fecha el contrato cuenta con 6 otrosíes suscritos, pendiente de suscripción del acta de terminación y balance financiero	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 del 5 de noviembre de 2021, se prorroga la actividad de administración hasta el 05 de junio de 2022. Otrosí No 2 del 05 de junio de 2022, se incluyen dentro del cronograma los plazos para la suscricpción del Acta de Terminación y Balance Financiero.Solicitado el 2 junio/22 prórroga incluye item informes vence 5/09/2022 acta (3 meses sgts a terminación y terminación 5/03/23, 6 meses sgts a terminacion) Otrosí 3 del 3 de marzo de 2023: amplia plazo 3 meses más para acta de terminación y balance hasta 5 junio 2023. Otrosí No 4 del 2 junio 2023: Ampliando el plazo para la suscripción del Acta de terminación y balance financiero por tres meses, es decir hasta el 03 de septiembre de 2023. Otrosí No 5 del 29 de agosto de 2023: Amplia el plazo para la suscripción del Acta de terminación y balance financiero por dos meses, es decir hasta el 02 de noviembre de 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
se suscribió el otrosí No 6 el 2 de noviembre de 2023 con la siguiente modificación; "aa) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato en su etapa de ADMINISTRACIÓN, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros. Así mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO dentro de los quince (15) meses y diecisite 17 días, siguientes a la entrega del anterior informe, es decir, hasta el 19 de diciembre de 2023, el anexo 3 del presente contrato y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA."	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-649-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	09-11-2023	**Periodo Informe**	17-09-2023 - 16-10-2023
Departamento	Huila	**Municipio**	Neiva	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Sebastian Avila Bermudez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL BARRIO ALVARO URIBE VELEZ - NEIVA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	02-12-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	31-03-2021	12-04-2021	%1,2	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	31-03-2021	05-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	05-05-2021	20-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	20-05-2021	04-06-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	04-06-2021	04-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	04-06-2021	04-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	09-06-2021	09-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	04-07-2021	02-08-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesrios	04-07-2021	24-07-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	04-07-2021	03-08-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	04-07-2021	24-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	09-07-2021	29-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	29-07-2021	22-09-2021	%1,15	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	22-09-2021	12-10-2021	%1,66	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-10-2021	01-11-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	01-11-2021	16-12-2021	%1,67	%100
Etapa 3	Verificación del replanteo de obras	16-12-2021	14-02-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Preparación de terreno y apertura de huecos	14-02-2022	21-02-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	21-02-2022	26-02-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	26-02-2022	24-12-2022	%3,5	%14
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	24-12-2022	28-12-2022	%3,5	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	29-12-2022	11-02-2023	%3,5	%0,9
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-12-2022	11-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra de transformadores	29-12-2022	11-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	12-02-2023	17-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	17-02-2023	22-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	23-02-2023	27-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	28-02-2023	02-03-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	03-03-2023	05-03-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	06-03-2023	15-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	06-03-2023	15-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Desarrollo de pruebas y puesta en servicio	16-04-2023	24-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	16-04-2023	25-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	25-04-2023	10-05-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-05-2023	05-06-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	16-12-2021	23-12-2021	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	05-06-2023	20-07-2023	%2,5	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	20-07-2023	03-09-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	03-09-2023	18-10-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	18-10-2023	02-12-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-03-2041	**Fecha para liquidación contrato**	30-03-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-649-2020-01		CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la Cláusula Décima Segunda del contrato PRONE GGC No. 649 de 2020, frente a las garantías durante la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación
GGC-649-2020-01		CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la Cláusula Décima Segunda del contrato PRONE GGC No. 649 de 2020, frente a las garantías durante la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%97,39	**Avance contrato real**	%31,37	**Retraso contrato**	%66,02
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%24,09	**Retraso obra**	%75,91

Ultimo informe Constratista	17-09-2023 - 16-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	La etapa de construccion de obra cuenta con un avance del 20% y se espera que en el mes de noviembre de 2023 se logre un 60% de avance. El OR remite solicitud de pago, actualmente esta siendo adelantado el tramite por el MME, se realizo reuniones para conocer el avance y problematicas de la obra, se confirmo la prorroga al contrato debido a problemas de orden publico y lluvias	**Acciones a realizar – último informe**	Gestionar el tramite de pago y realizar reuniones para conocer el avance de obra

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 1.577.716.873	**Valor Total Pagado**	$ 1.419.945.186

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-09-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 788.858.437	Pagado
22-10-2021	2	Segundo, tercer y cuarto desembolso recursos vigencia 2021 -DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 631.086.750	Pagado
22-11-2021	3	tecer desembolso vigencia 2021	$ 210.362.250	Grabado
22-12-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 210.362.250	Grabado
22-02-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 78.885.844	Grabado
22-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 78.885.844	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosí No 5: se solicita el 23 de nov prórroga hasta el Otrosí No 6: la actividad 3 de la etapa 3 “Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda”, hasta el 7 de marzo de 2024 y en consecuencia, la fecha de finalización de la Actividad 4. “Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación” de la etapa 4 “Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración”; que será el 3 de septiembre de 2024.	09-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Mediante Otrosí No 4 Del 28 Junio 2022 Solicitud De Prorroga - El Or Solicita 85 Días Adicionales Prorroga Hasta El 30 Nov 2023. Por Medio De Memorando Del 17 De Agosto, Se Solicitó A Ggc Aprobación Póliza Otrosí No 4 Prone 649-2020, Pendiente De Trámite.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-508-2022	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Norte de Santander	**Municipio**	Arboledas	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	60	**Número de proyectos**	1
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MT Y BT EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, HERRÁN, PAMPLONA, PAMPLONITA, RAGONVALIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y TOLEDO, NORTE DE SANTANDER

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MT Y BT EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, HERRÁN, PAMPLONA, PAMPLONITA, RAGONVALIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y TOLEDO, NORTE DE SANTANDER" el ADMINISTRADOR ejecutará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y normalizar la infraestructura construida con el operador de red incumbente

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	22-08-2022	**Fecha acta de inicio**	22-08-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	08-09-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	22-08-2022	06-09-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.	02-09-2022	17-09-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	07-09-2022	07-10-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	08-10-2022	18-10-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	02-09-2022	17-09-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-09-2022	21-09-2022	%1,66	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	22-09-2022	07-10-2022	%1,66	%0
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	08-10-2022	15-10-2022	%1,66	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	19-10-2022	08-11-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	09-11-2022	08-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	09-11-2022	08-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar e cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con e nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	15-01-2023	30-01-2023	%1,15	%0
Etapa 2	Replanteo de obras	31-01-2023	17-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Apertura de huecos	07-02-2023	24-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de postes MT	14-02-2023	31-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	01-03-2023	15-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de transformadores	14-04-2023	29-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de protecciones	14-04-2023	29-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	14-04-2023	29-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Apertura de huecos	07-02-2023	24-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	14-02-2023	31-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	01-03-2023	15-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Instalación de puestas a tierra BT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de medidores	08-04-2023	08-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	08-04-2023	08-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Inspectoría RETIE	26-04-2023	26-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	27-05-2023	26-06-2023	%5	%0
Etapa 2	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	07-02-2023	22-02-2023	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-06-2023	10-07-2023	%5	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el ADMINISTRADOR y el interventor.	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 3	Entrega de todos los documentos ,soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0
Etapa 3	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10-07-2023	08-09-2023	%2,52	%0

Fecha de terminación del contrato	02-09-2023	**Fecha para liquidación contrato**	29-02-2024	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100		
Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 17.364.670.018	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
09-09-2022	1	Primer desembolso anticipo vigencia 2022	$ 8.682.335.009	Grabado
03-10-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 1.736.467.001	Grabado
28-10-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 3.472.934.003	Grabado
11-11-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.736.467.001	Grabado
21-11-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 868.233.500	Grabado
14-12-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 868.233.504	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi No 1 del 25 de agosto de 2023 modifica literal a) y b) y elomina parágrafo cláusla 4 (forma de desdembolso) elimina literal b subnumelar 1.1 numeral 1 cláusula décima (garantias) Otrosí No 2 del 18 julio 2023 modifica redacicón cláusula del plazo	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-561-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Sucre	**Municipio**	San Benito Abad	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	50	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No. 561				

Objeto del Contrato

ELECTRIFICACIÓN RURAL VEDERA PUEBLO NUEVO

Alcance del Contrato

Vereda Pueblo Nuevo

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107224	$ 59.596.794		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107224	$ 119.193.588		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107224	$ 59.596.794		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107224	$ 119.193.588		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	18-09-2019	**Fecha acta de inicio**	18-09-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	01-09-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	18-09-2019	18-10-2019	%0,76	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-09-2019	08-10-2019	%0,51	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-10-2019	29-10-2019	%0,51	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-10-2019	19-11-2019	%0,51	%0
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-11-2019	30-11-2019	%0,25	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	20-08-2021	09-09-2021	%0,51	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10-09-2021	30-09-2021	%1	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	01-10-2021	21-10-2021	%1	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	22-10-2021	11-11-2021	%1	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	12-11-2021	27-11-2021	%2	%0
Etapa 3	Replanteo de Obra	12-11-2021	27-11-2021	%5	%0
Etapa 3	Giro de Anticipos	11-11-2021	04-05-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	12-01-2022	03-06-2022	%6	%0
Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	19-01-2022	18-06-2022	%35	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	19-06-2022	26-06-2022	%6	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	27-06-2022	12-07-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	13-07-2022	20-07-2022	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	21-07-2022	10-08-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	11-08-2022	21-08-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	22-08-2022	01-09-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-09-2039	**Fecha para liquidación contrato**	17-09-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	SI	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-561-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se amplía cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%70	**Valor Total del Contrato**	$ 297.983.971	**Valor Total Pagado**	$ 208.588.780

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
20-11-2019	1	Primer desembolso	$ 119.193.588	Pagado
22-06-2020	2	Segundo y tercer desembolso valor liquido cero vl0	$ 89.395.191	Pagado
21-09-2020	3	cuarto desembolso	$ 29.798.397	Grabado
21-06-2021	4	quinto desembolso	$ 59.596.794	Grabado
20-09-2021	5	Pago No.5	$ 29.798.397	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Copia contratos derivados, Copia Actas de Inicio contratos derivados y cronograma de obra	$ 3.360.721
Certificado de Avance del 60%	$ 2.240.481
Acta de Recibo de Obra por parte del MME	$ 2.240.481
Actas de Liquidación contratos derivados e inventario de Activos	$ 3.360.721
Valor Total de Remuneraciones	**$ 11.202.405**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
La Supervisión mediante memorando 3-2023-006407 dio respuesta a requerimiento del GGC frente a actualización del estado del posible incumplimiento del contrato	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato estuvo suspendido hasta el 30-10-22, contaba con un día de ejecución (31-10-22) el OR no allego solicitud de prorrogar la suspensión ni de actualizar el cronograma. A la fecha la actividad correspondiente a la de Administración y puesta en Operación se encuentra vencida.	25-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance con relación a la obra en campo, el OR ha indicado que no ha sido posible suscribir el contrato de obra con ELECTRO GDD, por temas asociados al incremento en los costos de los materiales con relación a los precios aprobados en su momento por el CAFAER. El OR ha presentado APU comparativos con los APU aprobados en aras de evidenciar los incrementos en los materiales y que el MME asuma las diferencias, la supervisión ha indicado al OR que cualquier incremento debe ser asumido por ellos acorde con la clausula de riesgos estipulada en el contrato. Las partes adelantan mesas de trabajo para encontrar una alternativa viable para la construcción de la obra.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ N° 1 del 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se cedió el contrato FAER GGC 561-19, a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de diciem- bre de 2021. OTROSÍ N° 2 del 14 de diciembre de 2021, mediante el cual se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 01-09-2022.	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El Contrato Se Encuentra en Suspensión No 1 Del 1 De Septiembre De 2022 Por 60 Días, Publicada En Secop El 12 Sept. Vence El 28 Noviembre 2022	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-565-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	03-08-2022 - 01-09-2022
Departamento	Sucre	**Municipio**	Morroa	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	50	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No. 565				

Objeto del Contrato

ELECTRIFICACIÓN RURALVEREDA SABANETA

Alcance del Contrato

Vereda Sabaneta

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107223	$ 219.542.032		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107223	$ 439.084.065		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107223	$ 219.542.032		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107223	$ 439.084.065		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	18-09-2019	**Fecha acta de inicio**	18-09-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	17-04-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	18-09-2019	18-10-2019	%0,76	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-09-2019	08-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-10-2019	29-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-10-2019	09-11-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-11-2019	30-11-2019	%0,25	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	23-09-2021	13-10-2021	%0,51	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-10-2021	03-11-2021	%1	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04-11-2021	24-11-2021	%1	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	25-11-2021	14-12-2021	%1	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	16-12-2021	31-12-2022	%2	%0
Etapa 3	Replanteo de Obra	16-12-2021	31-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Giro de Anticipos	01-01-2022	21-07-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	15-02-2022	20-08-2022	%6	%0
Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	22-02-2022	04-09-2022	%35	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	05-09-2022	12-09-2022	%6	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	13-09-2022	28-09-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	29-09-2022	06-10-2022	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	07-12-2022	27-12-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	28-12-2022	07-01-2023	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	07-01-2023	17-04-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-09-2039	**Fecha para liquidación contrato**	17-09-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-565-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se amplía cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%15	**Retraso contrato**	%85
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	03-08-2022 - 01-09-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes objeto del reporte, la obra sigue sin iniciar debido a la renuencia del contratista ELECTRO GDD de firmar el contrato de obra adjudicado. El OR solicita suspensión del contrato.	**Acciones a realizar – último informe**	Se adelantan mesas de trabajo con el OR con la finalidad de encontrar salidas al incremento de los costos de los materiales y a la situación de ELECTRO GDD.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%70	**Valor Total del Contrato**	$ 1.097.710.162	**Valor Total Pagado**	$ 768.397.113

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
25-11-2019	1	PRIMER PAGO VIGENCIA 2019	$ 439.084.065	Pagado
22-06-2020	2	SEGUNDO Y TERCER PAGO VIGENCIA 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 329.313.049	Pagado
21-09-2021	3	QUINTO PAGO VIGENCIA 2021	$ 109.771.016	Grabado
21-06-2021	4	CUARTO PAGO VIGENCIA 2021	$ 219.542.032	Grabado
20-09-2021	5	Pago No.5	$ 109.771.016	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Copia contratos derivados con actas de inicio y cronograma de obra	$ 12.380.190
Avance del 60% certificado por la interventoria	$ 8.253.460
Acta de Recibo de obra por parte del MME	$ 8.253.460
Entrega total de documentos del anexo 3 e inventario de activos	$ 12.380.190
Valor Total de Remuneraciones	**$ 41.267.299**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A la fecha el plazo de la actividad de Construcción y Puesta en Operación se encuentra vencido, por lo cual la Supervisión realizará actualización de informe de posible incumplimiento para remitir al Ordenador del Gasto.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El OR solicitó prorroga a la suspensión 2, no obstante la misma no fue radicada dentro de los tiempos contractuales, por lo que desde GGC mediante memorando 3-2023-008905 realiza devolución del tramite adelantado por la Supervisión, en ese sentido el contrato se reinició el 27-03-23 y la fecha de finalización del plazo de la actividad de construcción y puesta en Operación es el 17-04-23.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 27-12-22 las partes suscriben acta de suspensión 2 al contrato por un termino de 90 días calendarios. por lo que el contrato se encuentra suspendido hasta el 26-03-23.	26-04-2023		Alarma Apagada	Acta Suspensión 2	ACTA DE MODIFICACIÓN
El 16-12-22 las partes suscriben OTROSÍ 3 implementando la figura de VL0 y actualización del cronograma, para este ultimo la nueva fecha de finalización de la actividad de construcción y puesta en operación es el 17-01-23.	26-04-2023		Alarma Apagada	Otrosí 3	ACTA DE MODIFICACIÓN
El contrato estuvo suspendido hasta el 04-11-22, el OR no allegó solicitud de prorrogar la suspensión por lo que a la fecha el contrato fue reiniciado automáticamente el 05-11-22, el plazo para la actividad de Administración y puesta en Operación se encuentra vigente hasta el 17-01-23, el OR allegó el 25-11-22 solicitud de actualización del cronograma de acuerdo al tiempo que estuvo suspendido, la solicitud se encuentra en tramite por parte de la supervisión. Pendiente devolución del acta de reinicio firmada por el OR	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, el OR ha indicado que no ha sido posible suscribir el contrato de obra con ELECTRO GDD, por temas asociados al incremento en los costos de los materiales con relación a los precios aprobados en su momento por el CAFAER. El OR ha presentado APU comparativos con los APU aprobados en el CAFAER en aras de evidenciar los incrementos en los materiales, con la finalidad que el MME asuma las diferencias, la supervisión ha indicado al OR que cualquier incremento debe ser asumido por ellos acorde con la clausula de riesgos estipulada en el contrato. Las partes adelantan mesas de trabajo para encontrar una alternativa viable para la construcción de la obra.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ N° 1 del 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se cedió el contrato FAER GGC 565-19, a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021. OTROSÍ N° 2 del 14 de diciembre de 2021, mediante el cual se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 18 de noviembre de 2022. Otrosí No 3: VL0 y ajuste de cronograma según suspensión	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El Plazo Del Contrato Vence El 18 Nov 2022. Se Pidió Suspensión El 7 Septiembre Por 60 Días Calendario Vence El 5 Noviembre.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-566-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	03-08-2022 - 01-09-2022
Departamento	Sucre	**Municipio**	San Benito Abad	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	50	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No. 566				

Objeto del Contrato

ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BELLO HORIZONTE

Alcance del Contrato

Vereda Bello Horizonte

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107230	$ 87.596.935		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107230	$ 175.193.870		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107230	$ 87.596.935		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107230	$ 175.193.870		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107230	$ 87.596.935		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107230	$ 175.193.870		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	18-09-2019	**Fecha acta de inicio**	18-09-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	26-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	18-09-2019	18-10-2019	%0,76	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-09-2019	08-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-10-2019	29-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-10-2019	09-11-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-11-2019	30-11-2019	%0,25	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	27-09-2021	17-10-2021	%0,51	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-10-2021	07-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	08-11-2021	28-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	29-11-2021	19-12-2021	%1	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	20-12-2021	04-01-2022	%2	%0
Etapa 3	Replanteo de Obra	20-12-2021	04-01-2022	%5	%0
Etapa 3	Giro de Anticipos	05-01-2022	13-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	19-02-2022	13-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	26-02-2022	12-08-2022	%35	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-08-2022	20-08-2022	%6	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	21-08-2022	05-09-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	06-09-2022	13-09-2022	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	14-09-2022	04-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	05-10-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	26-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-09-2039	**Fecha para liquidación contrato**	17-09-2039	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-566-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se amplía cronograma.



(APROBÓ)mvramirez,

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%17	**Retraso contrato**	%83		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100		
Ultimo informe Constratista	03-08-2022 - 01-09-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Contrato se encuentra suspendido desde el mes de septiembre de 2022 debido a la negativa del contratista de obra en suscribir y legalizar el contrato adjudicado, esto como resultado del incremento de los costos en los materiales, el OR remite a la supervisión APU del contrato para realizar comparativo entre los valores aprobados por el MME y los costos actuales del mercado.	**Acciones a realizar – último informe**	Se realizan mesas de trabajo con el OR para seguimiento de las obligaciones contractuales. El OR remitió los anexos del informe de interventoría por correo electrónico. La Supervisión realizará internamente analisis para determinar la procedencia de los incumplimiento y la posibilidad de aportar los recursos faltantes.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%70	**Valor Total del Contrato**	$ 437.984.674	**Valor Total Pagado**	$ 306.589.272

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
25-11-2019	1	PRIMER PAGO VIGENCIA 2019	$ 175.193.870	Pagado
22-06-2020	2	SEGUNDO y TERCER PAGO VIGENCIA 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 131.395.402	Pagado
21-09-2020	3	CUARTO PAGO VIGENCIA 2020	$ 43.798.467	Grabado
21-06-2021	4	QUINTO PAGO VIGENCIA 2021	$ 87.596.935	Grabado
20-09-2021	5	Pago No.5	$ 43.798.467	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Copia contratos derivados con actas de inicio y cronograma de obra	$ 4.939.677
Avance del 60% certificado por la interventoria	$ 3.293.118
Acta de Recibo de obra por parte del MME	$ 3.293.118
Entrega total de documentos del anexo 3 e inventario de activos	$ 4.939.677
Valor Total de Remuneraciones	**$ 16.465.589**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha El Plazo De La Actividad De Construcción Y Puesta En Operación Se Encuentra Vencido, Por Lo Cual La Supervisión Realizará Actualización De Informe De Posible Incumplimiento Para Remitir Al Ordenador Del Gasto.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Or Solicitó Prorroga A La Suspensión 2, No Obstante La Misma No Fue Radicada Dentro De Los Tiempos Contractuales, Por Lo Que Desde Ggc Mediante Memorando 3-2023-008905 Realiza Devolución Del Tramite Adelantado Por La Supervisión, En Ese Sentido El Contrato Se Reinició El 23/03/2023 Y La Fecha De Finalización Del Plazo De La Actividad De Construcción Y Puesta En Operación Es El 25/03/2023.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 23-12-22 Las Partes Suscriben Acta De Suspensión 2 Al Contrato Por Un Termino De 90 Días Calendarios. Por Lo Que El Contrato Se Encuentra Suspendido Hasta El 22/03/2023.	26-04-2023		Alarma Apagada	Acta suspensión No 2	ACTA DE MODIFICACIÓN
El 21-12-22 Las Partes Suscriben Otrosí 3 Implementando La Figura De Vl0 Y Actualización Del Cronograma, Para Este Ultimo La Nueva Fecha De Finalización De La Actividad De Construcción Y Puesta En Operación Es El 25-12-22.	26-04-2023		Alarma Apagada	OTROSÍ 3	ACTA DE MODIFICACIÓN
El contrato estuvo suspendido hasta el 05-11-22, el OR no allegó solicitud de prorrogar la suspensión por lo que a la fecha el contrato fue reiniciado automáticamente el 06-11-22, el plazo para la actividad de Administración y puesta en Operación se encuentra vigente hasta el 25-12-22, el OR allegó el 25-11-22 solicitud de actualización del cronograma de acuerdo al tiempo que estuvo suspendido, la solicitud se encuentra en tramite por parte de la supervisión. Pendiente devolución del acta de reinicio firmada por el OR.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, el OR ha indicado que no ha sido posible suscribir el contrato de obra con ELECTRO GDD, por temas asociados al incremento en los costos de los materiales con relación a los precios aprobados en su momento por el CAFAER. El OR ha presentado APU comparativos con los APU aprobados en el CAFAER en aras de evidenciar los incrementos en los materiales, con la finalidad que el MME asuma las diferencias, la supervisión ha indicado al OR que cualquier incremento debe ser asumido por ellos acorde con la clausula de riesgos estipulada en el contrato. Las partes adelantan mesas de trabajo para encontrar una alternativa viable para la construcción de la obra.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ N° 1 del 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se cedió el contrato FAER GGC 566-19, a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de diciem-bre de 2021. OTROSÍ N° 2 del 14 de diciembre de 2021, mediante el cual se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 6 de octubre de 2022. Otrosí No 3: VL0 y ajuste de cronograma según suspensión	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Vence Plazo Contrato 26 Octubre 2022. Se Suspendió El 7 Septiembre Por 60 Días Calendario, Vence El 5 Noviembre.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-567-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	03-08-2022 - 01-09-2022
Departamento	Bolívar	**Municipio**	El Guamo	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	50	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL GUAMO

Alcance del Contrato

Vereda El Guamo

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107228	$ 94.280.391		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107228	$ 188.560.781		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	18-09-2019	**Fecha acta de inicio**	18-09-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	27-11-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	18-09-2019	18-10-2019	%0,76	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-09-2019	08-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-10-2019	29-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-10-2019	19-11-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-11-2019	30-11-2019	%0,25	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	27-09-2021	17-10-2021	%0,51	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-10-2021	07-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	08-11-2021	28-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	29-11-2021	19-12-2021	%1	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	20-12-2021	04-01-2022	%2	%0
Etapa 3	Replanteo de Obra	20-12-2021	04-01-2022	%5	%0
Etapa 3	Giro de Anticipos	05-01-2022	26-05-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	19-02-2022	15-06-2022	%6	%0
Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	26-02-2022	15-07-2022	%35	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	16-07-2022	23-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	24-07-2022	08-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	09-08-2022	16-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	17-08-2022	06-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	07-09-2022	17-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	18-09-2022	27-11-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-09-2039	**Fecha para liquidación contrato**	15-03-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-567-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se amplía cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%17	**Retraso contrato**	%83
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Ultimo informe Constratista	03-08-2022 - 01-09-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Contrato se encuentra suspendido desde el mes de septiembre de 2022 debido a la negativa del contratista de obra en suscribir y legalizar el contrato adjudicado, esto como resultado del incremento de los costos en los materiales, el OR remite a la supervisión APU del contrato para realizar comparativo entre los valores aprobados por el MME y los costos actuales del mercado.	**Acciones a realizar – último informe**	Se realizan mesas de trabajo con el OR para seguimiento de las obligaciones contractuales. El OR remitió los anexos del informe de interventoría por correo electrónico. La Supervisión realizará internamente análisis para determinar la procedencia de los incumplimiento y la posibilidad de aportar los recursos faltantes.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%70	**Valor Total del Contrato**	$ 471.401.953	**Valor Total Pagado**	$ 329.981.367

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
25-11-2019	1	PRIMER PAGO VIGENCIA 2019	$ 188.560.781	Pagado
22-06-2020	2	SEGUNDO Y TERCER PAGO VIGENCIA 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 141.420.586	Pagado
30-12-2022	3	QUINTO PAGO VIGENCIA 2021	$ 47.140.195	Grabado
08-06-2021	4	CUARTO PAGO VIGENCIA 2021	$ 94.280.391	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Mediante memorando 3-2023-006407, la Supervisión actualiza estado del posible incumplimiento ante el GGC.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato fue reiniciado el 06-11-22, la nueva fecha de finalización de la actividad de construcción y puesta en operación es el 27-11-22.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El contrato estuvo suspendido hasta el 05-11-22, el OR no allegó solicitud de prorrogar la suspensión por lo que a la fecha el contrato fue reiniciado automáticamente el 06-11-22, el plazo para la actividad de Administración y puesta en Operación venció el 27-11-22, el OR allegó el 25-11-22 solicitud de actualización del cronograma de acuerdo al tiempo que estuvo suspendido, no obstante debido a la fecha de radicación y a los tiempos internos el tramite de actualización de cronograma no pudo ser realizado ante GGC. Pendiente devolución del acta de reinicio firmada por el OR.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, el OR ha indicado que no ha sido posible suscribir el contrato de obra con ELECTRO GDD, por temas asociados al incremento en los costos de los materiales con relación a los precios aprobados en su momento por el CAFAER. El OR ha presentado APU comparativos con los APU aprobados en el CAFAER en aras de evidenciar los incrementos en los materiales, con la finalidad que el MME asuma las diferencias, la supervisión ha indicado al OR que cualquier incremento debe ser asumido por ellos acorde con la clausula de riesgos estipulada en el contrato. Las partes adelantan mesas de trabajo para encontrar una alternativa viable para la construcción de la obra.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ N° 1 del 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se cedió el contrato FAER GGC 567-19, a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021. OTROSÍ N° 2 del 14 de diciembre de 2021, mediante el cual se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 28 de septiembre de 2022.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-569-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	03-08-2022 - 01-09-2022
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Lorica	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	50	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No. 569				

Objeto del Contrato

ELECTRIFICACION RURAL VEREDA MUNDO LINDO

Alcance del Contrato

Rural Vereda Mundo Lindo

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107229	$ 82.573.819		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107229	$ 165.147.638		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107229	$ 82.573.819		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107229	$ 165.147.638		31-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	18-09-2019	**Fecha acta de inicio**	18-09-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	15-01-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	18-09-2019	18-10-2019	%0,76	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-09-2019	08-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-10-2019	29-10-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-10-2019	19-11-2019	%0,51	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-11-2019	30-11-2019	%0,25	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	01-10-2020	20-11-2020	%1,27	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	01-10-2020	30-12-2021	%2,29	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	02-11-2021	21-11-2021	%0,51	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	23-11-2021	13-12-2021	%1	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	14-12-2021	03-01-2022	%1	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	04-01-2022	24-01-2022	%1	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	25-01-2021	09-02-2022	%2	%0
Etapa 3	Replanteo de Obra	05-01-2022	09-02-2022	%5	%0
Etapa 3	Giro de Anticipos	10-02-2022	10-05-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	27-03-2022	09-06-2022	%6	%0
Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	03-04-2022	27-10-2022	%35	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	28-10-2022	11-11-2022	%6	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	05-11-2022	25-11-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	26-11-2022	03-12-2022	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-12-2022	24-12-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	25-12-2022	04-01-2023	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	05-01-2023	15-01-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-09-2039	**Fecha para liquidación contrato**	17-09-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-569-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se amplía cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%15	**Retraso contrato**	%85
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	03-08-2022 - 01-09-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes objeto de reporte la obra no ha iniciado debido a la renuencia de Electro GDD en la firma del contrato de obra adjudicado. el OR solicita suspensión del contrato con el Ministerio.	**Acciones a realizar – último informe**	Se adelantan mesas de trabajo con el OR con la finalidad de encontrar alternativas que permitan subsanar los incrementos en los costos y la situación de Electro GDD.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%70	**Valor Total del Contrato**	$ 412.869.096	**Valor Total Pagado**	$ 289.008.367

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
25-11-2019	1	PRIMER PAGO VIGENCIA 2019	$ 165.147.638	Pagado
22-06-2020	2	SEGUNDO Y TERCER PAGO VIGENCIA 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 123.860.729	Pagado
21-09-2020	3	CUARTO PAGO VIGENCIA 2021	$ 82.573.819	Grabado
21-06-2021	4	QUINTO PAGO VIGENCIA 2021	$ 41.286.910	Grabado
20-09-2021	5	Pago No.5	$ 41.286.910	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Copia contratos derivados con actas de inicio y cronograma de obra	$ 4.656.418
Avance del 60% certificado por la interventoria	$ 3.104.279
Acta de Recibo de obra por parte del MME	$ 3.104.279
Entrega total de documentos del anexo 3 e inventario de activos	$ 4.656.418
Valor Total de Remuneraciones	**$ 15.521.395**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Mediante comunicación 2-2023-009683 se notifica al OR sobre la devolución del tramite de prorroga a la suspensión 2 y se indica la nueva fecha de finalización de la actividad de Construcción y Puesta en Operación.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El Or Solicitó Prorroga A La Suspensión 2, No Obstante La Misma No Fue Radicada Dentro De Los Tiempos Contractuales, Por Lo Que Desde Ggc Mediante Memorando 3-2023-008905 Realiza Devolución Del Tramite Adelantado Por La Supervisión, En Ese Sentido El Contrato Se Reinició El 27-03-23 Y La Fecha De Finalización Del Plazo De La Actividad De Construcción Y Puesta En Operación Es El 14/06/2023.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 27-12-22 Las Partes Suscriben Acta De Suspensión 2 Al Contrato Por Un Termino De 90 Días Calendarios. Por Lo Que El Contrato Se Encuentra Suspendido Hasta El 26/03/2023.	26-04-2023		Alarma Apagada	Acta Suspensión 2	ACTA DE MODIFICACIÓN
El 16-12-22 Las Partes Suscriben Otrosí 3 Implementando La Figura De Vl0 Y Actualización Del Cronograma, Para Este Ultimo La Nueva Fecha De Finalización De La Actividad De Construcción Y Puesta En Operación Es El 16-03-23.	26-04-2023		Alarma Apagada	Otrosí 3	ACTA DE MODIFICACIÓN
El contrato estuvo suspendido hasta el 05-11-22, el OR no allegó solicitud de prorrogar la suspensión por lo que a la fecha el contrato fue reiniciado automáticamente el 06-11-22, el plazo para la actividad de Administración y puesta en Operación se encuentra vigente hasta el 16-03-23, el OR allegó el 25-11-22 solicitud de actualización del cronograma de acuerdo al tiempo que estuvo suspendido, la solicitud se encuentra en tramite por parte de la supervisión. Pendiente devolución del acta de reinicio firmada por el OR	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, el OR ha indicado que no ha sido posible suscribir el contrato de obra con ELECTRO GDD, por temas asociados al incremento en los costos de los materiales con relación a los precios aprobados en su momento por el CAFAER. El OR ha presentado APU comparativos con los APU aprobados en el CAFAER en aras de evidenciar los incrementos en los materiales, con la finalidad que el MME asuma las diferencias, la supervisión ha indicado al OR que cualquier incremento debe ser asumido por ellos acorde con la clausula de riesgos estipulada en el contrato. Las partes adelantan mesas de trabajo para encontrar una alternativa viable para la construcción de la obra.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ N° 1 del 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se cedió el contrato FAER GGC 569-19, a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de diciem- bre de 2021. OTROSÍ N° 2 del 13 de diciembre de 2021, mediante el cual se amplia el plazo hasta el 15 enero de 2023 y modificó cláusulas: 3, 4, 5, remuneración, 8, 9, 10, 11, vigésima cuarta del contrato. Otrosí No 3: VL0 y ajuste de cronograma según suspensión	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El Plazo de la Actividad de administración de la construcción vence el 15 Enero 2023. Se Pidió Suspensión Desde El 7 De Septiembre Por 60 Días Corridos.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-594-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	10-11-2022 - 09-12-2022
Departamento	Arauca	**Municipio**	Saravena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Manuela Alejandra Guaranguay Solarte	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 594 MUNICIPIO DE SARAVENA.				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS MONTEBELLO, PABLO ANTONIO HERNANDEZ, LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS MONTEBELLO, PABLO ANTONIO HERNANDEZ, LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	26-02-2021	**Fecha acta de inicio**	26-02-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	10-11-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	26-02-2021	12-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	26-02-2021	05-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	28-03-2021	04-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	28-03-2021	14-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	14-04-2021	29-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	29-04-2021	14-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	14-05-2021	27-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	27-05-2021	06-06-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	06-06-2021	29-06-2021	%1,5	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	29-06-2021	06-07-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	06-07-2021	21-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-07-2021	06-08-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	06-08-2021	05-09-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	05-09-2021	06-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	06-10-2021	06-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	06-11-2021	21-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	21-11-2021	06-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	06-12-2021	21-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	21-12-2021	29-12-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-12-2022	06-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	06-01-2022	14-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	14-01-2022	13-02-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	13-02-2022	16-03-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	16-03-2022	31-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31-03-2022	16-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	16-04-2022	29-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	29-04-2022	14-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-05-2022	29-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	29-05-2022	10-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	10-03-2023	20-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	20-03-2023	13-06-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	05-09-2021	12-09-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	13-06-2023	13-07-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito	13-07-2023	12-08-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-08-2023	26-09-2023	%2,5	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.	26-09-2023	10-11-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	25-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	25-02-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-594-2020-01		Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.
GGC-594-2020-01		Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	468	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%92,02	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%92,02
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%60,99	**Retraso obra**	%39,01

Ultimo informe Constratista	10-11-2022 - 09-12-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se rechaza informe, revisar que el avance concuerde con lo reportado por interventoria y añadir registro fotografico	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 1.632.925.205	**Valor Total Pagado**	$ 1.469.632.685

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 816.462.603	Pagado
11-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 217.723.361	Pagado
19-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 217.723.361	Pagado
15-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 217.723.361	Pagado
10-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 81.646.260	Grabado
16-03-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 81.646.260	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ No 1 del 12 de octubre de 2022 PRORROGA ETAPA 3 hasta el 13 junio 2023 Y 4 hasta el 10 nov 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Contrato Suspendido, Suspensión 1 Del 14 De Junio De 2022, Mediante El Cual Se Suspende Por Un Periodo De Dos Meses. Prórroga A Suspensión Del 12 De Agosto De 2022 Prorroga Por Dos Meses Vence El 13 De Octubre De 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-611-2020	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	13-11-2022 - 12-12-2022
Departamento	Arauca	**Municipio**	Tame	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Manuela Alejandra Guaranguay Solarte	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 611 MUNICIPIO DE TAME.				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA, JUVENIL ARAUCANO, PANORAMA, SAN FRANCISCO, Y SANTA FE MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA, JUVENIL ARAUCANO, PANORAMA, SAN FRANCISCO, Y SANTA FE MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	01-03-2021	**Fecha acta de inicio**	01-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-11-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	01-03-2021	15-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	01-03-2021	26-02-2023	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	31-03-2021	07-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	31-03-2021	17-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	17-04-2021	02-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	02-05-2021	17-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	17-05-2021	30-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	30-05-2021	09-06-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	09-06-2021	02-07-2021	%1,5	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	02-07-2021	09-07-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	09-07-2021	24-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-07-2021	09-08-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	09-08-2021	08-09-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	08-09-2021	09-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	09-10-2021	09-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-11-2021	24-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	24-11-2021	09-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	09-12-2021	24-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	24-12-2021	01-01-2022	%5	%70
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	01-01-2022	09-01-2022	%4	%70
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	09-01-2022	17-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	17-01-2022	16-02-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	16-02-2022	19-03-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	19-03-2022	03-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	03-04-2022	19-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	19-04-2022	02-05-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	02-05-2022	17-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-05-2022	01-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	01-06-2022	11-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	11-03-2023	21-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	21-03-2023	14-06-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	08-09-2021	15-09-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	14-06-2023	14-07-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito	14-07-2023	13-08-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	13-08-2023	27-09-2023	%2,5	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.	27-09-2023	11-11-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	28-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	28-02-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-611-2020-01	17-11-2022	Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%0	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	13-11-2022 - 12-12-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se rechaza el avance debido a que no se encuentra cargado el informe de interventoria	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 2.119.374.822	**Valor Total Pagado**	$ 1.907.437.340

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 1.059.687.411	Pagado
26-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 282.583.310	Pagado
19-10-2021	3	TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 -DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 2	$ 565.166.619	Pagado
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 282.583.309	Grabado
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 105.968.741	Grabado
28-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 105.968.741	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ No 1 del 12 de octubre 2022 PRORROGA ETAPA 3 hasta el 14 junio 2023 Y 4 hasta el 11 nov de 2023 Otrosí No 2 del 21 dic de 2022 valor liquido cero	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Contrato Suspendido, Suspensión 1 Del 15 De Junio De 2022 Prórroga Solicitada El 12 De Agosto Por Dos Meses Más Vence El 14 Octubre 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-638-2020	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	01-11-2022 - 30-11-2022
Departamento	Arauca	**Municipio**	Fortul	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Manuela Alejandra Guaranguay Solarte	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FIDEICOMISO ENELAR-PRONE GGC 638 MUNICIPIO DE FORTUL.				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE, EL CENTRO, EL ROBLE, EL TRIUNFO Y UNIDOS MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE, EL CENTRO, EL ROBLE, EL TRIUNFO Y UNIDOS MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	09-02-2021	**Fecha acta de inicio**	09-02-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	28-05-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	09-02-2021	23-02-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	09-02-2021	28-05-2023	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	11-03-2021	18-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	11-03-2021	28-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	25-02-2021	12-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-04-2021	27-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	27-04-2021	10-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	10-05-2021	20-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	20-05-2021	12-06-2021	%1,5	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	12-06-2021	19-06-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	19-06-2021	04-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04-07-2021	20-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20-07-2021	19-08-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	19-08-2021	19-09-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	19-09-2021	20-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	20-10-2021	04-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	04-11-2021	19-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	19-11-2021	04-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	04-12-2021	12-12-2021	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	12-12-2021	20-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	20-12-2021	28-12-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	28-12-2022	27-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	27-01-2022	27-02-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-02-2022	14-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	14-03-2022	30-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	30-03-2022	12-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	12-04-2022	27-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	27-04-2022	12-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	12-05-2022	28-05-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	28-05-2022	05-10-2022	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	05-10-2022	29-12-2022	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	19-08-2021	26-08-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	29-12-2022	28-01-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito	28-01-2023	27-02-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	27-02-2023	13-04-2023	%2,5	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.	14-04-2023	28-05-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	08-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	08-02-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	858	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%60,07	**Retraso obra**	%39,93

Ultimo informe Constratista	01-11-2022 - 30-11-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se rechaza debido a que el avance no concuerda con el avance reportado por la interventoria	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 3.109.977.906	**Valor Total Pagado**	$ 2.798.980.115

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 1.554.988.953	Pagado
18-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 414.663.721	Pagado
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 414.663.721	Pagado
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 414.663.720	Pagado
10-03-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 155.498.896	Grabado
20-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 155.498.896	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi No 1 El 7 de junio de 2022 mediante la cual se prorrogó la etapa 3 hasta el 6 de agosto de 2022. Otrosi No 2: del 5 de agosto de 2022 MODIFICAR numeral 1 de la CLAUSULA SEGUNDA- EL PLAZO de finalización de la Actividad De Administración De La Construcción Y Puesta En Operación será hasta el 28 de mayo del 2023. Otrosí No 3 del 5 de octubre de 2022 por dos (2) meses, por lo que se tendría como plazo de la etapa 3 hasta el 27 de febrero de 2023 y plazo de la etapa 4 hasta el 27 de julio de 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Otrosí No 3 del 5 de octubre de 2022 por dos (2) meses, por lo que se tendría como plazo de la etapa 3 hasta el 27 de febrero de 2023 y plazo de la etapa 4 hasta el 27 de julio de 2023.	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**



(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-655-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	19-09-2023 - 18-10-2023
Departamento	Huila	**Municipio**	Elías	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Sebastian Avila Bermudez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS BARRIOS: ESTEBAN ROJAS EN EL MUNICIPIO DE ELIAS, SIGLO XXI, BELLAVISTA - PACARNI DE LA INSPECCIÓN PACARNI DEL MUNICIPIO DE TESALIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la infraestructura para el Proyecto.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	30-03-2021	**Fecha acta de inicio**	30-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	30-11-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	02-01-2021	14-01-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	30-03-2021	04-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	04-05-2021	19-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	19-05-2021	03-06-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	03-06-2021	03-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	03-06-2021	03-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	08-06-2021	08-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	03-07-2021	02-08-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesrios	03-07-2021	23-07-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-07-2021	02-08-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	03-07-2021	23-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	08-07-2021	28-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	28-07-2021	21-09-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	21-09-2021	11-10-2021	%1,66	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-10-2021	31-10-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	31-10-2021	15-12-2021	%1,67	%100
Etapa 3	Verificación del replanteo de obras	15-12-2021	13-02-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Preparación de terreno y apertura de huecos	13-02-2022	20-02-2022	%3,5	%17,42
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	20-02-2022	25-02-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	25-02-2022	23-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	23-12-2022	27-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	28-12-2022	10-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	28-12-2022	10-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra de transformadores	28-12-2022	10-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	11-02-2023	16-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	16-02-2023	21-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	22-02-2023	26-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-02-2023	01-03-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	02-03-2023	04-03-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	05-03-2023	14-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	05-03-2023	14-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Desarrollo de pruebas y puesta en servicio	15-04-2023	23-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	15-04-2023	24-04-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	24-04-2023	09-05-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	08-05-2023	03-06-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	15-12-2021	22-12-2021	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	03-06-2023	18-07-2023	%2,5	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	18-07-2023	01-09-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	01-09-2023	16-10-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	16-10-2023	30-11-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	29-03-2041	**Fecha para liquidación contrato**	29-03-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	
				Hasta	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-655-2020-01		CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la Cláusula Décima Segunda del contrato PRONE GGC No. 655 de 2020, frente a las garantías durante la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación
GGC-655-2020-01		CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la Cláusula Décima Segunda del contrato PRONE GGC No. 655 de 2020, frente a las garantías durante la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%97,66	**Avance contrato real**	%23,63	**Retraso contrato**	%74,04
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	19-09-2023 - 18-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Actualmente se tienen un inconveniente frente al desarrollo normal de la etapa de construccion del contrato PRONE 655 ya que el barrio siglo XXI no se encuentra formalizado y por tanto 48 usuarios no pueden ser construidos, lo anterior genera que este MME realice una analisis de la situacion ante un CAPRONE para determinar la continuidad o no del contrato ya que se tiene una variacion de mas del 20% de usuarios.	**Acciones a realizar – último informe**	Actualmente se esta a la espera de la respuesta por parte del OR a las dos alternativas presentadas por el MME en las cuales esta ejecutar el contrato con los usuarios actuales o iniciar el proceso de terminacion anticipada. Se realizaran reuniones durante el mes de noviembre para conocer el avance o postura de ELECTROHUILA

(APROBÓ)mvramirez,

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 288.716.163	**Valor Total Pagado**	$ 288.716.163

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-09-2021	1	primer desembolso vigencia del 2020	$ 144.358.082	Pagado
20-10-2021	2	2do,3er, 4to, 5to y 6to desembolsos recursos vigencia 2021 -DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 144.358.082	Pagado
24-11-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 28.871.616	Grabado
22-12-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 28.871.616	Grabado
16-02-2022	5	quinto desembolso vigencia 2021	$ 28.871.616	Grabado
17-03-2022	6	sexto desembolso vigencia 2021	$ 28.871.616	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosi No 1: Del 5 de abril de 2021 modifica la Cláusula Décima Segunda del contrato frente a las garantías Otrosi No 2 del 8 agosto 2021 ampliar el plazo de la etapa 1 del Contrato por cuarenta y cinco (45) días otrosí No 3 mediante la plataforma SECOP II en el cual se acuerda entre las partes prorrogar el plazo de ejecución de la etapa 2 del Contrato PRONE GGC No. 655 de 2020, por treinta (30) días, así las cosas, la nueva fecha de finalización del contrato sería el día tres (03) de marzo del 2023 y modificar el anexo 2 cronograma. Otrosi No 4: del 28 junio 2022 mediante memorando No 3- 3-2022-015473 del 21 de junio de 2022, la Dirección de Energía Eléctrica solicitó el reinicio y posterior prórroga hasta el 30 nov 2023 otrosí No 5: del 9 de diciembre de 2022 VL0 cambio clausula de desembolso.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Mediante Otrosí No 4 Del 28 Junio 2022 Solicitud De Prorroga - El Or Solicita 85 Días Adicionales Prorroga Hasta El 30 Nov 2023. El 17 De Agosto Mediante Memorando Se Solicitó Al Ggc Aprobación Póliza Otrosí No 4 Prone 655-2020, Pendiente De Trámite	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**



(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-658-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	San Carlos de Guaroa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MARIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Villa Maria

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101112930	$ 42.170.607		10-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	28-10-2021	**Fecha acta de inicio**	28-10-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	12-10-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-10-2021	29-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-10-2021	29-10-2021	%1,18	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-10-2021	17-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	17-11-2021	27-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-10-2021	29-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-10-2021	07-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	12-11-2021	20-11-2021	%1,17	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	12-11-2021	12-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-12-2021	10-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10-02-2022	12-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	12-03-2022	22-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	22-03-2022	01-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	22-03-2022	01-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	01-04-2022	11-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	11-04-2022	21-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	11-04-2022	21-04-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	11-04-2022	21-04-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-04-2022	01-05-2022	%5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos BT	01-04-2022	11-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	11-04-2022	21-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	11-04-2022	26-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	21-04-2022	05-01-2023	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	05-01-2023	15-01-2023	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	26-11-2022	24-07-2023	%7,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	24-07-2022	23-08-2022	%7,5	%100
Etapa 3	Inspectoría RETIE	23-08-2023	02-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	02-09-2023	12-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	12-09-2023	22-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	12-03-2022	26-04-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	22-09-2023	02-10-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	22-09-2023	02-10-2023	%3,33	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	02-10-2023	12-10-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	27-10-2041	**Fecha para liquidación contrato**	27-10-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-658-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	128	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100			**Avance contrato real**	%82	**Retraso contrato**	%18
Avance obra proyectado	%100			**Avance de obra real**	%224,85	**Retraso obra**	%-124,85
Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no allegó los soportes del informe mensual del operador de red (informe de interventoría, informe de fiducia, SEBRA, extracto, etc)	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 210.853.036	**Valor Total Pagado**	$ 84.341.214

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
21-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 84.341.214	Pagado
23-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 52.713.259	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 52.713.259	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 21.085.304	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 4 de abril de 2023 se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 658 de 2021, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución de la actividad de la construcción y puesta en operación hasta el 28 de octubre de 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí 2 PRONE GGC 658-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El cronograma presenta atrasos significativos, aún cuando se concedió la prórroga solicitada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 1 al Contrato PRONE 658 de 2021 el día 18 de octubre de 2022, estableciendo como fecha de finalización el 28 de junio de 2023	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 658-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 del 18 de octubre de 2022 al Contrato PRONE GGC 658 de 2021, el cual prorrogue el plazo de ejecución del Contrato por un término de siete (7) meses, es decir, hasta el 28 de junio de 2023. Otrosi No 2 del 4 abril 2023 prorrogar el plazo de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN por un término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 28 de octubre de 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 30 de agosto se solicitó otrosí No 1, pendiente de trámite por parte de GGC, vence plazo a prorrogar fecha de finalización el día 28 de octubre de 2022 más un mes de suspensión, vence 28 nov 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**



(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-661-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	03-08-2023 - 01-09-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto ?NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL”

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101112931	$ 95.127.110		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101112931	$ 95.127.110		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	11-11-2021	**Fecha acta de inicio**	11-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	06-02-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	11-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	01-12-2021	11-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21-11-2021	01-12-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	21-11-2021	11-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-12-2021	31-12-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	31-12-2022	20-01-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	01-07-2022	11-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	11-07-2022	21-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-09-2022	09-10-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	10-08-2022	09-09-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	09-09-2022	09-10-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	09-09-2022	09-10-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	09-09-2022	09-10-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	09-10-2022	08-11-2022	%5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos BT	11-07-2022	10-08-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	11-07-2022	10-08-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	10-08-2022	30-08-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	30-08-2022	19-09-2022	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	19-09-2022	29-09-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	11-07-2022	08-12-2022	%7,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	29-09-2022	29-10-2022	%7,5	%100
Etapa 3	Inspectoría RETIE	29-10-2022	27-04-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	27-04-2023	23-11-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	23-11-2023	23-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	01-07-2022	16-07-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	23-12-2023	22-01-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	23-12-2023	22-01-2024	%3,33	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	22-01-2024	06-02-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	10-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	10-11-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	415	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%86,78	**Avance contrato real**	%57,04	**Retraso contrato**	%29,74
Avance obra proyectado	%91	**Avance de obra real**	%98,19	**Retraso obra**	%-7,19

Ultimo informe Constratista	03-08-2023 - 01-09-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA suspendió el contrato de obra sin notificar de manera oportuna a la supervisión y mientras el contrato PRONE siguió en ejecución	**Acciones a realizar – último informe**	Se debe evaluar si las suspensiones que EMSA realiza al COntrato PRONE afectan la normal ejecución del proyecto y el cumplimiento de las actividades del cronograma en los plazos establecidos, si se afecta, se debe evaluar si este hecho puede configurar un presunto incumplimiento

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 475.635.550	**Valor Total Pagado**	$ 428.071.995

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
16-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 190.254.220	Pagado
20-12-2021	2	segundo desembolso vigencia 2022	$ 118.908.888	Pagado
29-12-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 118.908.887	Pagado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 47.563.555	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	1

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 26 De mayo De 2023 Se Publicó El Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 661 De 2021 Mediante El Cual Se Amplió El Plazo De Ejecución Hasta El 2 De marzo de 2024	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
El 25 de noviembre de 2022 se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 661 de 2021 mediante el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 2 de septiembre de 2023	24-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento del cronograma, aún cuando se concedió la prórroga al Contrato	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato el 08/08/2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi No 1 del 8 de agosto de 2021 MODIFICAR numeral 1 de la CLAUSULA SEGUNDA- EL PLAZO de finalización de la Actividad De Administración De La ConstrucciónY Puesta En Operación será hasta el 2 de abril del 2023. Otrosí No 2: del 28 de noviembre de 2022 prorroga el plazo de ejecución del Contrato por un término de cinco (5) meses, es decir, hasta el 2 de septiembre de 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
En ejecución según cronograma, EL PLAZO de finalización de la Actividad De Administración De La Construcción Y Puesta En Operación será hasta el 2 de abril del 2023. El 16 de septiembre se solicitó a GGC aprobación de póliza según otrosí No 1, pendiente de aprobación	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-676-2021	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	21-05-2023 - 19-06-2023
Departamento	Arauca	**Municipio**	Fortul	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Diana Marcela Palmera Aguilera	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	4944101026261	$ 1.672.763.678	15-02-2022	29-06-2024	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	4944101026261	$ 1.672.763.678	15-02-2022	29-06-2024	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	28-10-2021	**Fecha acta de inicio**	28-10-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	07-12-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28-10-2021	12-11-2021	%2,46	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	12-11-2021	19-11-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	19-11-2021	26-11-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	26-11-2021	03-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	03-12-2021	10-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	10-12-2021	17-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	17-12-2021	24-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-12-2021	31-12-2022	%1,14	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	31-12-2022	07-01-2022	%1,14	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	07-01-2022	14-01-2022	%1,14	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	14-01-2022	21-01-2022	%1,14	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21-01-2022	28-01-2022	%1,14	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	28-01-2022	17-02-2022	%2,45	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-02-2022	24-02-2022	%0,85	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	24-02-2022	03-03-2022	%0,85	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	03-03-2022	10-03-2022	%0,85	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	10-03-2022	03-06-2023	%61,4	%23,08
Etapa 3	Acta de recibo de obras	03-06-2023	10-06-2023	%1,43	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-06-2023	10-07-2023	%6,14	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	11-01-2023	15-06-2023	%1,03	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10-07-2023	09-08-2023	%1,67	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-07-2023	08-09-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	08-09-2023	07-11-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	07-11-2023	07-12-2023	%1,67	%0

Fecha de terminación del contrato	27-10-2041	**Fecha para liquidación contrato**	27-10-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	2324	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%0	**Avance contrato real**	%33,36	**Retraso contrato**	%-33,36
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%26	**Retraso obra**	%74

(APROBÓ)mvramirez,

Ultimo informe Constratista	21-05-2023 - 19-06-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	*No se adjuntó el soporte SEBRA de la consignación de rendimientos efectuada en el mes. *El valor de reintegro de rendimientos está mal diligenciado. Se aclara que se reintegraron $30 pesos el 24/05/2023 *En mayo se instaló herrajería para las estructuras de media tensión.	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 8.363.818.392	**Valor Total Pagado**	$ 3.345.527.357

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
21-02-2022	1	Primer desembolso, a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2021	$ 3.345.527.357	Pagado
03-05-2022	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2022	$ 2.090.954.598	Grabado
12-07-2022	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2022	$ 2.090.954.598	Grabado
11-10-2022	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022	$ 836.381.839	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
*El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	07-11-2023	30-11-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de mayo de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	09-10-2023	31-10-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	22-09-2023	30-09-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	08-08-2023	31-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023.	06-08-2023	15-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de marzo de 2023 se instaló herrajería (crucetas, diagonales, espárragos y collarines) para las estructuras de Media Tensión *El Operador de Red no ha cargado el informe correspondiente al mes de abril de 2023, en la plataforma AVANZAME	02-07-2023	15-07-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de marzo de 2023 se instaló herrajería (crucetas, diagonales, espárragos y collarines) para las estructuras de Media Tensión *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a marzo de 2023, en la plataforma AVANZAME	23-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de febrero de 2023 se instalaron estructuras de Baja Tensión para red trenzada, y se instalaron herrajes para estructuras de Media Tensión. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a febrero de 2023, en la plataforma AVANZAME	23-04-2023	30-04-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión. *Desde agosto de 2022 se han venido presentando restricciones para el ingreso al barrio, dónde se están realizando las obras, por parte de grupos al margen de la ley. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a enero de 2023 en la plataforma AVANZAME	26-03-2023	31-03-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión. *Desde agosto de 2022 se han venido presentando restricciones para el ingreso al barrio, dónde se están realizando las obras, por parte de grupos al margen de la ley.	08-02-2023	28-02-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión.	09-12-2022	31-12-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de instalación y cimentación de los postes para las redes de Media y baja Tensión	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 del 16 enero 2023: prorroga etapa 3 hasta julio 10 de 2023 y etapa 4 hasta 7 dic 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
No Se Ha Realizado Ninguna Modificación Contractual, En Ejecución Normal.	06-10-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-701-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	25-08-2023 - 23-09-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	San Martín	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PARAISO”

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	21-02-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	28-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-03-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-03-2022	27-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%72
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%78
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-05-2022	11-06-2022	%5	%67
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-05-2022	01-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-06-2022	21-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	21-06-2022	21-07-2022	%3	%99
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	21-07-2022	31-07-2022	%3	%92
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	31-07-2022	20-08-2022	%7,5	%39
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	20-08-2022	09-09-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	09-09-2022	16-05-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	27-11-2023	12-12-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	17-05-2023	01-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	02-04-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-12-2023	11-01-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	07-01-2024	06-02-2024	%3,33	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	06-02-2024	21-02-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	815	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%88	**Avance contrato real**	%56,5	**Retraso contrato**	%31,5
Avance obra proyectado	%94	**Avance de obra real**	%82,03	**Retraso obra**	%11,97

Ultimo informe Constratista	25-08-2023 - 23-09-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no presentó los docuemntos que se deben anexar al informe mensual del operador de red (informe de la interventoría, informe de fiducia, SEBRA, extracto, etc)	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 2.592.352.433	**Valor Total Pagado**	$ 1.036.940.973

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 1.036.940.973	Pagado
20-12-2021	2	segundo desembolso vigencia 2022	$ 648.088.108	Facturado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 648.088.109	Grabado
24-12-2021	4	Cuarto desembolso	$ 259.235.243	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se evidencian atrasos significativos en el cronograma aún cuando se concedió la prórroga solicitada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato PRONE GGC 701-21	14-10-2022		Alarma Apagada	Otrosi No. 1 PRONE 701-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
otrosi No 1 7 octubre 2022 prorroga etapa 3 y 4 le paraiso etapa 3 hasta el 17 marzo 2023 y etapa 4 hasta el 2 julio 2023. Otrosí No 2 prorroga etapa de administración hasta el 2 de septiembre de 2023 Otrosi No 2 Prorrogar en 2 meses más la actividad “1.5.1. Inspectoría RETIE” lo cual impacta la fecha final de la “ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN” cuya fecha de terminación quedaría el 2 de septiembre de 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Actividad de administración de la construcción y puesta en operación termina el 2 Enero 2023, Se Pide Prórroga 6 Meses Hasta 2 De Julio De 2023 El 8 De Septiembre Se Envía Memorando Solicitud De Otrosi No 1 Prone 701-2021, Pendiente De Trámite Por Modificación De Minuta De Otrosí Por Parte Del Ggc	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-702-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	24-09-2023 - 23-10-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Granada	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	2
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio El Paraiso

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	29-01-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	09-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	09-11-2022	09-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-12-2022	12-04-2023	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	12-04-2023	27-05-2023	%3	%85
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-05-2023	11-07-2023	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-05-2023	11-06-2023	%5	%86
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-05-2023	11-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-06-2023	26-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	12-04-2023	11-07-2023	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	11-07-2023	10-08-2023	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	10-08-2023	09-09-2023	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-09-2023	19-09-2023	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	30-11-2022	29-04-2023	%7,5	%56
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	29-04-2023	28-06-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	28-06-2023	08-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	30-11-2023	10-12-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	08-12-2023	23-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	28-03-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	05-01-2024	13-01-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	13-01-2024	21-01-2024	%3,33	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	21-01-2024	29-01-2024	%3,34	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	12-04-2023	12-05-2023	%3	%100

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-702-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	3100	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%84,16	**Avance contrato real**	%59,45	**Retraso contrato**	%24,71		
Avance obra proyectado	%93	**Avance de obra real**	%79,77	**Retraso obra**	%13,23		
Ultimo informe Constratista	24-09-2023 - 23-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no allegó los documentos soporte del informe del operador de red (informe de la interventoría, informe de la fiducia, SEBRA, extracto, etc)	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 12.025.194.532	**Valor Total Pagado**	$ 10.822.675.078

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 4.810.077.813	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.633	Pagado
24-12-2021	3	Tercer desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.632	Pagado
31-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.202.519.454	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
MEdiante Otrosí No. 2 publicado en la plataforma SECOP 2 el 25 de enero de 2023, se prorrogó el plazo de ejeccución del proecto el Paraíso hasta el 17 de octubre de 2023	20-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE GGC 702 de 2021	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo con el nuevo Otrosí, la finalización de la primera etapa del contrato quedó para el día 17/07/2023, sin embargo, a la fecha se siguen evidenciando atrasos significativos e incumplimientos en el nuevo cronograma	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 1 al Contrato el día 18 de octubre de 2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí 1 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 publicado el 18 de octubre de 2022, mediante el cual se prorrogó la fe-cha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 17 de julio de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO” y hasta el 19 de abril de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA”. Otrosí No. 2 publicado el 25 de enero de 2023, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 17 de octubre de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE RE-DES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO” y hasta el 19 de julio de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA”. Otrosi No 3 pendiente de trámite por GGC.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
La actividad de administración de la construcción y puesta en operación Termina El 17 Enero 2023, Pero El Proyecto “Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza” Finaliza El 19 De Octubre De 2022. El 30 De Agosto Se Pide Prórroga Por 6 Meses, Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC Por Cambio De Minuta	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-702-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	25-08-2023 - 23-09-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Granada	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	2
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	01-01-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	09-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	09-11-2022	18-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-11-2022	18-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%98
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-11-2022	06-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-11-2022	06-12-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-11-2022	06-12-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	06-12-2022	15-12-2022	%5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos BT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-11-2022	06-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	06-12-2022	15-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	15-12-2022	24-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	24-12-2022	20-05-2023	%7,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	20-05-2023	30-05-2023	%7,5	%100
Etapa 3	Inspectoría RETIE	30-05-2023	29-06-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	26-06-2023	04-07-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-07-2023	23-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	07-04-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	23-12-2023	26-12-2023	%3,33	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	26-12-2023	29-12-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	29-12-2023	01-01-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-702-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	54	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%88,94			**Avance contrato real**	%81,64	**Retraso contrato**	%7,3
Avance obra proyectado	%93			**Avance de obra real**	%238,3	**Retraso obra**	%-145,3
Ultimo informe Constratista	25-08-2023 - 23-09-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no allegó los soportes del informe del operador de red (informe de la interventoría, informe de fiducia, SEBRA, extracto, etc)	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 12.025.194.532	**Valor Total Pagado**	$ 10.822.675.078

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 4.810.077.813	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.633	Pagado
24-12-2021	3	Tercer desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.632	Pagado
31-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.202.519.454	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 702 de 2021, el día 25 de enero de 2023, con esta modificación se amplió el plazo del proyecto Nueva Esperanza hasta el día 19 de julio de 2023	20-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni los nuevos cronogramas según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó el Otrosí No. 1 al Contrato PRONE 702-21 el día 18 de octubre de 2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se evidencia atrasos significativos en el cronograma, aún cuando se suscribió el otrosí No. 1 accediendo a la solicitud presentada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 publicado el 18 de octubre de 2022, mediante el cual se prorrogó la fe-cha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 17 de julio de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO” y hasta el 19 de abril de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA”. Otrosí No. 2 publicado el 25 de enero de 2023, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 17 de octubre de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE RE-DES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO” y hasta el 19 de julio de 2023 para el proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA”. Otrosi No 3 pendiente de trámite por GGC.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
La actividad de administración de la construcción y puesta en operación Termina El 17 Enero 2023, Pero El Proyecto “Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza” Finaliza El 19 De Octubre De 2022. El 30 De Agosto Se Pide Prórroga Por 6 Meses, Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC Por Cambio De Minuta	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-705-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	21-08-2023 - 19-09-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RUBI el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RUBI

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113326	$ 724.618.482		02-02-2024	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113326	$ 724.618.482		02-02-2024	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	29-11-2021	**Fecha acta de inicio**	29-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-12-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-11-2021	19-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	19-12-2021	29-12-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-11-2021	09-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-12-2021	22-12-2022	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-12-2021	13-01-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	13-01-2022	14-03-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	14-03-2022	13-04-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	13-04-2022	23-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	23-04-2022	13-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	23-04-2022	23-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	23-05-2022	22-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	22-06-2022	22-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	22-06-2022	07-07-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	22-06-2022	27-06-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	07-07-2022	22-07-2022	%5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos BT	23-05-2022	12-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	23-05-2022	12-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	12-06-2022	02-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	22-07-2022	11-08-2022	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	11-08-2022	10-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	10-09-2022	06-08-2023	%7,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	06-08-2023	05-09-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	05-09-2023	05-10-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	05-10-2023	04-11-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-11-2023	04-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	13-04-2023	28-04-2023	%2	%-50
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	04-12-2023	14-12-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	04-12-2023	09-12-2023	%3,33	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	09-12-2023	14-12-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	28-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	28-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1280	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%85,97	**Avance contrato real**	%28,65	**Retraso contrato**	%57,32
Avance obra proyectado	%95	**Avance de obra real**	%26,27	**Retraso obra**	%68,73

Ultimo informe Constratista	21-08-2023 - 19-09-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no allegó los documentos que se deben anexar al informe mensual del Operador de Red (informe de fiducia, informe de interventoría, extracto, SEBRA, etc), re rechaza el informe, además EMSA ha suspendido el Contrato de obra sin notificar de manera oportuna ala supervisión, esta situación puede afectar el desarrollo y cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato si se tiene en cuenta que mientras EMSA suspende sus contratos, el contrato PRONE permanece en ejecución	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 3.623.092.413	**Valor Total Pagado**	$ 1.449.236.965

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2022	$ 1.449.236.965	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 905.773.103	Facturado
24-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 905.773.104	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 362.309.241	Grabado



(APROBÓ)mvramirez,

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
EL 4 de abril de 2023 se publicó el Otrosí No. 4 al Contrato PRONE GGC 705 de 2021, mediante el cual se prorrogó el plazo de la actividad de construcción y puesta en operación hasta el 17 de diciembre de 2023	30-05-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 705 de 2021 el 7 de febrero de 2023, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 17 de agosto de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Memo solicitu Otrosí No. 3 PRONE GGC 705-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma de acuerdo con el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosí No. 1 publicado el 14 de diciembre de 2021 modifica el plazo. otrosí No 2 del 31 de agosto de 2022 modifica el plazo de etapa de construcción y puesta en operación hasta el 17 de junio de 2023, modifica etapa 3 y 4 modificación No 1 del 14 de diciembre de 2021 corrección de la fecha de terminación en sistema electrónico del Contrato en mención al 28 de noviembre de 2041. Otrosi No 3 del 7 de febrero de 2023 prorroga etapa de admon 2 meses más. Otrosi No 4 del 4 de abril de 2023 prorrogar el plazo de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 17 de diciembre de 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
En Ejecución Normal, Mediante Otrosí No 2 Del 31 De Agosto De 2022 Modifica El Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 17 De Junio De 2023, Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-706-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	20-09-2023 - 19-10-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Puerto Gaitán	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional -SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ACACIOS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ACACIOS

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113334	$ 379.936.899		27-01-2042	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113334	$ 379.936.899		27-01-2042	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113334	$ 379.936.899		27-01-2042	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	29-11-2021	**Fecha acta de inicio**	29-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-01-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-11-2021	19-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	19-12-2021	29-12-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-11-2021	09-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-12-2021	22-12-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-12-2021	13-01-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	13-01-2022	14-03-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	14-03-2022	13-04-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	13-04-2022	28-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	25-05-2022	27-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-04-2022	28-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-06-2022	27-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-07-2022	26-08-2022	%3	%62
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-07-2022	26-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-07-2022	06-08-2022	%5	%50
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	27-07-2022	06-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	28-05-2022	17-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	17-06-2022	17-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	28-05-2022	17-06-2022	%3	%98
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	07-07-2022	27-07-2022	%3	%80
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	27-07-2022	06-08-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	06-08-2022	04-03-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	05-03-2023	01-10-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	01-10-2023	31-10-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	31-10-2023	30-11-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30-11-2023	30-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	13-04-2022	28-04-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	01-11-2023	10-11-2023	%3,33	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-11-2023	09-01-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	10-01-2024	25-01-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	28-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	28-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	969	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%83,84	**Avance contrato real**	%49,7	**Retraso contrato**	%34,14		
Avance obra proyectado	%91	**Avance de obra real**	%68,57	**Retraso obra**	%22,43		
Ultimo informe Constratista	20-09-2023 - 19-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no allegó informe de fiducia, SEBRA, extracto...	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.899.684.499	**Valor Total Pagado**	$ 759.873.800

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 759.873.800	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022 - Pago RECHAZADO a la fecha de 21-09-2023.	$ 474.921.125	Rechazado
24-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 474.921.124	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 189.968.450	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se publicó Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 706-21 el 4 de abril de 2023, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 8 de febrero de 2024	23-04-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 706 de 2021 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución del Contrato hasta el 8 de agosto de 2023	23-02-2023		Alarma Apagada	Otrosí No. 2 PRONE 706-21	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma de acuerdo con el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato el día 8 de agosto de 2022.	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 706-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
otrosí No 1 del 31 de agosto de 2022 modifica etapa de construcción y pesta en operación hasta el 8 de junio de 2023, modifica etapa 3 y 4. d) Otrosí No. 2 publicado el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 8 de agosto de 2023 con la finalización del proyecto “NORMA-LIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ACACIOS”.Otrosi No 3 del 4 de abril de 2023 prorrogar el plazo de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, a partir de la ACTIVIDAD 1.4.2 DE LA ETAPA 4 "SUMINISTRO DE CABLE Y HERRAJES E INSTALACION DE ACOMETIDAS" por 6 meses, esto es, hasta el 8 de febrero de 2024	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
En Ejecución, Mediante Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022 Modifica Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 8 De Junio De 2023, Modifica Etapa 3 (4 Abril 2023) Y 4 (8 Junio 2023)	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-707-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	20-09-2023 - 19-10-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL BRILLANTE el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL BRILLANTE

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113335	$ 598.762.661		15-01-2024	Cardinal Compañía de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113335	$ 598.762.661		15-01-2024	Cardinal Compañía de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	29-11-2021	**Fecha acta de inicio**	29-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	10-04-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-11-2021	15-01-2023	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	15-01-2023	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-11-2021	19-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	19-12-2021	29-12-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-11-2021	15-01-2023	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-11-2021	09-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-12-2021	22-12-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	21-12-2021	20-01-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20-01-2022	21-03-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	21-03-2022	20-04-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	20-04-2022	30-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	30-04-2022	20-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	30-04-2022	30-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	30-05-2022	29-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	29-06-2022	29-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	29-06-2022	19-07-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-06-2022	09-07-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	19-07-2022	08-08-2022	%5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos BT	30-05-2022	19-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	30-05-2022	19-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	19-06-2022	09-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	08-08-2022	28-08-2022	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	28-08-2022	17-09-2022	%3	%99,99
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-09-2022	15-09-2023	%7,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	16-04-2023	15-11-2023	%7,5	%100
Etapa 3	Inspectoría RETIE	15-11-2023	15-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	24-12-2023	23-01-2024	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-02-2024	02-03-2024	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	15-09-2022	30-09-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	11-03-2024	21-03-2024	%3,33	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	21-03-2024	31-03-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	31-03-2024	10-04-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	28-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	28-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1731	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%81,05	**Avance contrato real**	%82	**Retraso contrato**	%-0,95		
Avance obra proyectado	%83	**Avance de obra real**	%159,27	**Retraso obra**	%-76,27		
Ultimo informe Constratista	20-09-2023 - 19-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no anexó documentos (informe insterventoría - informe fiducia -SEBRA - extracto, etc)	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 5.987.626.612	**Valor Total Pagado**	$ 5.388.863.951

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 2.395.050.645	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 1.496.906.653	Pagado
23-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 1.496.906.653	Pagado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 598.762.661	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 15 de abril de 2023 se publicó el Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 707-21, el cual prorrogó el plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de abril de 2024	23-04-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 PRONE 707-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 707 de 2021 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 15 de noviembre de 2023	21-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 707 -21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato PRONE GGC 707-21	14-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 707-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi No 1 prorroga etapa 3 hasta 9/05/2023 y etapa 4 hasta 15 junio 2023 Otrosi No 2 del 13 marzo 2023 rorroga administración hasta el 2 de septiembre de 2023 Otrosi No 3 del 14 abril 2023 Ampliar el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación" por un término de 152 días calendario, para el proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL BRILLANTE"	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Vence Contrato El 15 De Enero De 2023, El 8 De Septiembre Se Envía Memorando Solicitud De Otrosi No 1 Prone 707-2021, Pendiente De Trámite Por Modificación De Minuta De Otrosí Por Parte Del Ggc	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-735-2019	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Arauca	**Municipio**	Fortul	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Cristian Camilo Sterling Lasso	**Apoyo Jurídico**	Sebastián Moyano de Belalcázar	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-90580				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS VILLA LUCÍA Y RAMÍREZ MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101020703	$ 472.558.265	20-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020703	$ 1.181.395.663	20-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101020703	$ 472.558.265	20-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020703	$ 1.181.395.663	20-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101020703	$ 472.558.265		17-02-2040	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020703	$ 472.558.265		19-12-2039	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	20-12-2019	**Fecha acta de inicio**	20-12-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	05-06-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	20-12-2019	04-01-2020	%3,52	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	04-01-2020	11-01-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	11-01-2020	18-01-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Realización de socializacion y verificación de usuarios.	18-01-2020	22-01-2020	%0,94	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	22-01-2020	25-01-2020	%0,7	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	25-01-2020	01-02-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-02-2020	08-02-2020	%1,64	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-02-2020	15-02-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación	15-02-2020	22-02-2020	%1,64	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	22-02-2020	08-03-2020	%2,03	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	08-03-2020	26-03-2020	%2,43	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	26-03-2020	30-03-2020	%0,54	%0
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	31-03-2020	09-07-2021	%43,4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	09-07-2021	24-07-2021	%1,4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	24-07-2021	20-04-2022	%25,2	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	20-04-2022	05-05-2022	%3,26	%0
Etapa 4	Acta de entrega de redes e inventarios para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM	05-05-2022	20-05-2022	%3,26	%0
Etapa 4	Finalización del plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación.	20-05-2022	05-06-2022	%3,48	%0

Fecha de terminación del contrato	19-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	19-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-735-2019-01	17-05-2023	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE el plazo de ejecución de la etapa 1 del Contrato Interadministrativo PRONE GGC 735 de 2019, por ciento cincuenta (150) días, así las cosas, la nueva fecha de finalización del la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato sería el 05 de junio del 2022.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 2.362.791.325	**Valor Total Pagado**	$ 1.181.395.663

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 1.181.395.663	Aprobado
26-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 708.837.398	Pagado
16-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 472.558.265	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se suscribe por las partes el Acta de Terminación y Balance Financiero por las partes, con fecha de suscripción el 26 de agosto de 2023.	01-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosí No 1 del 5 de noviembre de 2021, se prorroga la actividad de administración hasta el 05 de junio de 2022. Otrosí No 2 del 05 de junio de 2022, se incluyen dentro del cronograma los plazos para la suscricpción del Acta de Terminación y Balance Financiero.Solicitado el 2 junio/22 prórroga incluye item informes vence 5/09/2022 acta (3 meses sgts a terminación y terminación 5/03/23, 6 meses sgts a terminacion) Otrosi No 3 del 3 de marzo de 2023 adiciona plazo para suscripción de acta de terminación (amplia plazo hasta 9 meses) pendiente de firma del OR enviada 18 abril. Otrosí No 4 del 4 de junio de 2023: Ampliar el plazo para la suscripción del Acta de terminación y balance financiero por dos meses, es decir hasta el 04 de agosto de 2023. ACTA DE TERMINACIÓN Y BALANCE SUSCRITA EL 25 AGOSTO 2023	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-751-2019	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Arauca	**Municipio**	Tame	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Cristian Camilo Sterling Lasso	**Apoyo Jurídico**	Sebastián Moyano de Belalcázar	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-90581				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, LAS BRISAS Y LOS CRISTALES MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101020702	$ 160.659.483	18-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020702	$ 401.648.707		21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101020702	$ 160.659.483	18-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020702	$ 401.648.707		21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101020702	$ 160.659.483	18-12-2019	21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44-101020702	$ 401.648.707		21-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44- 101020702	$ 401.648.707		06-02-2040	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	49-44- 101020702	$ 80.329.741		08-12-2039	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44- 101020702	$ 160.659.483		06-02-2040	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	09-12-2019	**Fecha acta de inicio**	20-12-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	05-06-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	20-12-2019	04-01-2020	%3,52	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	04-01-2020	11-01-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	11-01-2020	18-01-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Realización de socializacion y verificación de usuarios.	18-01-2020	22-01-2020	%0,94	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	22-01-2020	25-01-2020	%0,7	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	25-01-2020	01-02-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	01-02-2020	08-02-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-02-2020	15-02-2020	%1,64	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación	15-02-2020	22-02-2020	%1,64	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	22-02-2020	08-03-2020	%2,03	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	08-03-2020	26-03-2020	%2,43	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	26-03-2020	30-03-2020	%0,54	%0
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	31-03-2020	09-07-2021	%43,4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	09-07-2021	24-07-2021	%1,4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	24-07-2021	20-04-2022	%25,2	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	20-04-2022	05-05-2022	%3,26	%0
Etapa 4	Acta de entrega de redes e inventarios para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM	05-05-2022	20-05-2022	%3,26	%0
Etapa 4	Finalización del plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación.	20-05-2022	05-06-2022	%3,48	%0

Fecha de terminación del contrato	08-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	08-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-751-2019-01	17-05-2023	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE el plazo de ejecución de la etapa 1 del Contrato Interadministrativo PRONE GGC 751 de 2019, por ciento cincuenta (150) días, así las cosas, la nueva fecha de finalización del la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato sería el 05 de junio del 2022.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

(APROBÓ)mvramirez,

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%50	Valor Total del Contrato	$ 803.297.413	Valor Total Pagado	$ 401.648.707

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 401.648.707	Facturado
20-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 240.989.224	Pagado
22-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 160.659.483	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se suscribe el Otrosí No. 5, el cual prorroga la suscripción de Acta de Terminación y Balance Financiero hasta el 02 de noviembre de 2023.	01-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para El Mes De Mayo Se Recibe Por Parte De ENELAR Solicitud De Modificación Para Prorrogar El Plazo De Suscripción Del Acta De Terminación Y Balance Financiero Mediante Otrosí No. 4; Se Tramita Y Se Remite Al GGC Para Revisión.	01-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 del 5 de noviembre de 2021, se prorroga la actividad de administración hasta el 05 de junio de 2022. Mediante Otrosí No 2 del 05 de junio de 2022, se incluyen dentro del cronograma los plazos para la suscricpción del Acta de Terminación y Balance Financiero.Solicitado el 2 junio/22 prórroga incluye item informes vence 5/09/2022 acta (3 meses sgts a terminación y terminación 5/03/23, 6 meses sgts a terminacion) Otrosí 3 del 3 de marzo de 2023: amplia plazo 3 meses más para acta de terminación y balance hasta 5 junio 2023. Otrosí No 4 del 4 junio de 2023: Ampliar el plazo para la suscripción del Acta de terminación y balance financiero por tres meses, es decir hasta el 03 de septiembre de 2023. Otrosí No 5 del 31 de agosto de 2023: Amplia plazo para suscripción del acta de terminación y balance financiero por (2) dos meses, es decir hasta el 02 de noviembre de 2023.	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-753-2019	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Veronica Lesmes Cepeda	**Apoyo Jurídico**	Magda Carolina Rodriguez Gonzalez	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	E.F. - EMSA E.S.P. - PRONE GGC 753 DE 2019				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	12 GU078949	$ 34.596.750		04-05-2040	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12 GU078949	$ 86.491.875		05-03-2040	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	06-03-2020	**Fecha acta de inicio**	06-03-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance

Fecha de terminación del contrato	05-03-2040	**Fecha para liquidación contrato**	05-03-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-753-2019-01		CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE el plazo de ejecución de la etapa de administración y puesta en operación del Contrato PRONE GGC N° 753 de 2019, hasta el 30 de enero de 2022.
GGC-753-2019-01		CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE el plazo de ejecución de la etapa de administración y puesta en operación del Contrato PRONE GGC N° 753 de 2019, hasta el 30 de enero de 2022.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 172.983.749	**Valor Total Pagado**	$ 172.983.749

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
04-12-2020	1	primer desembolso vigencia 2019 - Pago RECHAZADO a la fecha de 07-12-2020.	$ 86.491.875	Pagado
23-03-2021	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 51.895.125	Pagado
16-09-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 34.596.750	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosi 1 del 9 de julio de 2021 modificatorio de la etapa de administración y puesta en operación hasta el 30 de enero de 2022. Otrosí No 2 del 1 de octubre de 2021 prorroga el plazo dela actividad 3 de la etapa de administración y puesta en operación hasta el 21 de marzo de 2022. Otrosí No 3 radicado el 14 de dic en GGC para modificaicón plazo fecha para acta de terminación y balance hasta el 21 marzo 2023 APROBADO, EN TRAMITE DE FIRMA DEL OR dic 19. Otrosi No 4 de 15 de marzo de 2023 adiciona plazo suscribir acta por 12 meses.	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-754-2019	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Veronica Lesmes Cepeda	**Apoyo Jurídico**	Magda Carolina Rodriguez Gonzalez	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	E.F. - EMSA E.S.P. - PRONE GGC 754 DE 2019				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL BARRIO SAN RAFAEL SECTOR JUAN BOSCO I EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	12 GU079175	$ 28.645.569		26-04-2040	CONFIANZA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	GU079175	$ 71.613.922		26-02-2040	CONFIANZA

Fecha de suscripción	27-02-2020	**Fecha acta de inicio**	27-02-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance

Fecha de terminación del contrato	26-02-2040	**Fecha para liquidación contrato**	26-02-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-754-2019-01		CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE el plazo de ejecución de la etapa de administración y puesta en operación del Contrato PRONE GGC N° 754 de 2019, hasta el 27 de enero de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE el Anexo N° 2 ?cronograma? del Contrato PRONE GGC N° 754 de 2019

(APROBÓ)mvramirez,

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-754-2019-01		CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE el plazo de ejecución de la etapa de administración y puesta en operación del Contrato PRONE GGC N° 754 de 2019, hasta el 27 de enero de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE el Anexo N° 2 ?cronograma? del Contrato PRONE GGC N° 754 de 2019

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 143.227.844	**Valor Total Pagado**	$ 143.227.844

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
24-12-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 71.613.922	Pagado
24-03-2021	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 42.968.353	Pagado
09-09-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 28.645.569	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi 1 del 9 de julio de 2021 modificatorio de la etapa de administración y puesta en operación hasta el 27 de enero de 2022. Otrosí No 2 del 1 de octubre de 2021 prorroga el plazo dela actividad 3 de la etapa de administración y puesta en operación hasta el 19 de marzo de 2022. OTROSI No 2 en secop Otrosí No 3 radicado el 14 de dic en GGC para modificaicón plazo fecha para acta de terminación y balance hasta el 19 marzo 2023 Otrosi No 4: ampliacion plazo para acta de terminación y balance hasta el 19 de junio 2023.	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-768-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Cartagena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ELECTRICARIB - PRONE - BARRIO - LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Barrio Esperanza Sector Navidad

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025964	$ 742.828.174	27-12-2019	13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025964	$ 742.828.174	27-12-2019	13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100025964	$ 297.131.270	27-12-2019	13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	15-01-2020	%0,61	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	07-01-2020	14-01-2020	%0,85	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	15-01-2020	29-01-2020	%0,85	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%0
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	SI	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-768-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 1.485.656.348	**Valor Total Pagado**	$ 1.188.525.078

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 742.828.174	Pagado
19-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 VL0	$ 445.696.904	Pagado
14-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 297.131.270	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Mediante comunicación 2-2023-005927, la Supervisión avala la Terminación Anticipada del Contrato, teniendo en cuenta informe allegado por el OR donde se indica que el 80% de los usuarios se encuentran en zona de alto riesgo, lo que afecta considerablemente el presupuesto del contrato.	26-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el OR solicitó la prorroga de la suspensión para finalizar los tramites con la alcaldía de Cartagena y determinar la procedencia o no de la terminación anticipada del contrato por afectación de zonas de alto riesgo en el area del proyecto.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se encuentra suspendido desde el 12 de julio del presente año, y se prorrogó la suspensión hasta el 12 de noviembre, a la fecha la alcaldía de Cartagena sigue sin dar claridad frente a las zonas de alto riesgo indicadas en informe presentado por la oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena.	18-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, el OR indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El OR ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron APU comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 768 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 768 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador". Otrosi No 3 actualiza cronograma termina plazo el 1 de abril de 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El Contrato Se Encuentra Suspendido. Suspensión No 1 Del 12 De Julio De 2022 Suspende Por Un Termino De 2 Meses Es Decir Hasta El 12 De Septiembre De 2022, Se Pidió Prorroga Por Por 60 Días Vence El 11 De Noviembre.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-774-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Tierralta	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ELECTRICARIB - PRONE - BARRIO - SBN 20 DE JULIO				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 20 DE JULIO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Barrio Sbn 20 De Julio

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107283	$ 125.232.252		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107283	$ 313.080.631		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107283	$ 125.232.252		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107283	$ 313.080.631		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	31-12-2020	03-01-2020	%0,63	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	26-11-2020	10-02-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	11-02-2021	09-03-2021	%0,42	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	10-03-2021	02-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	10-03-2021	02-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-05-2021	02-07-2021	%2,52	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,33	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Giro Anticipos	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-774-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	La Supervisión indica al OR en diferentes comunicaciones que es responsabilidad de este último cubrir los excedentes frente a las variaciones de costos, a la fecha el OR no ha atendido los requerimientos de la supervisión de iniciar las obras. La supervisión radicó en GGC informes de incumplimiento.	**Acciones a realizar – último informe**	Ante el próximo vencimiento de la etapa 4 del cronograma, la supervisión solicita a GGC pronunciamiento sobre notificación de informe de incumplimientos radicados.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 626.161.262	**Valor Total Pagado**	$ 500.929.010

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 313.080.631	Pagado
26-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 187.848.379	Pagado
21-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 125.232.252	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El vencimiento de la actividad de Administración y Puesta en Operación finaliza el 31-10-22, el OR sigue sin adelantar proceso de adjudicación de obras, no atiende los requerimientos realizados y que están relacionados a las variaciones de precios. La Supervisión adelanta ante el GGC notificación de posibles incumplimientos.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha del reporte de avance del contrato, el OR mantiene solicitud de aportes adicionales por parte del MME que permitan cubrir los aumentos en los costos de los materiales, la Supervisión ha indicado de manera clara y reiterada que el OR debe dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales por lo a la fecha una adición de recursos por parte del MME no es viable.	18-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato no presenta avance con relación al reporte anterior, persiste la renuencia del OR a realizar el ajuste de los presupuestos para así evitar que el proceso de adjudicación de obra quede desierto. Entre las partes se mantienen las mesas de trabajo con la finalidad de encontrar soluciones a las situaciones que derivaron en la declaratoria desierta de los procesos previos adelantados por AFINIA.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 774 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 774 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Realizó Elaboración Y Remisión Memorando No 3-2022-012152 De Informe De Incumplimiento Contractual En El Contrato Prone 774-2019	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-775-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Arjona	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ELECTRICARIB - PRONE - BARRIO - EL LIMONAR				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL LIMONAR, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

Alcance del Contrato

Barrio El Limonar

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ 100025968	$ 879.745.212	27-12-2019	13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ 100025968	$ 351.898.085	27-12-2019	13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ 100025968	$ 879.745.212	27-12-2019	13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	31-12-2020	03-01-2020	%0,63	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	26-11-2020	10-02-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	11-02-2021	09-03-2021	%0,4	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	10-03-2021	02-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	10-03-2021	02-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-05-2021	02-07-2021	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,33	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Giro Anticipos	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2020	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	09-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	23-12-2019	30-12-2020	%0,63	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	26-11-2020	10-02-2021	%0,85	%0
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	11-02-2021	09-03-2021	%0,42	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	10-03-2021	02-07-2021	%2,54	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	10-03-2021	02-07-2021	%2,54	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-05-2021	02-07-2021	%2,54	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Giro Anticipos	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%4,98	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-775-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	La Supervisión indica al OR en diferentes comunicaciones que es responsabilidad de este último cubrir los excedentes frente a las variaciones de costos, a la fecha el OR no ha atendido los requerimientos de la supervisión de iniciar las obras. La supervisión radicó en GGC informes de incumplimiento.	**Acciones a realizar – último informe**	Ante el próximo vencimiento de la etapa 4 del cronograma, la supervisión solicita a GGC pronunciamiento sobre notificación de informe de incumplimientos radicados.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 1.759.490.424	**Valor Total Pagado**	$ 1.407.592.339

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-04-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 879.745.212	Pagado
24-09-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 527.847.127	Pagado
24-03-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 351.898.085	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El vencimiento de la actividad de Administración y Puesta en Operación finaliza el 31-10-22, el OR sigue sin adelantar proceso de adjudicación de obras, no atiende los requerimientos realizados y que están relacionados a las variaciones de precios. La Supervisión adelanta ante el GGC notificación de posibles incumplimientos.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del reporte de avance del contrato, el OR mantiene solicitud de aportes adicionales por parte del MME que permitan cubrir los aumentos en los costos de los materiales, la Supervisión ha indicado de manera clara y reiterada que el OR debe dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales por lo a la fecha una adición de recursos por parte del MME no es viable.	18-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, el OR indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El OR ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron APU comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 775 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 775 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Realizó Elaboración Y Remisión Memorando No 3-2022-012153 De Informe De Incumplimiento Contractual En El Contrato PRONE 775-2019	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-788-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Cartagena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO MEMBRILLAL				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO MEMBRILLAL SECTORES VILLA FRIDE, LA CEIBA, VILLA CHIRRY, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio Membrillal Sectores Villa Fride, La Ceiba, Villa Chirry

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025963	$ 541.903.773		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100025963	$ 216.761.509	23-11-2020	13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025963	$ 541.903.773		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-788-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%13,8	**Retraso contrato**	%86,2
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha, No Se Tiene Certificación De Alto Riesgo Por Falta De Información Para Que La Alcaldía Pueda Emitir El Concepto *Se Remite A Oficina De Gestión Del Riesgo Y Desastres De Cartagena De Indias Para Certificación De No Zona Alto Riesgo Según Corresponda. *Se Solicito A La Interventoría Dar Respuesta Frente Al Concepto Emitido Por La Oficina De Gestión Del Riesgo. *Interventoría Indica Que La Información No Es Suficiente Para Conocer La Viabilizarían Del Proyecto E Caribemar Solicita Alcance A Oficina De Gestión Del Riesgo. Se Realizo Suspensión N°1 Desde 13-07-2022 Hasta El 13-09-2022 Y Prorroga A La Suspensión N°1 Del Contrato Desde 11-09-2022 Hasta El 10-11-2022, , La Interventoría Informo Que El Contrato De Interventoría A Los Contratos PRONE 2019 Fue Suspendido Por El Termino De 60 Días Desde El 28 De Septiembre De 2022, a la fecha el contrato fue reiniciado desde el día 11 de noviembre , el operador de red realizo solicitud de actualización de cronograma y de terminación anticipada del contrato.	**Acciones a realizar – último informe**	Reiterar El Cumplimiento De Obligaciones Del Operador De Red Debido A Que El Segundo Proceso De Contratación De Obras Fue Declarado Desierto, Realizar Seguimiento A La Rta. De Oficina Y Gestión Del Riesgo Sobre Alcance De Certificación De No Zona Alto Riesgo Según Corresponda, Realizar Seguimiento A Las Acciones Tomadas Por El O.R Con Respecto A Zonas De Alto Riesgo Con El Ente Territorial, realizar seguimiento a la actualización de cronograma que a la fecha esta en tramite , se realizara elevación de la solicitud de terminación anticipada del contrato al CAPRONE.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 1.083.807.545	**Valor Total Pagado**	$ 867.046.036

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 541.903.773	Pagado
20-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 325.142.264	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 216.761.509	Grabado



(APROBÓ)mvramirez,

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre Se Tiene Concepto Técnico firmado por sus partes De La Terminación Anticipada Del Contrato Revisado Por Parte Del Apoyo Financiero y Apoyo Jurídico Del Grupo De Supervisión, a la fecha se remitió para dar inicio a la proyección del acta de terminación anticipada del contrato Prone GGC 789 19 .	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de septiembre se tiene Concepto Técnico De La Terminación Anticipada Del Contrato revisado por parte del apoyo financiero del grupo de supervisión ya que el O.R. remitió Acta de terminación y liquidación del E.F., Rendición Final Del Encargo Fiduciario y certificación bancaria donde indica que la cuenta a la fecha esta CANCELADA.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha Se continua Trabajando En El Concepto Técnico De La Terminación Anticipada Del Contrato Y Se Continua A La Espera Del Cierre De La Cuenta De La Fiducia Y La Rendición Final Del Encargo Fiduciario.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha se esta trabajando en el concepto técnico de la terminación anticipada del contrato y se continua a la espera del cierre de la cuenta de la fiducia y la rendición final del encargo fiduciario.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 4 De julio De 2023, Se Tiene Como Avance A La Terminación Anticipada Del Contrato Prone-Ggc-788-19 Que La Fiducia Reintegro Los Recursos No Ejecutados Al Tesoro Nacional, Caribemar De La Costa También Allego Informe Final De Interventoría e informe final de operador de red como el Soporte De Los Rendimientos Generados Por La Fiducia.	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A 31 de mayo de 2023, se tiene como avance a la terminación anticipada del contrato PRONE-GGC-788-19 que la Fiducia reintegro los recursos no ejecutados al tesoro nacional, Caribemar de la costa Tambien allego Informe Final de Interventoria y soporte de los rendimientos generados por la fiducia.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad se tiene que Mediante Comunicación 2-2023-005927, La Supervisión Avala La Terminación Anticipada Del Contrato, Teniendo En Cuenta Informe Allegado Por El Or Donde Se Indica Que mas de El 20% De Los Usuarios Se Encuentran En Zona De Alto Riesgo, Lo Que Afecta Considerablemente El Presupuesto Del Contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha Se Realizó Actualización De Cronograma Con Fecha Final Del Proyecto del Día 31 De Marzo De 2023, O.R. Solicita la terminación anticipada del contrato La Dirección de Energía Eléctrica en el mes de marzo de 2023 envió a O.R aval de terminación anticipada del contrato.	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta mora en la entrega de informes de operador de red e interventoría de los periodos diciembre de 2022 y de enero 2023, se realizó actualización de cronograma con fecha final del proyecto el día 31 de mayo de 2023, Esta supervisión elevó solicitud de terminación anticipada del contrato por parte de operador de red al CAPRONE.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante El Mes De Agosto El Contrato No Presentó Avance En Su Cronograma Ni En Campo, El O.R. Indico Que Los Dos Procesos De Adjudicación De Obra Fueron Declarados Desiertos, El Primero Debido A Que Los Oferentes No Cumplían Con Los Requisitos Mínimos Establecidos Por Afinia Y El Segundo Debido A Los Incrementos En Los Costos De Los Materiales Del Mercado Actual Vs Los Precios Aprobados Por El Caprone En Su Momento. El O.R. Ha Solicitado Al Mme Aportar Los Recursos Excedentes Para Cubrir Los Incrementos, Para Lo Cual Remitieron A.P.U. Comparativos Para Soportar Los Mencionados Incrementos. A La Fecha Las Partes No Han Llegado A Una Solución Que Permita La Ejecución De Los Contratos.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato reiniciado desde el día 11-12-2022, el Operador de red por correo electrónico el día 27-12-2022 envió informe correspondiente al mes de noviembre de 2022.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se Realizaron Tramite De Prórroga N°1 De La Suspensión N°2 Del Contrato Por Por 1 Mes Vence El 11 Diciembre De 2022.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizaron tramite de Prórroga N°2 de la suspensión N°1 del contrato por Por 1 Mes Vence El 11 diciembre de 2022.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha se ha realizado la suspensión N°1 desde 13-07-2022 hasta el 12-11-2022 y prorroga a la suspensión N°1 del contrato desde 12-09-2022 hasta el 12-11-2022..	04-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	04-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 del 30 de septiembre de 2020, en el que se efectúa la cesión del contrato de Electricaribe a Afinia Otrosí No. 2 del 13 de diciembre de 2021: Ampliación de plazo de la terminación de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación y anexo No 2. Otrosí No 3 actualización del cronograma según suspensiones.	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Póliza Inicial Y Aprobación. Póliza Otrosí No 1 Y Aprobación. Póliza Otrosí No 2: Aprobada 15 Febrero/ 22	04-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El Plazo Del Contrato Va Hasta El 31 Octubre 2022, Se Pidió Suspensión 1 El 13 De Julio Hasta El 13 Septiembre, El 12 Septiembre Se Pidió Prórroga Por 2 Meses Vence El 12 Noviembre, Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC.	04-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-789-2019	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Bolívar	**Municipio**	Cartagena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO SAN BERNARDO				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN BERNARDO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio San Bernardo

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025962	$ 449.974.637		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	cumplimiento	$ 179.989.855		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	cumplimiento	$ 179.989.855		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025962	$ 449.974.637		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-03-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	11-12-2022	26-12-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	27-12-2022	03-01-2023	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	27-12-2022	11-01-2023	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	12-01-2023	27-01-2023	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	28-01-2023	27-02-2023	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	28-02-2023	15-03-2023	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-03-2023	31-03-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	SI	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-789-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%13,8	**Retraso contrato**	%86,2
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 899.949.273	**Valor Total Pagado**	$ 719.959.418

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 449.974.637	Pagado
26-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020 valor liquido cero VL0	$ 269.984.782	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 179.989.855	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 de octubre de 2023 El contrato se encuentra En Trámite De Terminación Anticipada , Toda Vez Que En Comité Caprone N°36 Del 11 Septiembre De 2023 El Comité Acordó Autorizar La Terminación Anticipada Del Contrato Prone-Ggc-788-19, el O.R manifestó que a le fecha esta realizando los tramites de la devolución de los recursos no ejecutados al tesoro Nacional por parte del E.F.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha, El Contrato se encuentra reiniciado y en trámite de terminación anticipada , toda vez que en comité CAPRONE N°36 Del 11 Septiembre De 2023 el comité acordó autorizar la terminación anticipada del contrato PRONE-GGC-788-19.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha, El Contrato continua Suspendido Hasta El 25 De Septiembre De 2023, O.R. solicito la terminación anticipada del contrato toda vez que El Ente Territorial Certifico Que Las Cartas Catastrales Del Proyecto No Corresponden Al Barrio San Bernardo Si No Al Barrio Nelson Mandela, adicional se envió presentación del contrato para ser evaluada por el Comité CAPRONE la solicitud del O.R.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha, Se Tiene Que El Contrato esta Suspendido hasta el 25 de septiembre de 2023, En El Mes De Julio De 2023, Como Avance En La Solicitud De Verificación De Zonas De Alto Riesgo, el ente territorial emite respuesta a la solicitud de Caribemar de la Costa donde certifico que las cartas catastrales del proyecto no corresponden al barrio San Bernardo si no al barrio nelson mandela.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 4 De julio De 2023, Se Tiene Que El Contrato Sigue Suspendido, en el mes de junio de 2023 se suscribió acta de Prorroga a la suspensión del contrato por un termino de 90 días , Como Avance En La Solicitud De Verificación De Zonas De Alto Riesgo Se realizo Mesa De Trabajo El Día 7 De Junio De 2023 Con La Alcaldía De Cartagena De Indias, donde Caribemar de la Costa se comprometió a solicitar aclaración de la información emitida por la alcaldía y a la fecha el ente territorial no ha emitido ninguna respuesta a la solicitud del Operador de Red.	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 31 de mayo de 2023, se tiene que el contrato sigue suspendido, como avances en la solicitud de verificación de zonas de alto riesgo se programo mesa de trabajo para el día 7 de junio de 2023 con la alcaldía de Cartagena de Indias, entre otras gestiones adelantadas por Ministerio y O.R.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como Novedad Se Tiene Que Debido A La No Procedencia De La Solicitud De Terminación Anticipada Del Contrato , Operador De Red Envía Solicitud De Suspensión Del Contrato Por Tal Motivo Y Por Las Razones Expuestas Se Suscribió El Día 30 De Marzo De 2023 Acta De Suspensión N°3 Por Un Termino De 90 Días.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha Operador De Red Presenta Mora En La Entrega De Informes De Operador De Red E Interventoría De Los Periodos Diciembre De 2022 Y De Enero, febrero 2023, Se Realizó Actualización De Cronograma Con Fecha Final Del Proyecto El Día 31 De Marzo De 2023, Esta Supervisión Respecto A La Solicitud De Terminación Anticipada Del Contrato envió al O.R. respuesta de no procedente la terminación anticipada del contrato , actualmente se adelanta tramite de suspensión del contrato para seguir tramite de verificación de zonas de alto riesgo según corresponda.	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta mora en la entrega de informes de operador de red e interventoría de los periodos diciembre de 2022 y de enero 2023, se realizó actualización de cronograma con fecha final del proyecto el día 31 de marzo de 2023, Esta supervisión respecto a la solicitud de terminación anticipada del contrato por parte de operador de red no ve procedente elevar la solicitud al CAPRONE.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato reiniciado desde el día 11-12-2022, el Operador de red por correo electrónico el día 27-12-2022 envió informe correspondiente al mes de noviembre de 2022.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizo prorroga N°1 a las suspension N°2 por un mes y vence desde el 11 de diciembre de 2022	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 789 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 789 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador". Otrosí No 3 ajuste de cronograma según suspensión vence 31 marzo 2023.	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-790-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Tierralta	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio Sbn La Paz Sector Los Canales

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107281	$ 331.381.828		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107281	$ 331.381.828		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107281	$ 331.381.828		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107281	$ 331.381.828		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-790-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.



(APROBÓ)mvramirez,

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100		
Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 1.656.909.142	**Valor Total Pagado**	$ 1.325.527.314

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019 - Pago RECHAZADO a la fecha de 01-08-2020.	$ 828.454.571	Pagado
19-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 497.072.743	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 331.381.828	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, como Novedad En El Mes De Julio Por Parte De Gestión Contractual indicaron que ya se realizo la primer audiencia del contrato y en este momento están analizando la etapa probatoria del posible incumplimiento del contrato.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha 4 De julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad En El Mes De junio De 2023 Se Realizó la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 790 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 790 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Remitió A Contractual Informe De Incumplimiento Para Posible Imposición De Multa Debido A Los Atrasos Que Presenta El Cronograma, El Or Alega Variación De Precios Del Mercado, El 12 Agosto Se Remitió A Contractual Ajuste Al Informe De Incumplimiento, Pendiente De Trámite Por GGC	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Test 1 bitácora juridica	08-09-2022	30-09-2022	Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-791-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Lorica	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO SBN EL PORTAL DEL NORTE				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN EL PORTAL DEL NORTE, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Elctricas Barrio Sbn El Portal Del Norte

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107276	$ 507.807.152		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107276	$ 1.269.517.880		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107276	$ 507.807.152		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107276	$ 1.269.517.880		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-791-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 2.539.035.759	**Valor Total Pagado**	$ 2.031.228.607

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 1.269.517.880	Pagado
19-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 761.710.728	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 507.807.152	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, como Novedad En El Mes De Julio Por Parte De Gestión Contractual indicaron que ya se realizo la primer audiencia del contrato y en este momento están analizando la etapa probatoria del posible incumplimiento del contrato.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha , Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad Gestión contractual informo que El día 4 De julio De 2023 Se adelantara la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 791 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 791 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Remitió A Gestión Contractual Memorando Por Posible Incumplimiento Y Solicitud De Multa, Ggc Solicitó Ajustar El Memorando, El 12 Agosto Se Remitió A Contractual Ajuste Al Informe De Incumplimiento, Se Encuentra Pendiente De Trámite Por Parte Del Ggc., El Or Alega Variación De Precios Del Mercado.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-792-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Cereté	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO VILLA CELINA				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO VILLA CELINA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio Villa Celina

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107277	$ 400.281.999	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107277	$ 1.000.704.998	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107277	$ 400.281.999	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107277	$ 1.000.704.998	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-792-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 2.001.409.995	**Valor Total Pagado**	$ 1.601.127.996

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 1.000.704.998	Pagado
20-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 600.422.999	Pagado
16-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 400.281.999	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha , Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad Gestión contractual informo que El día 4 De julio De 2023 Se adelantara la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 792 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 792 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Remitió A Gestión Contractual Memorando Por Posible Incumplimiento Y Solicitud De Multa, Ggc Solicitó Ajustar El Memorando, El 12 Agosto Se Remitió A Contractual Ajuste Al Informe De Incumplimiento, Se Encuentra Pendiente De Trámite Por Parte Del Ggc., El Or Alega Variación De Precios Del Mercado.	04-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-793-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Ariguaní El Díficil	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANÍ, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio San Jose De Ariguani

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101103235	$ 49.268.699	27-12-2019	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101103235	$ 123.171.747	27-12-2019	12-12-2039	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101103235	$ 49.268.699	27-12-2019	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101103235	$ 123.171.747	27-12-2019	12-12-2039	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-793-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 246.343.494	**Valor Total Pagado**	$ 197.074.795

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 123.171.747	Pagado
26-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 73.903.048	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 49.268.699	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, como Novedad En El Mes De Julio Por Parte De Gestión Contractual indicaron que ya se realizo la primer audiencia del contrato y en este momento están analizando la etapa probatoria del posible incumplimiento del contrato.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha 4 de julio de 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad Gestión contractual informo que El día 5 De julio De 2023 Se adelantara la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 793 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 793 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Remitió A Gestión Contractual Memorando Por Posible Incumplimiento Y Solicitud De Multa, Ggc Solicitó Ajustar El Memorando, El 12 Agosto Se Remitió A Contractual Ajuste Al Informe De Incumplimiento, Se Encuentra Pendiente De Trámite Por Parte Del Ggc., El Or Alega Variación De Precios Del Mercado.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**



(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-795-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Bolívar	**Municipio**	San Cristóbal	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio La Plaza Sector La Candelaria

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025961	$ 60.264.626		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100025961	$ 120.529.252		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025961	$ 60.264.626		13-12-2022	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-795-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%13,8	**Retraso contrato**	%86,2
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 602.646.259	**Valor Total Pagado**	$ 482.117.007

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
03-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 301.323.130	Pagado
25-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 180.793.878	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 120.529.252	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, como Novedad En El Mes De Julio Por Parte De Gestión Contractual indicaron que ya se realizo la primer audiencia del contrato y en este momento están analizando la etapa probatoria del posible incumplimiento del contrato.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha 4 de julio de 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad Gestión contractual informo que El día 5 De julio De 2023 Se adelantara la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 795 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 795 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Remitió A Gestión Contractual Memorando Por Posible Incumplimiento Y Solicitud De Multa, Ggc Solicitó Ajustar El Memorando, El 12 Agosto Se Remitió A Contractual Ajuste Al Informe De Incumplimiento, Se Encuentra Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC., El OR Alega Variación De Precios Del Mercado.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-796-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Ariguaní El Difícil	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO LAS MATAS				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MATAS, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio Las Matas

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101103236	$ 31.412.627	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101103236	$ 78.531.567	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101103236	$ 31.412.627	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101103236	$ 78.531.567	30-12-2020	13-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-796-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 157.063.134	**Valor Total Pagado**	$ 125.650.507

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 78.531.567	Pagado
19-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 47.118.940	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 31.412.627	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, como Novedad En El Mes De Julio Por Parte De Gestión Contractual indicaron que ya se realizo la primer audiencia del contrato y en este momento están analizando la etapa probatoria del posible incumplimiento del contrato.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha 4 de julio de 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad Gestión contractual informo que El día 6 De julio De 2023 Se adelantara la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 796 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 796 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Remitió A Gestión Contractual Memorando Por Posible Incumplimiento Y Solicitud De Multa, Ggc Solicitó Ajustar El Memorando, El 12 Agosto Se Remitió A Contractual Ajuste Al Informe De Incumplimiento, Se Encuentra Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC, El OR Alega Variación De Precios Del Mercado.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-797-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Ariguaní El Díficil	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO ALEJANDRIA				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALEJANDRIA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio Alejandria

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107274	$ 80.752.201		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025961	$ 201.880.502		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107274	$ 80.752.201		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100025961	$ 201.880.502		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-797-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 403.761.004	**Valor Total Pagado**	$ 323.008.803

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
10-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 201.880.502	Pagado
26-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 121.128.301	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 80.752.201	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, como Novedad En El Mes De Julio Por Parte De Gestión Contractual indicaron que ya se realizo la primer audiencia del contrato y en este momento están analizando la etapa probatoria del posible incumplimiento del contrato.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha 4 de julio de 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad Gestión contractual informo que El día 6 De julio De 2023 Se adelantara la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 797 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 797 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Remitió A Gestión Contractual Memorando Por Posible Incumplimiento Y Solicitud De Multa, Ggc Solicitó Ajustar El Memorando, El 12 Agosto Se Remitió A Contractual Ajuste Al Informe De Incumplimiento, Se Encuentra Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC., El OR Alega Variación De Precios Del Mercado.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-799-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Tierralta	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN MONTEVIDEO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Normalizacion De Redes Electricas Barrio Sbn Montevideo

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107273	$ 275.743.775		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107273	$ 689.359.437		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	31-10-2022	%0,61	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2020	08-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	09-01-2020	29-01-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	30-01-2020	19-02-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	20-02-2020	01-03-2020	%0,41	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	02-03-2020	01-05-2020	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,42	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-07-2021	16-08-2021	%1,34	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Ordenes de Compra	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	27-06-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-799-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%16,34	**Retraso contrato**	%83,66
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	A la fecha se notificó a operador de red de la Vigencia 2021 que desde el 1-01-2023 serán recursos expirados en rta. A las diferentes comunicaciones enviadas AFINIA envió comunicación de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Se realizo y envió la rta. A la solicitud del O.R. en cuanto al ajuste de presupuesto del contrato y suspensión del mismo mediante comunicación 2-2022-025429, se emitió respuesta a propuesta de ejecución de contratos PRONE mediante comunicación de radicado 2-2022-027558 donde indico la reiteración de solicitud de revisión y actualización de precios del contrato PRONE, se envió rta. a la solicitud de ajuste de precios, El contrato de interventoría a los contratos PRONE 2019 fue suspendido por el termino de 60 días desde el 28 de septiembre de 2022, Segundo proceso contratación de obra del contratos PRONE se declaró Desierto, el contrato PRONE encuentra en atraso y su etapa 4 venció el día 31 de octubre de 2022., a la fecha se remitió memorando de presunto incumplimiento a grupo de gestión contractual.	**Acciones a realizar – último informe**	Emitir Rta. a solicitud de radicado 1-2022-047253 del 25-11-22 donde indica asumirá costos de la ejecución del proyecto y adicional solicita valor liquido cero para la vigencia 2021, Reiterar el cumplimiento de obligaciones del operador de red debido a que el segundo proceso de contratación de obras fue declarado desierto, realizar seguimiento al memorando presentado a posible incumplimiento, realizar seguimiento a las acciones a los contratos de interventoría que se encontraba suspendido por dos meses.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 1.378.718.874	**Valor Total Pagado**	$ 1.102.975.099

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
03-07-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 689.359.437	Pagado

(APROBÓ)mvramirez,

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
20-11-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 413.615.662	Pagado
22-06-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 275.743.775	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A 30 De Octubre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De octubre De 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	30-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A 30 de Septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, No Se Tiene Ninguna Novedad En El Mes De septiembre de 2023 Por Parte De Gestión Contractual Acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 1 De septiembre De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, En el mes de agosto de 2023 No se tiene ninguna Novedad Por Parte De Gestión Contractual acerca Del Posible Incumplimiento Del Contrato.	01-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Julio De 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, como Novedad En El Mes De Julio Por Parte De Gestión Contractual indicaron que ya se realizo la primer audiencia del contrato y en este momento están analizando la etapa probatoria del posible incumplimiento del contrato.	31-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS



(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A La Fecha 4 de julio de 2023, Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Y Como Novedad Gestión contractual informo que El día 12 De julio De 2023 Se adelantara la primera Audiencia Pública De Proceso Sancionatorio	04-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A La Fecha 31 De Mayo De 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022, adicional El Grupo De Gestión Contractual No Ha Compartido O Indicado Ninguna Novedad Acerca De La Diligencia Administrativa Sobre Presunto Incumplimiento Del Contrato.	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha 3 de mayo de 2023 Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, El Grupo De Gestión Contractual no ha compartido o indicado ninguna novedad acerca de la Diligencia Administrativa sobre presunto incumplimiento del contrato.	03-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Operador De Red Continua Con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De Octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, Se envió al Grupo De Gestión Contractual Del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas en el mes de marzo de 2023 Gestión Contractual manifiesta que está definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera y que se Se espera, a más tardar el 31 de marzo de 2023, remitir la citación para adelantar la audiencia pública de incumplimiento	02-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Operador De Red continua con El Cronograma Anexo Dos Vencido Desde El Día 31 De octubre De 2022 Por Tal Motivo Su Último Informe Cargado Es El Referente Al Periodo De Octubre. Adicional, se continua en espera de respuesta por parte del Grupo De Gestión Contractual del Ultimo Memorando Con Fecha De Día 2 De Diciembre De 2022, Donde Se Atendieron Las Ultimas Observaciones Sugeridas, operador de red no ha notificado ninguna avance al proyecto.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha operador de red presenta el cronograma anexo dos vencido desde el día 31 de octubre de 2022 por tal motivo su ultimo informe cargado es el referente al periodo de octubre. Adicional, el grupo de gestión contractual no ha dado respuesta al ultimo memorando con fecha de día 2 de diciembre de 2022, donde se atendieron las ultimas Observaciones Sugeridas.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitieron memorando de presunto incumplimiento del día 13 de mayo a de 2022 al grupo de gestión contractual, En respuesta a los memorandos anteriores, el Grupo de Gestión contractual realizó devolución de los informes de incumplimiento, por medio de memorando con radicado No 3-2022-013870 del 3 de junio de 2022, solicitando aclaración y ajuste a los memorandos de incumplimiento. En respuesta al memorando anterior se remitió oficio con radicado No. 3- 2022-020014 del 12 de agosto de 2022 dando alcance a las solicitudes realizadas el 15 de mayo de 2022. A la fecha la oficia de Gestión Contractual no ha notificado a esta dependencia del inicio de los procesos administrativos sancionatorios. Mediante radicado del 3-2022-025971 del 27 de octubre de 2022, El grupo de gestión contractual indico algunas Observaciones, en rta. se remitieron memorandos el día 2 de diciembre de 2022 atendiendo nuevamente las observaciones sugeridas.	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, El O.R. indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El O.R. ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron A.P.U. comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 799 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 799 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**



(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-501-2022	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Norte de Santander	**Municipio**	Abrego	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	60	**Número de proyectos**	1
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER" el ADMINISTRADOR ejecutará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y normalizar la infraestructura construida con el operador de red incumbente

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	22-08-2022	**Fecha acta de inicio**	22-08-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	08-09-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	22-08-2022	06-09-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.	02-09-2022	17-09-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	07-09-2022	07-10-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	08-10-2022	18-10-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	02-09-2022	17-09-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-09-2022	21-09-2022	%1,66	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	22-09-2022	07-10-2022	%1,66	%0
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	08-10-2022	15-10-2022	%1,66	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	19-10-2022	08-11-2022	%1,15	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	09-11-2022	08-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-09-2022	08-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/opermisos de pasonecesarias.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar e cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con e nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	15-01-2023	30-01-2023	%1,15	%0
Etapa 2	Replanteo de obras	31-01-2023	02-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Apertura de huecos	07-02-2023	09-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de postes MT	14-02-2023	31-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	01-03-2023	31-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de transformadores	14-04-2023	14-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de protecciones	14-04-2023	14-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	14-04-2023	14-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Apertura de huecos	07-02-2023	09-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	14-02-2023	16-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	01-03-2023	31-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Instalación de puestas a tierra BT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de medidores	08-04-2023	08-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	08-04-2023	08-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Inspectoría RETIE	26-04-2023	26-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	27-05-2023	26-06-2023	%5	%0
Etapa 2	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	07-02-2023	22-02-2023	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-06-2023	10-07-2023	%5	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el ADMINISTRADOR y el interventor.	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 3	Entrega de todos los documentos ,soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0
Etapa 3	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10-07-2023	08-09-2023	%2,52	%0

Fecha de terminación del contrato	07-06-2023	**Fecha para liquidación contrato**	04-12-2023	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100			**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100			**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100
Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 11.892.523.345	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
13-09-2022	1	Primer desembolso anticipo vigencia 2022	$ 5.946.261.672	Grabado
30-09-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 1.189.252.334	Grabado
11-10-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 2.378.504.669	Grabado
28-10-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.189.252.334	Grabado
26-12-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 594.626.167	Grabado
21-12-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 594.626.169	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosi No 2 del 22 de septiembre de 2022 modifica literal a) y b) y elomina parágrafo cláusla 4 (forma de desdembolso) elimina literal b subnumelar 1.1 numeral 1 cláusula décima (garantias) Otrosí No 2 del 18 de julio 2023 modifica redacción cláusula del plazo	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-599-2020	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	01-11-2022 - 30-11-2022
Departamento	Arauca	**Municipio**	Cravo Norte	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	**Apoyo técnico**	Manuela Alejandra Guaranguay Solarte	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 599 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101023996	$ 159.102.467	17-02-2021	25-12-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023996	$ 397.756.168	17-02-2021	25-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101023996	$ 159.102.467	17-02-2021	25-12-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023996	$ 397.756.168	17-02-2021	25-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	17-02-2021	**Fecha acta de inicio**	17-02-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	01-11-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	17-02-2021	03-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	17-02-2021	14-02-2023	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	19-03-2021	26-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	19-03-2021	05-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	05-04-2021	20-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	20-04-2021	05-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	05-05-2021	18-05-2021	%1,5	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	18-05-2021	28-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	28-05-2021	20-06-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	20-06-2021	27-06-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-06-2021	12-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-07-2021	28-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	28-07-2021	27-08-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	27-08-2021	27-09-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	27-09-2021	28-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-10-2021	12-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	12-11-2021	27-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-11-2021	12-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	12-12-2021	20-12-2021	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	20-12-2021	28-12-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	28-12-2022	05-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	05-01-2022	04-02-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	04-02-2022	07-03-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	07-03-2022	22-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	22-03-2022	07-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	07-04-2022	20-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	20-04-2022	05-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	05-05-2022	20-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	20-05-2022	05-06-2022	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	05-06-2022	11-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	11-03-2023	04-06-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	27-08-2021	03-09-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	04-06-2023	04-07-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito	17-09-2022	16-11-2022	%2,5	%0

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	03-08-2023	17-09-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.	31-12-2022	01-11-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	16-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	16-02-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-599-2020-01	17-11-2022	Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	173	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%0	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%0		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%64,9	**Retraso obra**	%35,1		
Ultimo informe Constratista	01-11-2022 - 30-11-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se rechaza avance ya que no se adjunta informe de interventoria	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 795.512.335	**Valor Total Pagado**	$ 715.961.102

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 397.756.168	Pagado
25-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 106.068.312	Pagado
13-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 106.068.312	Pagado
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 106.068.311	Pagado
23-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 39.775.617	Grabado
23-03-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 39.775.617	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
12 OCTUBRE SE REINICIÓ. SE SUSCRIBIÓ. OTROSÍ No 1 del 12 d eoctubre de 2022 PRORROGA ETAPA 3 Y 4 estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 1 de noviembre del 2023.	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Contrato Suspendido, Suspensión No 1 Del 15 Junio 2022 Por Dos Meses. Prórroga Suspensión Del 12 Agosto 2022 Por Dos Meses (Vence Octubre 14 Del 2022)	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-773-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	16-10-2022 - 31-10-2022
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Ariguaní El Dífícil	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	Marcela Patricia Araujo Colina	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ELECTRICARIB - PRONE - BARRIO - VILLA CARMEN				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO VILLA CARMEN, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

Barrio Villa Carmen

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107284	$ 45.690.749		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107284	$ 114.226.873		12-12-2039	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101107284	$ 45.690.749		13-12-2022	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107284	$ 114.226.873		12-12-2039	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	31-12-2020	07-01-2020	%0,63	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	27-10-2020	26-11-2020	%0,85	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	26-11-2020	10-02-2021	%0,84	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	11-02-2021	09-03-2021	%0,42	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	10-03-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	10-03-2021	02-07-2021	%2,54	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-05-2021	02-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	24-06-2021	09-07-2021	%2,54	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	06-07-2021	26-07-2021	%0,85	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	27-07-2021	06-08-2021	%0,41	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	27-07-2021	16-08-2021	%1,33	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	17-08-2021	06-09-2021	%1,33	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	07-09-2021	27-09-2021	%1,33	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	28-09-2021	13-10-2021	%1	%0
Etapa 3	Replanteo	28-09-2021	18-10-2021	%4	%0
Etapa 3	Giro Anticipos	19-10-2021	18-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Suministro de materiales	03-12-2021	15-06-2022	%7	%0
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	10-12-2021	12-07-2022	%30	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	13-07-2022	28-07-2022	%6	%0
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	29-07-2022	05-08-2022	%2	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	29-07-2022	13-08-2022	%4	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	14-08-2022	29-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	30-08-2022	29-09-2022	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	30-09-2022	15-10-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	16-10-2022	31-10-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-773-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	



(APROBÓ)mvramirez,

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%17,67	**Retraso contrato**	%82,33
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	16-10-2022 - 31-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	La Supervisión indica al OR en diferentes comunicaciones que es responsabilidad de este último cubrir los excedentes frente a las variaciones de costos, a la fecha el OR no ha atendido los requerimientos de la supervisión de iniciar las obras. La supervisión radicó en GGC informes de incumplimiento.	**Acciones a realizar – último informe**	Ante el próximo vencimiento de la etapa 4 del cronograma, la supervisión solicita a GGC pronunciamiento sobre notificación de informe de incumplimientos radicados.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 228.453.745	**Valor Total Pagado**	$ 182.762.996

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
21-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 114.226.873	Pagado
26-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 68.536.124	Pagado
14-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 45.690.749	Grabado
21-05-2020	4	Pago No.4	$ 313.080.631	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El vencimiento de la actividad de Administración y Puesta en Operación finaliza el 31-10-22, el OR sigue sin adelantar proceso de adjudicación de obras, no atiende los requerimientos realizados y que están relacionados a las variaciones de precios. La Supervisión adelanta ante el GGC notificación de posibles incumplimientos.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Durante el mes de agosto el contrato no presentó avance en su cronograma ni en campo, el OR indico que los dos procesos de adjudicación de obra fueron declarados desiertos, el primero debido a que los oferentes no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por AFINIA y el segundo debido a los incrementos en los costos de los materiales del mercado actual vs los precios aprobados por el CAPRONE en su momento. El OR ha solicitado al MME aportar los recursos excedentes para cubrir los incrementos, para lo cual remitieron APU comparativos para soportar los mencionados incrementos. A la fecha las partes no han llegado a una solución que permita la ejecución de los contratos.	03-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No. 1 de cesión de fecha 30 de septiembre de 2020, el contrato PRONE GGC No. 773 de 2019 fue cedido de Electricaribe a Caribemar. Otrosi No 2 del 13 diciembre 2021 se amplió el plazo de la Etapa De Finalización de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación del contrato PRONE GGC 773 de 2019, hasta el 31 de octubre del 2022, se modificó el cronograma, se modificó la forma de pago y se adicionó la cláusula décima del contrato"obligaciones del operador".	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
El 13 De Mayo Se Realizó Elaboración Y Remisión Memorando No 3-2022-012120 De Informe De Incumplimiento Contractual En El Contrato Prone 773-2019	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

(APROBÓ)mvramirez,

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-704-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	09-11-2023	**Periodo Informe**	25-08-2023 - 23-09-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON DE POMPEYA NUEVO AMANECER, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MONICA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL OASIS los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio El Oasis

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-09-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	13-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	03-12-2021	13-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	08-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100

(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	08-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	08-11-2021	26-11-2022	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	28-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-03-2022	07-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-03-2022	07-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	17-04-2022	27-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	17-04-2022	27-04-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	17-04-2022	27-04-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	27-04-2022	07-05-2022	%5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos BT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	17-04-2022	27-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-04-2022	07-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	07-05-2022	17-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-05-2022	14-10-2022	%7,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-10-2022	13-11-2022	%7,5	%100
Etapa 3	Inspectoría RETIE	13-11-2022	23-12-2022	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	23-12-2022	21-02-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	21-02-2023	20-08-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	21-02-2023	08-03-2023	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20-08-2023	09-09-2023	%3,33	%0



(APROBÓ)mvramirez,

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20-08-2023	09-09-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	09-09-2023	24-09-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	38	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%53,01	**Retraso contrato**	%47		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%95,54	**Retraso obra**	%4,46		
Ultimo informe Constratista	25-08-2023 - 23-09-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no allegó los documentos que se deben anexar al informe mensual del Operador de Red (informe de fiducia, informe de interventoría, extracto, SEBRA, etc), re rechaza el informe	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.803.402.100	**Valor Total Pagado**	$ 721.360.840

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 721.360.840	Pagado
20-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022 - Pago RECHAZADO a la fecha de 21-09-2023.	$ 450.850.526	Rechazado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 450.850.524	Facturado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso	$ 180.340.210	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

(APROBÓ)mvramirez,

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se Publicó El Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 704 De 2021 El 21 de marzo de 2023, Mediante El Cual Se Prorrogó El Plazo De Ejecución Del Proyecto El Oasis Hasta El 9 De Octubre De 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 704 de 2021 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del proyecto El Oasis hasta el 9 de junio de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma según el nuevo cronograma aprobado mediante Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El nuevo cronograma acordado mediante Otrosí No. 1 del 30 de agosto y corrección del mismo del 12 de octubre de 2022, presenta atrasos significativos por parte de EMSA S.A. E.S.P., se debe requerir al OR sobre el cumplimiento de tales actividades	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022, Modifica Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 23 De Abril De 2023 Y Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**



(APROBÓ)mvramirez,