Bogotá D.C. 11 de octubre de 2019

Doctor:
**JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ**
**Director de Dotaciones Escolares SED – supervisor contratos CO1.PCCNTR.1024516 y CO1.PCCNTR.1024325 de 2019**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL**
**Av. El Dorado No. 66 - 63**
Ciudad.

**Asunto:** DECIMO INFORME SEMANA DEL 7 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO: CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito relacionar las actividades realizadas:

| ÍTEM | ELEMENTO | ACTIVIDADES |
|---|---|---|
| 1 | MARMITA 250 LITROS | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>INICIO DEL PROCESO DE ENSAMBLE EN LA PARTE DE SOLDADURAS. |
| 2 | MARMITA 200 LITROS | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>INICIO DEL PROCESO DE ENSAMBLE EN LA PARTE DE SOLDADURAS. |
| 3 | SARTEN BASCULANTE X 150 LITROS | EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE. |
| 4 | SARTEN BASCULANTE X 80 LITROS | EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE. |
| 5 | ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 7 | HORNO COMBI X 20 GAVETAS O BANDEJAS | EN PROCESO DE IMPORTACIÓN.<br>LLEGADA DE LAS PRIMERAS CINCO UNIDADES QUE INCLUYEN KIT DE INSTALACIÓN.<br>PENDIENTE LLEGADA DE ACCESORIOS. |
| 8 | MANTENEDOR X 6 GAVETAS | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 9 | MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 Kl x Hora | COMPRA AL IMPORTADOR.<br>SE RECIBEN 8 UNIDADES Y SE INICIA PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LAS TREINTA RESTANTES.<br>SE INICIA CONSECUCIÓN DE LOS 456 DISCOS A SUMINISTRAR.<br>EN PROCESO DE IMPORTACIÓN. |
| 10 | LICUADORA INDUSTRIAL X 8 LITROS | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 11 | LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 12 | BAÑO MARIA X 4 AZAFATES GAS | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 13 | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 14 | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 15 | CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| 17 | BASCULA DIGITAL 1 a 600 KILOS | MERCANCÍA DISPONIBLE POR COMPONENTES PARA ENSAMBLE.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE. |
| 18 | GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS | EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS. EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS. |
| 19 | MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES | EN PROCESO DE IMPORTACIÓN.<br>LLEGADA DE LAS PRIMERAS CINCO UNIDADES QUE INCLUYEN KIT DE INSTALACIÓN.<br>PENDIENTE FABRICACIÓN DE MESONES SEGÚN PLIEGOS. |
| 20 | MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos | LLEGADA DEL MATERIAL DE ACERO PARA TRAZAR LAS PRIMERAS UNIDADES.<br>EN PROCESO DE ENSAMBLE Y SOLDADURA DE LAS PRIMERAS UNIDADES. |
| NOTA: EL 10 DE OCTUBRE SE REALIZÓ PRIMERA ENTREGA AL COLEGIO EL ENSUEÑO, Y PRIMERA ENTREGA AL COLEGIO MADELENA DE LOS ELEMENTOS QUE YÁ SE ENCONTRABAN DISPONIBLES. | | |

- Visitamos el día jueves 10 de octubre de 2019 en horas de la mañana el Ingeniero Néstor Pinilla, el ingeniero Jhon Walter Ortiz Pérez, e Imanro SAS, los colegios El Ensueño y el colegio Rogelio Salmona (Madelena), realizando las siguientes entregas:

| COLEGIO: EL ENSUEÑO | | |
|---|---|---|
| **COD** | **DESCRIPCIÓN EQUIPO ENTREGADO.** | **CANT** |
| 5 | ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA | 1 |
| 6 | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | 1 |
| 11 | LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS | 1 |
| 13 | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO | 1 |
| 18 | GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS | 1 |
| 19 | MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES (Pendiente mesones y jabones) | 1 |
| 20 | MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos | 1 |

## FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

| COLEGIO: ROGELIO SALMONA (MADELENA) | | |
|---|---|---|
| **COD** | **DESCRIPCIÓN EQUIPO ENTREGADO.** | **CANT** |
| 6 | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | 2 |
| 11 | LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS | 1 |
| 13 | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO | 1 |
| 18 | GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS | 1 |
| 20 | MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos | 1 |
| 6 | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | 2 |

| | |
|---|---|
| **Número del contrato:** CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019 | **Número de cronograma:**1<br>**Valor inicial:** $ 6.320.143.303 |
| **Objeto:** Adquirir dotación de cocina para los colegios del Distrito Capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaría de Educación del Distrito. | **Fecha de suscripción:** 12/07/2019<br>**Plazo de ejecución:** 08/01/2020<br>**Fecha de inicio:** 31/07/2019<br>**Fecha de terminación:** 08/01/2020 |

| LUGAR DE ENTREGA (COLEGIO BENEFICIADO) | LISTADO DE ELEMENTOS Y/O MATERIALES ENTREGADOS | CANT Y FECHA DE ENTREGA | ELEMENTOS Y/O MATERIALES PENDIENTES A ENTREGAR | FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA | DIFICULTADES PRESENTADAS | %EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EL ENSUEÑO** | ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **EL ENSUEÑO** | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **EL ENSUEÑO** | LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **EL ENSUEÑO** | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **EL ENSUEÑO** | GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **EL ENSUEÑO** | MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES (Pendiente mesones y jabones) | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **EL ENSUEÑO** | MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **ROGELIO SALMONA (MADELENA)** | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | 2 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **ROGELIO SALMONA (MADELENA)** | LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROGELIO SALMONA (MADELENA)** | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **ROGELIO SALMONA (MADELENA)** | GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **ROGELIO SALMONA (MADELENA)** | MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos | 1 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |
| **ROGELIO SALMONA (MADELENA)** | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | 2 10/10/19 | Pendiente instalación | 10/10/2019 | N/A | N/A |

Lo anterior en cumplimiento del contrato de la referencia en la cláusula segunda, numeral 11.

Atentamente,

**INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS. Sigla: IMANRO SAS.**
**Nit: 900.165.784-9**
Representante Legal: Víctor Manuel Romero Piñeros. / C.C. # 79.672.218 de Bogotá.
Dirección: Calle 4B # 53C-18. / Ciudad: Bogotá D.C / Cel 3164695660
Correo electrónico: imanro@hotmail.com