INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3696 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
"OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA."

CONTRATISTA: A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: 1,5 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **74.028.755,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **74.028.755,00**

PLAZO ACUMULADO: **1,5 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____			PRESENTES					
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
1	710.1.1	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	u	39	$ 550.000,00	$ 21.450.000,00			+	1	$ 550.000,00			40	$ 22.000.000,00
2	710.1.3	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	u	15	$ 625.000,00	$ 9.375.000,00			-	10	$ 6.250.000,00			5	$ 3.125.000,00
3	700.1	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	13682	$ 2.000,00	$ 27.364.000,00								13682	$ 27.364.000,00
4	700.3	700-22		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	67	$ 24.100,00	$ 1.614.700,00			+	236,51	$ 5.700.000,00			303,51	$ 7.314.700,00
5	701.1.1	701-22		TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	u	1711	$ 8.000,00	$ 13.688.000,00								1711	$ 13.688.000,00
Ajuste al peso																	
*	VALOR TOTAL BASICO DE OBRA							$ 73.491.700,00					$ -				$ 73.491.700,00
*	VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							**$ 537.055,00**					$ -				**$ 537.055,00**
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							$ 74.028.755,00					$ -				$ 74.028.755,00
*	**VALOR TOTAL OBRA**							**$ 74.028.755,00**					$ -				**$ 74.028.755,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente modificacion se realiza por ajuste a las cantidades de obra del contrato, acorde a las necesidades de señalización de los corredores viales objeto del presente contrato.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-170672

Firma:
Nombre: BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN
Supervisor Contrato
Matrícula Profesional No.: 54202-328907 NTS

Firma:
Nombre: N.A.
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Obra	Nombre: BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN Matrícula Profesional No.: 54202-328907 NTS	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial	Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS	Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: N.A. Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.