Hospital La Buena Esperanza de Yumbo
Empresa Social del Estado

GGCO-020-001-007
VERSION 000

FORMATO DE REQUERIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO PRINCIPAL

RADICACIÓN INTERNA DE LA SUBGERENCIA	SAH-017- 243
LUGAR Y FECHA	YUMBO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
PARA:	**CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE**
	Gerente
ASUNTO:	Requerimiento y justificacion de Modificacion al Contrato N° **GGH-008-005-281-2022**

1.- INFORMACIÓN DEL CONTRATO.	
CONTRATO N°	GGH-008-005-281-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO ATC – NIT. 901647816-9
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de Noviembre de 2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE YUMBO
C.D.P. N°	20220580 por valor de $5.802.562.920 20230023 por valor de $31.315.377.520
R.P. N°	20220749
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 37.114.692.505**
PLAZO INICIAL	De: 2 de diciembre de 2022– Hasta 2 de diciembre 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DIANA CAROLINA LÓPEZ LÓPEZ**

2.- MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS	
ADICIONES	N/A
VALOR FINAL	N/A
PRORROGAS	N/A
PLAZO FINAL	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	OTROSI No. 1. Inclusión de Ítems No Previstos

3.- INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	**OTROSI 2**
VALOR A ADICIONAR	$ 0
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Hasta el 31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN	N/A
TRASLADO DE DINERO ENTRE RUBROS DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	Cambio cláusula de Apropiación Presupuestal

4.- JUSTIFICACIÓN DE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
a) Que mediante oficio ATC – 100 del 9 de noviembre de 2023, el Consorcio ATC solicita a la Interventoría de obra UT Hospital La Buena Esperanza de Yumbo la prórroga del contrato hasta el 30 de Junio de 2024.

b) Que mediante oficio UT-HOSP-242-2023 del 15 de noviembre de 2033 la Interventoría de obra UT Hospital La Buena Esperanza de Yumbo conceptuó favorablemente la solicitud de prórroga que realizara el Contratista.
c) Que de acuerdo a lo conceptuado por la interventoría de obra, se evidenció que existieron situaciones de orden técnicas que obligan a prorrogar el contrato de obra en tiempo, situaciones tales como: 1. Revisión y ajuste de planos estructurales 2. modificación total del alcantarillado pluvial en atención al plan maestro de la ESPY (Empresa de Servicios Públicos de Yumbo) 3. Cambios en mampostería entre otras situaciones.
d) Que se encuentra vigente hasta el 15 de diciembre el Convenio Interadministrativo No. 160.10-02-0010-2022 entre la Alcaldía de Yumbo y el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la construcción de la nueva plata física La Buena Esperanza del municipio de Yumbo".
e) Que la entidad está en trámites para la prórroga del Convenio Interadministrativo No. 160.10-02-0010-2022 con el cual se garantizarían los recursos hasta la terminación de la obra en la vigencia 2024.
f) Que en vista que aún no se cuenta con los recursos apropiados presupuestalmente para el año 2024, es viable jurídicamente y presupuestalmente prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 únicamente.
g) Que es necesario ajustar la cláusula de Apropiación Presupuestal modificándola ingresando en ésta el CDP 20230023 por valor de $31.315.377.520

5.- DOCUMENTOS ANEXOS			
Señale con una (X)			
Aplica	X	**No Aplica**	N/A
1.- Solicitud de Prórroga Consorcio ATC 2.- Revisión y concepto favorable a solicitud de prórroga de Interventoría UT Hospital La Buena Esperanza de Yumbo.			

6.- FIRMA DE LA SOLICITUD	
Firma:	
Nombre:	**DIANA CAROLINA LÓPEZ LÓPEZ**
Cargo:	Subgerente Administrativa

7.- QUIEN ELABORA EL DOCUMENTO	
Nombre:	Liliana Villarreal

8.- APROBACIÓN			
	Nombre	**Cargo**	**Firma**
Aprobó	**CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE**	Gerente	