| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/11/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☑ PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1093-2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 197 (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No. 120-6-8-85-2022 / 142-2022 / 209-2022 / 00-294-2023 / CO1.PCCNTR.475354 / 233-2022 / COP-010-2022 / 438-2022 / 182-2022 / LP-002-2022 / 167-2022 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ALBANIA / BARBOSA / EL CARMEN DE CHCURI / LEBRIJA / PIEDECUESTA / PUERTO WILCHES / SAN GIL / SAN VICENTE DE CHUCURI / SUAITA / SUCRE / VELEZ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/05/2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

PRÓRROGAS

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| | | |
| | | |
| | | |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 23/01/2023 | 24/01/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.823.999.464,00 **50% EN SMMLV:** 1412,00
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.823.999.464,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. Consecutivo: 1314-2022 de fecha 31 de octubre de 2023 el Interventor solicita lo siguiente: Modificar el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal del Contrato de Interventoría No. 1093 de 2022, mediante el traslado de recursos por valor de ($455.191.024) de la vigencia 2024 a la vigencia 2023.

Modificar el Paragrafo Segundo de la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal del Contrato de Interventoría No. 1093 de 2022, mediante el traslado de recursos por valor de ($455.191.024) de la viogencia 2024 a la vigencia 2023.

**CLAUSULA CONTRATO PRINCIPAL CONTRATO 1093-2022 CONDICIONES ORIGINALES:**
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2022-018954 de fecha 06 de mayo del 2022, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -- CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 1222 del 06 de mayo del 2022, así: vigencia 2023: $1.450.000.000 y vigencia 2024: $1.333.999.464. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SEP 47126 del 23 de junio del 2022.

**CLAUSULA CONTRATO PRINCIPAL CONTRATO 1093-2022 DESÚES DE LA MODIFICACIÓN:**
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2022-018954 de fecha 06 de mayo del 2022, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -- CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 1222 del 06 de mayo del 2022, así: vigencia 2023: $1.905.191.024 y vigencia 2024: $878.808.440. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SEP 47126 del 23 de junio del 2022.

| VIGENCIAS INICIALES | VALOR PARA TRASLADAR | VIGENCIAS ACTUALIZADAS |
|---|---|---|
| 2022 $40.000.000 | $0 | $40.000.000 |
| 2023 $1.450.000.000 | $455.191.024 | $1.905.191.024 |
| 2024 $1.333.999.464 | -$455.191.024 | $878.808.440 |
| TOTAL $2.823.999.464 | | $2.823.999.464 |

La presente Modificacion no genera un costo adicional para la entidad (INVIAS) ya que se está realizando traslado de recursos de una vigencia a otra sin modificar el valor inciial del Contrato Principal.

En el marco de las acciones de una interventoría como son: Revisión, verificación, control, vigilancia y documentación con identificación y trazabilidad de los contratos de obra objeto de una interventoría, se hace necesaria la modificación del Paragrafo Segundo de la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal del Contrato de Interventoría No. 1093 de 2022 para continuar con el acompañamiento do supervisión a las obras que se derivan de los Convenios No. 1756-2021, 1772-2021, 1802-2021, 1811-2021, 1816-2021, 1839-2021, 1868-2021, 1886-2021, 1892-2021, 1941-2021 y 2026-2021 suscritos en los municipios de Albania, Suaita, el Carmen de Chucuri, Lebrija, San Vicente de Chucuri, Piedecuesta, Sucre, Puerto Wilches, Vélez, Barbosa y San Gil en el Departamento do Santander suscrito entre los municipios y el INVIAS.

A continuación, se realiza un resumen del estado de cada uno de los contratos derivados de los convenios:

1Municipio de Albania
Convenio No.: 1756 de 2021
Valor Convenio: $900.000.000
Contrato de Obra: 120-6-8-85-2022 de 2022
Valor Contrato: $857.312.554
Fecha de Inicio: 25 do enero de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance fisico programado: 64,47%
Avance fisico ejecutado: 48,87%
Avance financiero programado: 84,47%
Avance financiero ejecutado: 47,64%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 392 metros de placa huellas
- (1) Alcantarilla

Obra por ejecutar.
- 396 metros de placa huellas
- (2) Alcantarillas

Causas del atraso:
- El mal estado de las vias de acceso han dificultado el ingreso del material y de maquinaria, los tramos donde se ejecutan las obras son de difícil acceso.

2Municipio de Barbosa
Convenio No.: 1941 de 2021
Valor Convenio: $300.000.000
Contrato de Obra: 142-2022 de 2022
Valor Contrato: $284.788.600
Fecha de Inicio: 21 de febrero de 2023
Fecha Vencimiento: 30 de septiembre de 2023
Avance fisico programado: 100%
Avance fisico ejecutado: 100%
Avance financiero programado: 100%
Avance financiero ejecutado: 99,57%
Estado: Terminado
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 224 metros de placa huellas
- (2) Alcantarillas

Obra por ejecutar:
- Ninguna

3Municipio de El Carmen de Chucurí
Convenio No.: 1802 de 2021
Valor Convenio: $2'250.000.000
Contrato de Obra: 209-2022 de 2022
Valor Contrato: $2'245.560.806
Fecha de Inicio: 13 de febrero de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 86,72%
Avance físico ejecutado: 16,95%
Avance financiero programado: 86,72%
Avance financiero ejecutado: 16,52%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 215 metros de placa huellas

Obra por ejecutar.
- 1055 metros de placa huellas

Causas del atraso:
- Debido al invierno se han presentado dificultades en el corredor vial que han disminuido considerablemente los rendimientos, la escasez de personal en temporada de cosechas, la caída del puente para ingresar al municipio y el cierre de la vía Bucaramanga - Barrancabermeja sobre el Sector Lisboa.

4Municipio de Lebrija
Convenio No.: 1811 de 2021
Valor Convenio: $4'499.900.000
Contrato de Obra: 00-294 de 2022
Valor Contrato: $4'481.907.754
Fecha de Inicio: 18 de mayo de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 82,03%
Avance físico ejecutado: 4,93%
Avance financiero programado: 84,47%
Avance financiero ejecutado: 3,69%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- (7) Alcantarillas

Obra por ejecutar.
- 3153 metros de placa huellas
- (3) Alcantarillas

Causas del atraso:
- Condiciones climáticas, escasez de personal, inconvenientes en el suministro de material por perdida de banca en la Vía Nacional.

5Municipio de Piedecuesta
Convenio No.: 1839 de 2021
Valor Convenio: $4'500.000.000
Contrato de Obra: CO1.PCCNTR.4753544 de 2022
Valor Contrato: $4'064.080.323
Fecha de Inicio: 15 de mayo de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 65,63%
Avance físico ejecutado: 42,4%
Avance financiero programado: 65,63%
Avance financiero ejecutado: 38,90%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 1256,2 metros de placa huellas
- (7) Alcantarillas
-230 metros de filtro

Obra por ejecutar.
- 2117,25 metros de placa huella
- (1) Box Culvert

Causas del atraso:
- Se presentó la necesidad de realizar obras adicionales que no se tenían contempladas inicialmente como filtros, rellenos para ampliación de cunetas, factor climático.

6Municipio de Puerto Wilches
Convenio No.: 1886 de 2021
Valor Convenio: $9'900.000.000
Contrato de Obra: 233-2022de 2022
Valor Contrato: $9'738.378.741
Fecha de Inicio: 1 de febrero de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 80,42%
Avance físico ejecutado: 21,15%
Avance financiero programado: 0,92%
Avance financiero ejecutado: 47,64%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- (2) Alcantarillas

Obra por ejecutar.
- 6700 metros de pavimento flexible
- (11) alcantarillas
- (3) Box Culvert

Causas del atraso:
- Factores climáticos, el reajuste a los diseños que no fue avalado por la interventoría, la revisión de reajuste a los precios que tampoco fue avalado por la interventoría por lo tanto se ha retrasado la instalación de pavimento. La estructura del pavimento y las obras de drenaje presentan buen avance.

7Municipio de San Gil
Convenio No.: 2026 de 2021
Valor Convenio: $1'000.000.000
Contrato de Obra: 120-6-8-85-2022 de 2022
Valor Contrato: $978.867.158
Fecha de Inicio: 1 de marzo de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 100%
Avance físico ejecutado: 46,5%
Avance financiero programado: 100%
Avance financiero ejecutado: 53,32%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 1329,48 metros de placa huellas
- (5) alcantarillas
- (1) Batea

Obra por ejecutar.
- 364,5 metros de placa huellas
- (1) alcantarilla1

Causas del atraso:
- Los factores climáticos y la temporada de cosechas han dificultado la consecución de la mano de obra y las actividades de la empresa de acueducto y alcantarillado (ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.) que ocasionaron la suspensión de las obras.

8Municipio de San Vicente de Chucurí
Convenio No.: 1816 de 2021
Valor Convenio: $2'250.000.000
Contrato de Obra: 438-2022 de 2022
Valor Contrato: $2.247.485.702
Fecha de Inicio: 10 de marzo de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 83,35%
Avance físico ejecutado: 57,0%
Avance financiero programado: 83,35%
Avance financiero ejecutado: 55,11%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 776 metros de placa huellas
- (4) alcantarillas

Obra por ejecutar.
- 624 metros de placa huellas
- (1) alcantarillas

Causas del atraso:
- El mal estado de las vías de acceso han dificultado el ingreso del material y de maquinaria, los tramos donde se ejecutan las obras son de difícil acceso..

9Municipio de Suaita
Convenio No.: 1772 de 2021
Valor Convenio: $675.000.000
Contrato de Obra: 182-2022 de 2022
Valor Contrato: $647.210.148
Fecha de Inicio: 10 de abril de 2023
Fecha Vencimiento: 30 de septiembre de 2023
Avance físico programado: 100,0%
Avance físico ejecutado: 100,0%
Avance financiero programado: 100,0%
Avance financiero ejecutado: 99,67%
Estado: Terminado
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 424 metros de placa huellas
- 310 metros de filtro
- (4) alcantarillas

Obra por ejecutar.
Ninguna

10Municipio de Sucre
Convenio No.: 1868 de 2021
Valor Convenio: $2'700.000.000
Contrato de Obra: LP-002-2022 de 2022
Valor Contrato: $2'700.000.000
Fecha de Inicio: 16 de febrero de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 77,20%
Avance físico ejecutado: 34,37%
Avance financiero programado: 77,20%
Avance financiero ejecutado: 43,20%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 261 metros de placa huellas
- (1) Alcantarilla
- 361 metros de filtro

Obra por ejecutar:
- 1819 metros de placa huellas
- (3) Alcantarillas
- 359 metros de filtro

Causas del atraso:
- La gobernación está ejecutando obras de pavimentación y construcción de muros de contención en la vía de acceso a los tramos.
- El municipio realiza la construcción del alcantarillado en el sector de La Granja y esto ha dificultado la movilidad por los cierres que se presentan y que están programados.
- La consecución de los materiales pétreos en las canteras certificadas del municipio de La Belleza por la demanda que se presentan por las obras que se encuentran activas hace que se presente limitaciones en el suministro de este material. La cantera ubicada en Moniquirá incrementa la distancia y los tiempos en el suministro del material pétreo incrementado el atraso en la ejecución de la actividad de la instalación y conformación de la subbase en los sectores de la Granja, San Miguel, Pradera y Arales.
- La mano de obra escaza y el abandono del personal contratado.

11Municipio de Vélez
Convenio No.: 1892 de 2021
Valor Convenio: $2'250.000.000
Contrato de Obra: 167-2022 de 2022
Valor Contrato: $2.082.786.374
Fecha de Inicio: 3 de febrero de 2023
Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2023
Avance físico programado: 79,98%
Avance físico ejecutado: 45,31%
Avance financiero programado: 79,98%
Avance financiero ejecutado: 44,05%
Estado: Ejecución
No Requiere Prórroga

Obras ejecutadas:
- 559 metros de placa huellas
- (5) alcantarillas

Obra por ejecutar.
- 1305 metros de placa huellas
- (4) alcantarillas

Causas del atraso:
- La vía de acceso y el invierno ha hecho que el suministro de materiales no sea constante, la alcaldía no ha dado cumplimiento a los compromisos de arreglo de la vía de acceso, y el puente donde se tenía la vía alterna esta averiado y no permite la circulación de vehículos pesados.

Los recursos solicitados para adicionar se distribuirán de la siguiente manera:

1Del 01/11/2023 al 30/11/2023: ($228.488.012,00)
2Del 01/12/2023 al 31/12/2023: ($226.703.012,00)
Total: 455.191.024

Los presentes recursos serán ejecutados en la presente vigencia 2023.

La presente solicitud tiene como destinación poder contar con el personal profesional, técnico y administrativo; así como también los otros directos como equipos, oficina, ensayos de laboratorio y topografía para hacer el acompañamiento, supervisión y control de las obras a los 11 proyectos que se derivan del programa Colombia Rural.

A la fecha se han tramitado las actas de costos de la 1 a la 11 de los meses de noviembre 2022 y de febrero 2023 a agosto 2023 (diciembre 2022 a enero 2023 suspensión 1). El acta 12 septiembre 2023 está en revisión de la territorial santander y el acta 13 octubre 2023 está en elaboración por parte de la interventoría.

Del Contrato 1093 de 2022 se han consumido recursos y pagados al contratista por valor de ($1.083.029.597) más la proyección de las actas de costos de septiembre y octubre 2023 se estima que los recursos actuales no son suficientes para cubrir los costos del Contrato 1093 de 2022.

Actas Pagadas:

1Acta 1 octubre 2022: $0
2Acta 2 noviembre 2022: $40.000.000
3Acta 3 diciembre 2022: $0
4Acta 4 enero 2023: $0
5Acta 5 febrero 2023: $ 105.844.145
6Acta 6 marzo 2023: $ 120.566.278 $
7Acta 7 abril 2023: $ 125.583.318 $
8Acta 8 mayo 2023: $ 158.443.264
9Acta 9 junio 2023: $ 175.782.278
10Acta 10 junio 2023: $ 186.097.912
11Acta 11 agosto 2023: $ 170.712.402
Total: $1.083.029.597

Actas en Tramite:

12Acta 12 septiembre 2023: $187.444.040 Valor Aprox. En revisión territorial Santander
13Acta 13 octubre 2023: $223.085.492 Valor Aprox. En elaboración contratista

Como se observa y dado que el valor actual de la interventoría no es suficiente para hacer el acompañamiento a la ejecución de las metas físicas establecidas en la presente vigencia 2023 en cada uno de los 11 proyectos, se requiere tramitar la modificación del Paragrafo Segundo de la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal del Contrato de Interventoría No. 1093 de 2022.

De acuerdo con la solicitud de la Interventoría de realizar Modificación al Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal del Contrato de Interventoría No. 1093 de 2022, mediante el traslado de recursos por valor de ($455.191.024) de la vigencia 2024 a la vigencia 2023, para desarrollar las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras que se derivan del Convenio No. 1756-2021, 1772-2021, 1802-2021, 1811-2021, 1816-2021, 1839-2021, 1868-2021, 1886-2021, 1892-2021, 1941-2021 y 2026-2021 en los municipios de Albania, Suaita, el Carmen de Chucuri, Lebrija, San Vicente de Chucuri, Piedecuesta, Sucre, Puerto Wilches, Vélez, Barbosa y San Gil en el Departamento de Santander.

La unidad ejecutora avala la modificación a través de traslado de recursos por valor de ($455.191.024) de la vigencia 2024 a la vigencia 2023 al Contrato No. 1093 de 2023 con el fin de garantizar el seguimiento, vigilancia y control de los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos del Programa Colombia Rural en el Departamento de Santander.

La presente solicitud tiene como finalidad poder contar con el personal profesional, técnico y administrativo; así como también los otros directos como equipos, oficina, ensayos de laboratorio y topografía para hacer el acompañamiento, supervisión y control de las obras.

Para respaldar la presente solicitud de modificación, la unidad ejecutora cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 159023 del 06 de septiembre de 2023 y adicionalmente se cuenta con memorando 2023I-VBOG-020118 de 27de octubre de 2023 donde manifiestan que si el ajuste que se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Desarrollar las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras que se derivan del Convenio No. 1756-2021, 1772-2021, 1802-2021, 1811-2021, 1816-2021, 1839-2021, 1868-2021, 1886-2021, 1892-2021, 1941-2021 y 2026-2021 en los municipios de Albania, Suaita, el Carmen de Chucuri, Lebrija, San Vicente de Chucuri, Piedecuesta, Sucre, Puerto Wilches, Vélez, Barbosa y San Gil en el Departamento de Santander.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual | Valor solicitado para Traslado 2024 a 2023 | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor Vigencia 2023 | | | |
| Traslado Recursos Vigencia 2024 a Vigencia 2023 | $ 1.450.000.000,00 | $ 1.450.000.000,00 | $ 455.191.024,00 | $ 1.905.191.024,00 |
| COSTO TOTAL | $ 1.450.000.000,00 | $ 1.450.000.000,00 | $ 455.191.024,00 | $ 1.905.191.024,00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Agosto (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 1.083.029.597,00

Último mes facturado: Julio de 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.740.969.867,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha no se presenta, no se ha impuesto ni se encuentra en trámite ningún proceso de multas o procesos sancionatorios.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se considera viable la solicitud realizada por la interventoría de modificar el contrato de interventoría 1093-2022 con respecto a realizar el traslado de recursos establecidos en la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL., de acuerdo a la disponibilidad que tiene el INVIAS para la vigencia 2022 la suma de ($40.000.000), para la vigencia 2023 la suma de ($1.905.191.024) y para la vigencia 2024 la suma de ($878.808.440) de esta manera se contara con los recursos que se requieren para continuar con la supervisión, vigilancia y control de las obras de manera simultánea de los proyectos bajo supervisión de la interventoría.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO VIAL 197
Matrícula Profesional No. 25202-48405 CND

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.: 01105-0785

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Vo.Bo.Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Encargado

Juan Manuel Perdomo H.

Vo.Bo.Firma
Nombre: JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ
Gestor Técnico de Proyecto

Lucia Carantón Garzón

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUCIA CARANTON GARZON
Abogada Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora de Vías Regionales Encargada
Matrícula Profesional No. 08202-54602 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial.

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcrochaa | CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-09-06-2:16 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 159023 | **Fecha Registro:** | 2023-09-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 573.643.386,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 573.643.386,00 | **Saldo x Comprometer:** | 573.643.386,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |


| **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 168323 | **Fecha Registro:** | 2023-09-06 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | Nación | 11 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 563.643.386,00 | 0,00 | 563.643.386,00 | 563.643.386,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | Nación | 11 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SVR CE OAP 060923.SVR - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7. |



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

**Firma Responsable**

CONSORCIO
VIAL 197

Bogotá, 31 de octubre de 2023 **Consecutivo: 1314-2022**

**Señores:**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.**
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
**DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO**

**Ref:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA CTO – 1093 DE 2022.
**Objeto:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

**ASUNTO:** Remisión plan de cargas reprogramado.

Cordial saludo,

De conformidad con el objeto del contrato de la referencia esta interventoría adjunta el plan de cargas reprogramado para su revisión, aprobación y/o firma toda vez que se requiere con urgencia se nos apruebe la modificación al plan de cargas, puesto que se requieren mayores recursos para el año 2023 y poder atender de forma simultánea los 9 convenios y los más de 30 frentes de trabajo. Situación por la que surge la necesidad imperiosa de solicitar a nivel central del INVIAS un traslado de vigencias futuras del año 2024 al año 2023. Por lo que se requiere su pronunciamiento con el fin de poder realizar de forma idónea la ejecución del contrato de la referencia.

| | **VIGENCIAS INICIALES** | **VALOR A TRASLADAR** | **VIGENCIAS ACTUALIZADAS** |
|---|---|---|---|
| **2022** | $ 40.000.000 | $ 0 | $ 40.000.000 |
| **2023** | $ 1.450.000.000 | $ 455.191.024 | $ 1.905.191.024 |
| **2024** | $ 1.333.999.464 | -$ 455.191.024 | $ 878.808.440 |
| **TOTAL** | **$ 2.823.999.464** | | **$ 2.823.999.464** |

Lo anterior soportado en el plan de cargas anexo al presente oficio.

Estaremos atentos a su comedida respuesta.

Cordialmente,

**EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN**
Representante legal.
**CONSORCIO VIAL 197.**
**NIT: 901.602.315-7**

ANEXO: Plan de cargas – Reprogramación #2

**MEMORANDO INDIVIDUAL**

**No. Radicado: 2023I-VBOG-020118**
**Fecha: 2023-10-27 11:55:56**

**Para**: Patricia Inés Morales Padrón
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
**De**: German Peña Mateus
1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**Asunto:** Respuesta Concepto Repro VF_2023I-VBOG-017772

Ing. Patricia, cordial saludo.

En atención al memorando del asunto, a través del cual menciona la necesidad de reprogramar el plan de inversiones del contrato No. 1093-2022, amparado en Vigencias Futuras y en ejecución, así como lo solicitado en el memorando circular No SGCP 73746 de 15-Sep-22, de manera atenta, le informo que:

El Artículo 10 de la Ley 819 de 2003, menciona lo siguiente:

"Vigencias futuras ordinarias.

El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley;

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo.

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Conpes previamente los declare de importancia estratégica.

Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el artículo 9º de la presente ley. El Gobierno reglamentará la materia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este artículo (…)".

Así mismo, el Artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 del 2015, menciona que:

"Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto de este y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles (…)".

Por último, el Artículo 2.2.12.3.4. del decreto 1869 del 2017, menciona que:

"Expedición o modificación a documentos CONPES de Importancia Estratégica.

La variación del plan de aportes estatales sobre los proyectos de inversión que hayan sido declarados de importancia estratégica por el CONPES no requerirá de la expedición o modificación a través de un nuevo documento CONPES. Lo anterior, sin perjuicio del trámite que se deba surtir frente al CONFIS para la autorización de la reprogramación de vigencias futuras autorizadas.

En los eventos en que se presente alguna de las siguientes circunstancias se requerirá la expedición de un nuevo documento CONPES:

1. Cuando se modifique el objeto de gasto del proyecto de inversión previamente declarado de importancia estratégica.
2. Cuando se modifique el monto de la contraprestación a cargo de la entidad siempre que dicha modificación está asociada a la provisión de bienes y servicios adicionales a los previstos inicialmente.
3. Cuando se trate de nuevas vigencias futuras que sobrepasen el periodo de Gobierno y que impliquen una modificación al monto total autorizado por el CONFIS.

Mencionado lo anterior, es de resaltar, que si el ajuste que requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.

Lo anterior considerando que:

1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2023), es posible realizar las inversiones según las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras, siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversión.
2. El ajuste solicitado por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificación de las Vigencias Futuras, pero hacía la baja, es decir, que no se estarían superando los cupos máximos aprobados por el CONFIS para el año futuro, 2025.
3. Teniendo en cuenta que la autorización fenece en la vigencia 2025, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras.
4. Dado que el ajuste que se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.

Atentamente,

German Peña Mateus
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proyectado Por: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE
Revisado Por:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA ACLARACIÓN SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA 28 12 22

**ACTA DE SUSPENSIÓN No.** 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.** 1
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de Aclaración a la Suspensión 1 el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar o aclarar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación o aclaración de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción del Acta de Suspensión o Ampliación o Aclaración de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas, este documento debe ser publicado igualmente o la versión que se encuentre vigente.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1093-2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 197
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

**CONTRATO DE OBRA No.** MUNICIPIO DE ALBANIA 120-6-8-85-2022, MUNICIPIO DE SUAITA 182-2022, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ 209-2022, MUNICIPIO DE LEBRIJA 00-294-2022, MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ 438-2022, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CO1.PCCNTR.4753544-2022, MUNICIPIO DE SUCRE LP-002-2022, MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 233-2022, MUNICIPIO DE VÉLEZ 167-2022, MUNICIPIO DE BARBOSA 142-2022 Y MUNICIPIO DE SAN GIL 120-6-8-85-2022.
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA DE OBRA:** MUNICIPIO DE ALBANIA UNION TEMPORAL VIAS3, MUNICIPIO DE SUAITA UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ SUPROCON SAS, MUNICIPIO DE LEBRIJA CONSORCIO PLACA HUELLAS LEBRIJA 2023, MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONSORCIO VIAS RURALES, MUNICIPIO DE SUCRE JALGAVI INGENIEROS LTDA, MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES CONSORCIO PAVIMENTO KM8, MUNICIPIO DE VÉLEZ CONSORCIO SAN PABLO, MUNICIPIO DE BARBOSA ACONCHA INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS Y MUNICIPIO DE SAN GIL CONSORCIO SAN PEDRO.

**CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 25/10/2022
Indicar (Día/Mes/Año)

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 2.823.999.464,00
Indicar Valor Acumulado

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/05/2024
Indicar Día/Mes/Año

**ACLARACIÓN SUSPENSIÓN 1:**
(Relacionar las nuevas condiciones teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

ACLARAR, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIGITO DE MANERA INCORRECTA LA NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO; SIENDO LO CORRECTO 02 DE JULIO DE 2024. CONTINÚAN VIGENTES TODAS LAS CONDICIONES QUE NO SE HAYAN MODIFICADO EN ESTE DOCUMENTO.

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

EL SUPERVISOR AVALA LA ACLARACIÓN CON EL FIN DE ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEL CONTRATO 1093 DE 2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA ACLARACIÓN SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 28 | 12 | 22 |

**NOTAS:**

1. Los motivos que dan origen a la presente aclaración y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. El INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente aclaración.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** | VEINTITRES (23)<br>(Día) | de | DICIEMBRE<br>(Mes) | de | 2022<br>(Año) |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | VEINTICUATRO (24)<br>(Día) | de | ENERO<br>(Mes) | de | 2023<br>(Año) |
| **NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:** | DOS (02)<br>(Día) | de | JULIO<br>(Mes) | de | 2024<br>(Año) |

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente aclaración.

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

Firma

Nombre: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Representante Legal
Interventoría CONSORCIO VIAL 197
Nit: 901602315-7

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

Firma

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora de Vías Regionales Encargada
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma

Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-090549STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 3 |

FECHA: 14/11/2023 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS |
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA |
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
RESOLUCIÓN No.: 3897 DE 27/10/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA (Albania) - ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (Barbosa) - SUPROCON SAS (El Carmen de Chucurí) - CONSORCIO PAVIMENTO KM8 (Puerto Wilches) - CONSORCIO SAN PEDRO (San Gil) - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS (San Vicente de Chucurí) - PAVIGAS SAS (Suaita)- JALGAVI INGENIEROS LTDA (Sucre) - CONSORCIO SAN PABLO (Veléz) - Contratistas derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta.

CONTRATISTA: Contrato No.120-6-8-85-2022 (Albania),Contrato No.142 de 2022 (Barbosa),Contrato No.209-2022 (El Carmen de Chucurí),Contrato No.233 – 2022 (Puerto Wilches),Contrato No.COP-010-2022 (San Gil),Contrato No.438 - 2022 (San Vicente de Chucurí),Contrato No.182-2022 (Suaita),Contrato No.LP-002-2022 (Sucre),Contrato No.167 de 2022 (Veléz), Contratos derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija- (1839-2021) Piedecuesta

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.823.999.464,00

PLAZO ACUMULADO: 19 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____ | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 12 de fecha 27/10/2023 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | **$ 6.500.000** | | 22,00 | $ 143.000.000,00 | | | 22,00 | $ 143.000.000,00 | - | -4,00 | $ (26.000.000,00) | 9,00 | $ 58.500.000,00 | 18,00 | $ 117.000.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 1 | **$ 5.500.000** | | 38,00 | $ 209.000.000,00 | | | 38,00 | $ 209.000.000,00 | | 0,00 | $ - | 9,00 | $ 49.500.000,00 | 18,00 | $ 99.000.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 2 | **$ 5.500.000** | | | | | | | | | | | 5,00 | $ 27.500.000,00 | 13,00 | $ 71.500.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 3 | **$ 5.500.000** | | | | | | | | | | | | $ - | 7,00 | $ 38.500.000,00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1 | **$ 3.000.000** | | 30,00 | $ 90.000.000,00 | | | 30,00 | $ 90.000.000,00 | - | -4,13 | $ (12.390.000,00) | 8,00 | $ 24.000.000,00 | 11,00 | $ 33.000.000,00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2 | **$ 3.000.000** | | | | | | | | | | | 5,87 | $ 17.610.000,00 | 14,87 | $ 44.610.000,00 |
| **ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | **$ 6.000.000** | | | | | | | | | | | 2,65 | $ 15.900.000,00 | 5,68 | $ 34.080.000,00 |
| 8 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | **$ 6.000.000** | | | | | | | | | | | 2,55 | $ 15.300.000,00 | 5,08 | $ 30.480.000,00 |
| 9 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | **$ 6.000.000** | | | $ 115.500.000,00 | | | | $ 115.500.000,00 | + | | $ 64.920.000,00 | 2,55 | $ 15.300.000,00 | 5,38 | $ 32.280.000,00 |
| 10 | 1 | Especialista en Estructuras | **$ 6.000.000** | | | | | | | | | | | 2,55 | $ 15.300.000,00 | 5,08 | $ 30.480.000,00 |
| 11 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | **$ 6.000.000** | | | | | | | | | | | 2,55 | $ 15.300.000,00 | 4,75 | $ 28.500.000,00 |
| 12 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | **$ 6.000.000** | | | | | | | | | | | 2,55 | $ 15.300.000,00 | 4,10 | $ 24.600.000,00 |
| | | **MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | **$ 3.500.000** | | 5,00 | $ 17.500.000,00 | | | 5,00 | $ 17.500.000,00 | + | 0,00 | $ - | 2,84 | $ 9.940.000,00 | 5,00 | $ 17.500.000,00 |
| **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Inspector 1 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 8,00 | $ 16.000.000,00 | 16,97 | $ 33.933.334,00 |
| 15 | 1 | Inspector 2 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 5,00 | $ 10.000.000,00 | 13,00 | $ 26.000.000,00 |
| 16 | 1 | Inspector 3 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 4,00 | $ 8.000.000,00 | 11,00 | $ 22.000.000,00 |
| 17 | 1 | Inspector 4 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 4,00 | $ 8.000.000,00 | 10,00 | $ 20.000.000,00 |
| 18 | 1 | Inspector 5 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 4,00 | $ 8.000.000,00 | 10,00 | $ 20.000.000,00 |
| 19 | 1 | Inspector 6 | **$ 2.000.000** | | 68,00 | $ 136.000.000,00 | | | 68,00 | $ 136.000.000,00 | + | 21,70 | $ 43.393.334,00 | 3,43 | $ 6.860.000,00 | 9,43 | $ 18.860.000,00 |
| 20 | 1 | Inspector 7 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 3,00 | $ 6.000.000,00 | 9,00 | $ 18.000.000,00 |
| 21 | 1 | Inspector 8 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 3,00 | $ 6.000.000,00 | 6,00 | $ 12.000.000,00 |
| 22 | 1 | Inspector 9 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 0,43 | $ 860.000,00 | 1,43 | $ 2.860.000,00 |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | Inspector 10 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 0,43 | $ 860.000,00 | 1,43 | $ 2.860.000,00 |
| 24 | 1 | Inspector 11 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 0,44 | $ 880.000,00 | 1,44 | $ 2.880.000,00 |
| 25 | 1 | Inspector SST 1 | **$ 2.000.000** | | 20,00 | $ 40.000.000,00 | | | 20,00 | $ 40.000.000,00 | - | -1,00 | $ (2.000.000,00) | 7,97 | $ 15.933.334,00 | 17,00 | $ 34.000.000,00 |
| 26 | 1 | Inspector SST 2 | **$ 2.000.000** | | | | | | | | | | | 2,00 | $ 4.000.000,00 | 2,00 | $ 4.000.000,00 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Secretaria | **$ 1.150.000** | | 22,00 | $ 25.300.000,00 | | | 22,00 | $ 25.300.000,00 | - | -5,00 | $ (5.750.000,00) | 8,00 | $ 9.200.000,00 | 17,00 | $ 19.550.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 776.300.000,00** | | | | **$ 776.300.000,00** | | | **$ 62.173.334,00** | | **$ 380.043.334,00** | | **$ 838.473.334,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,36** | | | | **2,36** | | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 1.832.068.000,00** | | | | **$ 1.832.068.000,00** | | | **$ 146.729.068,00** | | **$ 896.902.268,00** | | **$ 1.978.797.068,00** |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | **$ 150.000** | | 40,00 | $ 6.000.000,00 | | | 40,00 | 6.000.000,00 | - | -24,50 | $ (3.675.000,00) | 5,00 | $ 750.000,00 | 15,50 | $ 2.325.000,00 |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | **$ 5.000.000** | | 22,00 | $ 110.000.000,00 | | | 22,00 | $ 110.000.000,00 | - | -4,00 | $ (20.000.000,00) | 9,00 | $ 45.000.000,00 | 18,00 | $ 90.000.000,00 |
| 2 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | **$ 5.000.000** | | 12,00 | $ 60.000.000,00 | | | 12,00 | $ 60.000.000,00 | + | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 30.000.000,00 | 12,00 | $ 60.000.000,00 |
| 3 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | **$ 690.000** | | 72,00 | $ 49.680.000,00 | | | 72,00 | $ 49.680.000,00 | + | 20,00 | $ 13.800.000,00 | 35,00 | $ 24.150.000,00 | 92,00 | $ 63.480.000,00 |
| 4 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | **$ 6.000.000** | | 22,00 | $ 132.000.000,00 | | | 22,00 | $ 132.000.000,00 | - | -1,00 | $ (6.000.000,00) | 9,00 | $ 54.000.000,00 | 21,00 | $ 126.000.000,00 |
| 5 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | **$ 500.000** | | 44,00 | $ 22.000.000,00 | | | 44,00 | $ 22.000.000,00 | - | -24,66 | $ (12.330.000,00) | 0,94 | $ 470.000,00 | 19,34 | $ 9.670.000,00 |
| 6 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | **$ 1.000.000** | | 22,00 | $ 22.000.000,00 | | | 22,00 | $ 22.000.000,00 | - | -5,70 | $ (5.700.000,00) | 7,80 | $ 7.800.000,00 | 16,30 | $ 16.300.000,00 |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | **$ 1.500.000** | | 22,00 | $ 33.000.000,00 | | | 22,00 | $ 33.000.000,00 | - | -13,82 | $ (20.730.800,00) | 2,44 | $ 3.659.200,00 | 8,18 | $ 12.269.200,00 |
| 2 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | **$ 500.000** | | 22,00 | $ 11.000.000,00 | | | 22,00 | $ 11.000.000,00 | - | -6,90 | $ (3.452.467,00) | 6,92 | $ 3.458.445,00 | 15,10 | $ 7.547.533,00 |
| 3 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | **$ 500.000** | | 22,00 | $ 11.000.000,00 | | | 22,00 | $ 11.000.000,00 | - | -15,36 | $ (7.680.008,00) | 2,87 | $ 1.434.992,00 | 6,64 | $ 3.319.992,00 |
| 4 | 1 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | **$ 550.000** | | 12,00 | $ 6.600.000,00 | | | 12,00 | $ 6.600.000,00 | - | -12,00 | $ (6.600.000,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5 | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | **$ 200.000** | | 17,00 | $ 3.400.000,00 | | | 17,00 | $ 3.400.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | $ - | 17,00 | $ 3.400.000,00 |
| 6 | 1 | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 466.680.000,00** | | | | **$ 466.680.000,00** | | | **$ (72.368.275,00)** | | **$ 170.722.637,00** | | **$ 394.311.725,00** |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS** | | | | **$ 2.298.748.000,00** | | | | **$ 2.298.748.000,00** | | | **$ 74.360.793,00** | | **$ 1.067.624.905,00** | | **$ 2.373.108.793,00** |
| | * | **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL** | | | | **$ 74.360.793,00** | | | | **$ 74.360.793,00** | | | **$ (74.360.793,00)** | | | | |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS** | | | | **$ 2.373.108.793,00** | | | | **$ 2.373.108.793,00** | | | **$ -** | | **$ 1.067.624.905,00** | | **$ 2.373.108.793,00** |
| | * | **IVA = 19%** | | | | **$ 450.890.671,00** | | | | **$ 450.890.671,00** | | | **$ -** | | **$ 202.848.732,00** | | **$ 450.890.671,00** |
| | * | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 2.823.999.464,00** | | | | **$ 2.823.999.464,00** | | | **$ -** | | **$ 1.270.473.637,00** | | **$ 2.823.999.464,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 2.373.108.793,00 | $ 450.890.671,00 | $ 2.823.999.464,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____: | $ 1.067.624.905,00 | $ 202.848.732,00 | $ 1.270.473.637,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | N/A | N/A | N/A |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 1.305.483.888,00 | $ 248.041.939,00 | $ 1.553.525.827,00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 19 |
| ADICIONAL | 0 |
| ACUMULADO | 12 |
| FALTANTE | 7 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). se requieren mayores recursos para el año 2023 y poder atender de forma simultánea los 9 convenios y los más de 30 frentes de trabajo. Situación por la que surge la necesidad imperiosa de solicitar a nivel central del INVIAS un traslado de vigencias futuras del año 2024 al año 2023

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: EDGAR EDUARDO LARA CUZMAN
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-48405

Firma: Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre:MARLON OSWALDO DUARTE GAMBOA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 011050785 CPITVC

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre:MARLON OSWALDO DUARTE GAMBOA; Matrícula Profesional No.:011050785 CPITVC
Firma: Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: OSCAR JAVIER VILLARREAL NEIRA; Matrícula Profesional No.: 25202-58508 DE CND
Firma: Juan Manuel Perdomo H.
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**PLAN DE CARGAS INICIAL** —

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093-2022

OBJETO:
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7."

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 197

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 3867 DE 27/10/2023 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: Contrato No.1092-2022 (Suaita),Contrato No.242 de 2022 (Barbosa),Contrato No.Apoyo (El Carmen de Chucuri),Contrato No.233 – 2022 (Puerto Wilches),Contrato No.COP-010-2022 (San Gil),Contrato No.438 - 2022 (San Vicente de Chucuri),Contrato No.182-2022 (Suaita),Contrato No.UP-002-2022 (Sucre),Contrato No.167 de 2022 (Vélez), Contratos derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija (1839-2021) Predio rural

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA (Albania) - ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS (Barbosa) - SUPROCON SAS (El Carmen de Chucuri) - CONSORCIO PAVIMENTO KMB (Puerto Wilches) - CONSORCIO SAN PEDRO (San Gil) - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS (San Vicente de Chucuri) - PAVIGAS SAS (Suaita)- JALGAVI INGENIEROS LTDA (Sucre) - CONSORCIO SAN PABLO (Vélez) - Contratistas derivados de los convenios interadministrativos (1811-2021) Lebrija (1839-2021) Predio rural

PLAZO INICIAL: 19 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/10/2022 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.823.999.464,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.823.999.464,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2023 (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES NO 1 | | | | 2022 OCTUBRE | | 2022 NOVIEMBRE | | 2022 DICIEMBRE | | 2023 ENERO | | 2023 FEBRERO | | 2023 MARZO | | 2023 ABRIL | | 2023 MAYO | | 2023 JUNIO | | 2023 JULIO | | 2023 AGOSTO | | 2023 SEPTIEMBRE | | 2023 OCTUBRE | | 2023 NOVIEMBRE | | 2023 DICIEMBRE | | 2024 ENERO | | 2024 FEBRERO | | 2024 MARZO | | 2024 ABRIL | | 2024 MAYO | | 2024 JUNIO | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | +/- | H-M | VALOR | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 6.500.000 | | 22,00 | $ 143.000.000 | $ 6.500.000 | | + | 4,00 | $ 26.000.000,00 | | $ 0 | 1,00 | $ 6.500.000 | 0,00 | $ 0 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 1,00 | $ 6.500.000 | 18,00 | **$ 117.000.000** |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 1 | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,00 | **$ 99.000.000** |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría 2 | $ 5.500.000 | | 38,00 | $ 209.000.000 | $ 5.500.000 | | + | 0,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 13,00 | **$ 71.500.000** |
| | | Ingeniero Residente de Interventoría 3 | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | $ 0 | | | | 0,00 | $ 0 | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | 1,00 | $ 5.500.000 | | | | | 7,00 | **$ 38.500.000** |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1 | $ 3.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 11,00 | **$ 33.000.000** |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2 | $ 3.000.000 | | 30,00 | $ 90.000.000 | $ 3.000.000 | | + | 4,13 | $ 12.390.000,00 | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,87 | $ 2.610.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 1,00 | $ 3.000.000 | 14,87 | **$ 44.610.000** |
| | | **ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6.000.000 | | | | $ 6.000.000 | | | | | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,35 | $ 2.100.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,43 | $ 2.580.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | $ 0 | 5,68 | **$ 34.080.000** |
| | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.000.000 | | | | $ 6.000.000 | | | | | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,35 | $ 2.100.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,43 | $ 2.580.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | | $ 0 | $ 0 | 5,08 | **$ 30.480.000** |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Viales | $ 6.000.000 | | | | $ 6.000.000 | | | | | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,35 | $ 2.100.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,43 | $ 2.580.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | $ 0 | 5,38 | **$ 32.280.000** |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.000.000 | | | $ 115.500.000 | $ 6.000.000 | | - | | -$ 64.920.000,00 | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,35 | $ 2.100.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,43 | $ 2.580.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | | $ 0 | $ 0 | 5,08 | **$ 30.480.000** |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.000.000 | | | | $ 6.000.000 | | | | | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,35 | $ 2.100.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,50 | $ 3.000.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | | $ 0 | $ 0 | 4,75 | **$ 28.500.000** |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.000.000 | | | | $ 6.000.000 | | | | | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,40 | $ 2.400.000 | 0,35 | $ 2.100.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,20 | $ 1.200.000 | 0,30 | $ 1.800.000 | 0,25 | $ 1.500.000 | 0,25 | $ 1.500.000 | 0,25 | $ 1.500.000 | 0,25 | $ 1.500.000 | 0,25 | $ 1.500.000 | | $ 0 | $ 0 | 4,10 | **$ 24.600.000** |
| | | MONTO AJUSTABLE ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Profesional de Aseguramiento | $ 3.500.000 | | 5,00 | $ 17.500.000 | $ 3.500.000 | | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,37 | $ 1.295.000 | 0,71 | $ 2.485.000 | 0,71 | $ 2.485.000 | 0,36 | $ 1.260.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,23 | $ 805.000 | 0,32 | $ 1.120.000 | 5,00 | **$ 17.500.000** |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector 1 | $ 7.000.000 | | | | | | | | | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,87 | $ 6.083.334 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 1,00 | $ 7.000.000 | 14,87 | **$ 93.833.334** |
| | 1 | Inspector 2 | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 13,00 | **$ 26.000.000** |
| | 1 | Inspector 3 | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | **$ 2.000.000** |
| | 1 | Inspector 4 | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,00 | **$ 22.000.000** |
| | 1 | Inspector 5 | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 | **$ 30.000.000** |
| | 1 | Inspector 6 | $ 2.000.000 | | 68,00 | $ 136.000.000 | $ 2.000.000 | | - | -21,70 | -$ 43.393.334,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 | **$ 30.000.000** |
| | 1 | Inspector 7 | $ 7.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,43 | **$ 18.860.000** |
| | 1 | Inspector 8 | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | **$ 10.000.000** |
| | 1 | Inspector 9 | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | **$ 12.000.000** |
| | 1 | Inspector 10 | $ 7.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,43 | **$ 2.860.000** |
| | 1 | Inspector 11 | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,43 | **$ 2.860.000** |
| | 1 | Inspector 1ST | $ 2.000.000 | | 20,00 | $ 40.000.000 | $ 2.000.000 | | + | 1,00 | $ 2.000.000,00 | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 1,00 | $ 2.000.000 | 17,00 | **$ 34.000.000** |
| | 1 | Inspector TET 2 | $ 7.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,71 | **$ 4.970.000** |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Secretaria | $ 1.150.000 | | 22,00 | $ 25.300.000 | $ 1.150.000 | | + | 5,00 | $ 5.750.000,00 | | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 1,00 | $ 1.150.000 | 17,00 | **$ 19.550.000** |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | **$ 776.300.000** | | | | | $ 12.000.000,00 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 27.883.334,00 | | $ 41.445.000,00 | | $ 48.535.000,00 | | $ 53.170.000,00 | | $ 56.055.000,00 | | $ 50.655.000,00 | | $ 53.255.000,00 | | $ 65.755.000,00 | | $ 65.455.000,00 | | $ 65.455.000,00 | | $ 57.575.000,00 | | $ 56.855.000,00 | | $ 56.855.000,00 | | $ 39.555.000,00 | | $ 29.655.000,00 | | $ 21.275.000,00 | | **$ 838.473.334,00** |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | **2,36** | | | | | | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 09/11/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1093 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 197

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

**FECHA DE INICIO:** 28/10/2022

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 2.823.999.464,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 2.823.999.464,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 282.399.946,40 | 25 | 10 | 2022 | 01 | 03 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | $ 564.799.892,80 | 25 | 10 | 2022 | 01 | 03 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 564.799.892,80 | 25 | 10 | 2022 | 30 | 08 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30 | $ 847.199.839,20 | 30 | 08 | 2024 | 30 | 08 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 45-44-101140344

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 2/03/2023

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

Firma
Nombre: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 25202-48405

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Firma
Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula
Profesional No.:01105-0785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## Juan Manuel Perdomo Hernandez

**De:** Juan Manuel Perdomo Hernandez
**Enviado el:** miércoles, 22 de noviembre de 2023 6:43 a. m.
**Para:** CONSORCIO VIAL 197
**CC:** Oscar Javier Villarreal Neira
**Asunto:** CONTRATO 1093 DE 2022 GARANTIA
**Datos adjuntos:** ACTA ACLARACION SUSPENSION CTO 1093-2022 (1).pdf

Respetado Ingeniero Edgar Lara, buenos días.

En desarrollo del Contrato 1093 de 2022 de manera atenta para su amable concomiendo me permito enviar observaciones realizadas por la Subdirección de Gestión Contractual al Anexo 9 de la garantía del contrato 1093.

Lo anterior, para solicitar su amable colaboración para la actualización de la póliza.

Así mismo, se remite Acta de Aclaración a la suspensión 1 para tener en cuenta al momento de solicitarle a la aseguradora la actualización.

Muy formalmente se solicita poder contar con dicha actualización a más tardar al medio día de hoy con el fin de poder continuar con el tramite del traslado de los recursos.

Gracias.

Juan Manuel Perdomo Hernandez
Gestor de Proyecto

*“Cordial Saludo*

*En atención al memorando de la referencia, relacionado con su solicitud de revisión y aprobación de la póliza que ampara la suspensión 1 del contrato 1093 de 2022, me permito devolverla sin el trámite solicitado, en razón a que es necesario ajustar la fecha inicial de los amparos de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión del anticipo y Prestaciones Sociales, la cual debe iniciar desde la fecha de suscripción del contrato 26/07/2022. Igualmente se solicita publicar el anexo ajustado en la plataforma Secop II.*

*En relación con la fecha de vencimiento del contrato, la cobertura del anexo de la póliza esta suficiente, pero según los términos del acta de suspensión 1, la fecha de terminación del mismo, sería el 02/07/2024.*

*Cordialmente,”*

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CALI** | **CALI** | **45** | **45-44-101140344** | **5** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **01** | **2023** | **25** | **10** | **2022** | **00:00** | **30** | **08** | **2029** | **23:59** | **ANEXO NO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO VIAL 197** | **NIT: 901.602.315-7** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 49 B NRO. 102 A - 18 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3212596672 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 59 NO.26-60 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1093-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 7.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **25/10/2022** | **01/03/2025** | **$282,399,946.40** | |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **25/10/2022** | **01/03/2025** | **$564,799,892.80** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **25/10/2022** | **30/08/2027** | **$564,799,892.80** | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **30/08/2024** | **30/08/2029** | **$847,199,839.20** | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE GARANTIZA QUE:
LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE 26/07/2022

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL NUMERO 1093 DEL 26 DE JULIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 7. QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ****2,259,199,571.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-44-101140344

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101140344 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 2023 | 25 | 10 | 2022 | 00:00 | 30 | 08 | 2029 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO VIAL 197 | | **NIT: 901.602.315-7** |
| **DIRECCIÓN:** CR 49 B NRO. 102 A - 18 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3212596672 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 59 NO.26-60 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DELACTA DE RECIBO DEFINITIVO.
QUE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO VIAL 197 CON NIT. 901.602.315-7 ESTA INTEGRADO POR:
- VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. CON NIT. 901.038.896-5, CON PARTICIPACION DEL 5%.
- INFRALAR S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON EL NIT. 900.284.623-1, CON PARTICIPACION DEL 47,5%.
- ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S., CON NIT. 900.645.004-2, CON PARTICIPACION DEL 47,5%.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL.
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| INFRALAR S.A.S. | 900284623-1 | 47.50 |
| ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | 900645004-2 | 47.50 |
| VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. | 901038896-5 | 5.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-44-101140344

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101140344 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 11 | 2022 | 25 | 10 | 2022 | 00:00 | 30 | 08 | 2029 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO VIAL 197 | NIT: 901.602.315-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 49 B NRO. 102 A - 18 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3212596672 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 59 NO.26-60 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1093-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 7.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **25/10/2022** | **01/03/2025** | **$282,399,946.40** | |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **25/10/2022** | **01/03/2025** | **$564,799,892.80** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **25/10/2022** | **30/08/2027** | **$564,799,892.80** | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **30/08/2024** | **30/08/2029** | **$847,199,839.20** | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA SOBRE LOS AMPAROS DE LA POLIZA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE GARANTIZA QUE:
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL NUMERO 1093 DEL 26 DE JULIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 7. QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ****2,259,199,571.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-44-101140344

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101140344 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 11 | 2022 | 25 | 10 | 2022 | 00:00 | 30 | 08 | 2029 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO VIAL 197 | | **NIT: 901.602.315-7** |
| **DIRECCIÓN:** CR 49 B NRO. 102 A - 18 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3212596672 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 59 NO.26-60 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DELACTA DE RECIBO DEFINITIVO. QUE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO VIAL 197 CON NIT. 901.602.315-7 ESTA INTEGRADO POR:
- VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. CON NIT. 901.038.896-5, CON PARTICIPACION DEL 5%.
- INFRALAR S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON EL NIT. 900.284.623-1, CON PARTICIPACION DEL 47,5%.
- ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S., CON NIT. 900.645.004-2, CON PARTICIPACION DEL 47,5%.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| INFRALAR S.A.S. | 900284623-1 | 47.50 |
| ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | 900645004-2 | 47.50 |
| VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. | 901038896-5 | 5.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-44-101140344

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101140344, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

45-44-101140344

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

**Flujo de aprobación**

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Abogado Revisor | Aprobado | Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos | Henry Andres Leal Rojas | 2/03/2023 10:34:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos | Aprobado | Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual | Sara Elvira Berrocal Rivera | 2/03/2023 10:54:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Id de la garantía** CO1.WRT.10317178

**Referencia de la garantía** Garantía de cumplimiento, actualización según firma acta de inicio

**Estado** Aprobada

**Justificación**
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

**Tipo de garantía**
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** SEGUROS DEL ESTADO

**Número de póliza** 45-44-101140344

**Tomador** CONSORCIO VIAL 197

**Beneficiario** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 564.799.892,80 COP | 1/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 282.399.946,40 COP | 1/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 564.779.982,80 COP | 30/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Calidad del servicio | 847.199.839,20 COP | 30/08/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | Garantia de cumplimiento N 101140344 Actualización según acta de inicio con texto aclaratorio Anexo 4.pdf | Garantia de cumplimiento N 101140344 Actualización según acta de inicio con texto aclaratorio Anexo 4.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | Garantia de cumplimiento N 101140344 Actualización según acta de inicio con texto aclaratorio Anexo 5.pdf | Garantia de cumplimiento N 101140344 Actualización según acta de inicio con texto aclaratorio Anexo 5.pdf | Descargar | Detalle |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CALI** | **CALI** | **45** | **45-44-101140344** | **9** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **02** | **2023** | **25** | **10** | **2022** | **00:00** | **30** | **08** | **2029** | **23:59** | **ANEXO NO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO VIAL 197** | **NIT: 901.602.315-7** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 49 B NRO. 102 A - 18 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3212596672 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 59 NO.26-60 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1093-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 7.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **25/10/2022** | **01/03/2025** | **$282,399,946.40** | |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **25/10/2022** | **01/03/2025** | **$564,799,892.80** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **25/10/2022** | **30/08/2027** | **$564,799,892.80** | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **30/08/2024** | **30/08/2029** | **$847,199,839.20** | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SEGUN EL ACTA DE SUSPENSION NO.01, LA FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO FUE DEL 23/12/2022 Y LA FECHA DE REANUDACION FUE 24/01/2023 QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL 30/06/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ****2,259,199,571.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-44-101140344

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101140344 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02 | 2023 | 25 | 10 | 2022 | 00:00 | 30 | 08 | 2029 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO VIAL 197 | | **NIT: 901.602.315-7** |
| **DIRECCIÓN:** CR 49 B NRO. 102 A - 18 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3212596672 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 59 NO.26-60 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| INFRALAR S.A.S. | 900284623-1 | 47.50 |
| ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | 900645004-2 | 47.50 |
| VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. | 901038896-5 | 5.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-44-101140344

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha: 2023-11-14 16:26:25
Radicado: 2023I-VBOG-025602
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Copia A:
Anexos: 0

**MEMORANDO INDIVIDUAL**

**No. Radicado: 2023I-VBOG-025602**
**Fecha: 2023-11-14 16:26:25**

**Para**: Adriana Diaz Izquierdo
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
**De**: Patricia Inés Morales Padrón
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**Asunto:** Envío Póliza No. 45-44-101140344 Anexo 9 Contrato 1093 de 2022

Respetada Doctora Adriana:

De manera atenta para su amable revisión y trámite nos permitimos remitir Anexo9 enviado por el contratista amparando la suspensión 1 del Contrato 1093 de 2022.

Se remite enlace para descarga de soportes:
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jnmoreno_invias_gov_co/EhL_xXzEUpBCi6yWcjh2m-IBqtgnr3dSwg0cyJ6kOQOdDw?e=rhmb9C

Cordialmente.

Patricia Inés Morales Padrón
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: JULIAN NICOLAS MORENO PARRA
Revisado Por: OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA  OSCAR JAVIER VILLARREAL NEIRA

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**No. De Contrato y/o Convenio: 1093 de 2022**

**Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.**

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | **x** | |
| **SICO:** | **x** | |
| **SEPRO:** | **x** | |
| **CIFRA:** | | **x** |
| **GESPROY:** | | **x** |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 11 días del mes de Noviembre del año 2023.


Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON


Nombre: Patricia Ines Morales padrón
**Subdirectora vías Regionales (E)**
Subdirección de Vías rigionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Nombre: Oscar Javier Villarreal Neira
**Coordinador de Grupo**
Subdirección Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Juan Manuel Perdomo H.

Nombre: Juan Manuel Perdomo Hernandez
**Gestor de Proyecto**
Subdirección Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Ejecu Fechas
15284
Seleccion de Objetos
INTERV TEC, ADM, FIN Y AMB PARA EL MANT Y MEJOR DE Vías TERCIARIAS MUNICIPALES SANTANDER PROG COL
Supervisor
JUAN MANUEL PERDOMO
Codigo BPIN
2019011000005
Imputacion
2402-0600 12
Departamento
SANTANDER
Sector
Contrato
1093-2022
Total Programado
2.063.643.386,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Hasta
seleccion vigencia...
14/11/2023
Programado
14/11/2023
Ejecutado
1093
Contrato
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos
Actividad
Responsable
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Anticipo Amortiz
CONTRATO
INFORME1
2022
RECURSOS 2022
SIAT
8/11/2022
31/12/2022
40.000.000,00
1,00
3,00
2023
RECURSOS 2023
SIAT
1/1/2023
31/12/2023
1.490.000.000,00
1,00
12,00
2023
TRASLADO VIGENCIA
SIAT
24/08/2023
31/12/2023
573.643.386,00
1,00
3,00
Anticipo Programado
0,00
Anticipo Amortizado
0,00
Plan de Inversiones:
0
Programado en Cronograma
2.023.643.386
Actualizar
Eliminar
Exportar


Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación
CO_ORDEN_C JNMORENO
14-11-2023
Orden/Contrato
Orden/Contrato
Número Interno 65669
Etapa EJECUCION
Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Unid.Gestor Proy 51 DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTUR
Número contrato: 1093 / 2022 * Suscr. el: 19/07/2022
Unid.Gesto.Contr PLANTA CENTRAL
Tipo Contratación CONTRATO
Clase contrato INTERVENTORIA
Dep.Destino 2350 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES (
Origen Contrat. CONCURSO
Ciudad Ejecución BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)
Modalidad
Con Formalidades Plenas
Tipo Proyecto N OTROS
Elementos/Servicio
Ref. VIAL
Origen Cnt.
Historial de la
Modificar contr
Contratista
Objeto
Plazos
Ppto.
Garantía
Supervisión
Preámbulo
Obligación
Cláusulas
Anexo
Razón Social: CONSORCIO VIAL 197 27446
Identificación: NIT 901602315 7
Tipo persona: CONSORCIO
Teléfono(s): 7070705
Fax:
Dirección: CR 49B N 102 A 18
Rep. Legal: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal:
Ver.2014
Clasificación Contratista
Datos Contratista y/o Concor...
Cuentas Bancarias
DEPURADO

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3710711 |
| **Versión del contrato** | 2 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 24/05/2022 10:07:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 1093-2022 |
| **Objeto del contrato** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7. |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 22 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 25/10/2022 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 30 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 31/05/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO VIAL 197**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO VIAL 197 | Bancolombia | Corriente | 674-000019-15 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2022 7:54:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2022 6:57:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_3710711_Firmado
**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_3710711_En ejecución

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| | ☑% del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 22/04/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 22/04/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 22/04/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Calidad del servicio | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 22/04/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 1/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/07/2023 9:41:31 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12137239 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 2.259.199.571,20 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 30/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.10317178 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 2.259.179.661,20 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 30/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.9859484 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 2.259.199.571,20 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 31/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.9860307 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 2.259.199.571,20 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 31/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.9614636 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 2.259.199.571,20 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 31/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |

1 2 »

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3710711
**Proveedor** CONSORCIO VIAL 197
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25 G No. 73B-90
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 25 G No. 73B-90
**Código postal** 110931

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 0 | 0 | 0 |
| **Longitud:** | 0 | 0 | 0 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Santander | COLOMBIA > Santander > Bucaramanga |

**1** CO1.PCCNTR.3710711

**1.1** Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 2.824.618.264,00 | 2.823.999.464,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 81101500 | ingeniería civil y arquitectura | 1,00 | UN | 2.824.618.264,00 | 2.823.999.464,00 | 2.824.618.264,00 | 2.823.999.464,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| | ANTECEDENTES 22-7-2022.zip | ANTECEDENTES 22-7-2022.zip | (detalle) |
| | CTO 1093 DE 2022 - CMA-DTE-SEP-197-2021 LOTE 7 rev.pdf | CTO 1093 DE 2022 - CMA-DTE-SEP-197-2021 LOTE 7 rev.pdf | (detalle) |
| | Expediente.zip | Expediente.zip | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Edwin Javier Galvis Ace | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91108270 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | Edwin Javier Galvis Acevedo | 26/07/2022 6:57:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edwin Javier Galvis Acevedo |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 2.823.999.464 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 2.823.999.464 |

**Código BPIN**: 2019011000005 — **Año de vigencia**: 2023

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 24-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1222 | Vigencia futura ordinaria | No validado | 40.129.951.786 COP | 2.783.999.464 COP | 24-02-00 | Editar |
| ☐ | 94622 | CDP | No validado | 5.703.880.000 COP | 40.000.000 COP | 24-02-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 5.703.880.000 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 40.129.951.786 COP
**Saldo total a comprometer**: 2.823.999.464 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 964722 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 40.000.000 COP | 40.000.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 40.000.000 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 40.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.13065491 | Modificar el contrato | 17/10/2023 1:11 PM *(UTC -5 horas)* | 17/10/2023 1:13 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.10915806 | Reactivar el contrato | 12/04/2023 3:31 PM *(UTC -5 horas)* | 12/04/2023 5:59 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 1 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.10414804 | Reactivar el contrato | 24/01/2023 3:12 PM *(UTC -5 horas)* | 24/01/2023 3:13 PM *(UTC -5 horas)* | Cancelado | - | - | |
| CO1.CTRMOD.10149375 | Suspender el contrato | 23/12/2022 9:57 AM *(UTC -5 horas)* | 23/12/2022 2:03 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 1 | | Detalle |