Edeth

OBJETO:"MEJORAMIENTO DE LA CASA ANCESTRAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS, CON EL FIN DE FORTALECER Y PRESERVAR SU IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ, ANTIOQUIA"

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		APLICA
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUANDO?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado.	No recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	2	4	6	MEDIO	Edun	Realización de estudios del sector conforme a la guía C-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	2	2	4	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad	SI
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales.	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	4	3	7	ALTO	Edun	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso	1	1	2	BAJO	NO	Gerente y Abogado Contratista Encargado de la Contratacion	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expida un documento	SI
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	4	7	ALTO	Edun	Realización de estudios previos conforme al decreto 1510 de 2013 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	2	3	5	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad	SI
4	General	Interno	Selección	Operacional	Violacion al principio de selección objetiva del contratista	Celebracion indebida del contrato	1	1	2	BAJO	Edun	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	1	2	BAJO	NO	Gerte y Subgerente	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal	Anualmente	NO
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos	3	2	5	MEDIO	Edun	Aplicación del plan anticorrupcion	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision y Ejecución del plan anticorrupcion	Anualmente	SI
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	3	5	8	ALTO	Edun	Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1510 de 2013	1	2	3	BAJO	SI	Comité de contratacion	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta publica	En la adjudicacion del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1510 de 2013	Cada que se presente.	NO
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebracion del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Exigencia de polza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	5	6	BAJO	SI	Gerente Edun	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.	SI
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecucion del contrato, Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	2	3	5	ALTO	Contratista	Requerir al contratista yfo Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	2	3	BAJO	SI	Gerente Edun	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.	SI
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la espedicion del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecucion del contrato	3	4	7	ALTO	Edun	Requerir	2	2	4	BAJO	SI	Gerente Edun	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.	SI
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecucion del contrato	3	3	6	MEDIO	Edun	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	2	3	5	BAJO	SI	Gerente Edun	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.	NO
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	sobrecostos en el contrato	3	3	6	ALTO	Contratista y Edun	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplen los requisitos para la aplicación de la figura	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor yfo interventor del contrato y Gerente Edun	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision yfo interventoria	Cada que se presente.	SI
12	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecucion y operación de las obras.	sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecucion del contrato	3	4	7	MEDIO	Edun	Minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervision yfo interventoria	Cada que se presente.	SI
13	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, isumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	3	3	6	MEDIO	Contratista	Exigencia de polza de cumplimiento contratista	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato	SI
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del fin del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicación de garantías exigidas en la etapa de planeacion	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato	SI
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Exigencia de perfil profesional para la mano obra calificada en los estudios previos. Exigencia de polza de cumplimiento contratista	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revision de estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato	SI
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Exigencia de polza de cumplimiento contratista	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato	NO
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodologia y procesos constructivo de ejecución de las obras	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Control y seguimiento por parte de la interventoria yfo supervisión. Exigencia de polza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato Funcionario que elabora los estudios previos con el apoyo del Gerente	Desde la formulación de los estudios previos	Recepción de la obra	Visitas de inspección a le obra	semanal	NO

18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato. Sobrecostos	3	3	6	ALTO	Eduh	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto; en caso de su ocurrencia debe ejecutarse la ecuación económica del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo del Gerente Eduh	Desde la formulación de los estudios previos	Cada que se presente.	Visitas de inspección a la obra	semanal	NO
19	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo socioambiental de las obras. Es la afectación de residentes contiguos a las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido , disposición de residuos, etc.	Retrasos en la ejecucion de la mano de obra Reclamaciones de terceros afectados	4	3	7	ALTO	Contratista	Implementación de un plan de contingencia. Póliza de afectación a terceros	2	2	4	BAJO	SI	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Semanal	SI
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidos por la supervisión y/o interventoria o por falta de calidad de la misma.	Retrasos en la ejecucion de la mano de obra Reclamaciones de terceros afectados	3	3	6	ALTO	Contratista	Correctivos a las obras deterioradas. Póliza de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo del Gerente Eduh	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato	reclamación de terceros afectados y demandas	3	4	7	ALTO	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato	SI
22	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin se apropian o se destinan a otros fines diferentes a la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	contratista	Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato. Contratación de fiducia para el manejo de los recursos en los casos que la Ley lo prevé	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	dia a dia del contrato	NO
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Demandas laborales en contra de la entidad. Retrasos en la ejecucion de las obras	3	2	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato	SI
24	General	Externo	Ejecución	Social o Politico Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afectan considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	BAJO	Eduh	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor y/o interventor del contrato y Gerente Eduh	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI
25	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defraudables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Inicio de ejecución del contrato	recibo a satisfacción	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato	NO
26	Especifico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	Eduh	Restablecimiento del equilibrio económico del contrato	3	4	7	ALTO	SI	Supervisor y/o interventor del contrato y Gerente Eduh	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI
27	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No afiliacion por parte del contratista, de sus trabajadores al sistema general de seguridad social y riesgos profesionales	Retraso en la ejecucion del contrato por falta de pagos	3	3	6	MEDIO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato	SI
28	Especifico	Interno	Ejecución	Social o Politico	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	2	2	4	BAJO	Eduh	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	1	1	2	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos con el apoyo del Gerente	formulación de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI
29	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que afecten la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	3	3	6	MEDIO	Eduh y Contratista	Restablecimiento del equilibrio economico del contrato	3	3	6	MEDIO	SI	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del Gerente Eduh	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.	SI

Mateo Ospina Calderón
Profesional Universitario
EICE - EDUH Apartadó