COP-614-100-2023

Bogotá D.C 02 de octubre de 2023

Señores:
SAVIMAC S.A
Atn. Ing. Sandra Mónica Cardozo
Directora de interventoría
L.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLCB-614-2022

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 614 DE 2022

Respetados señores:

Con el fin de ejecutar en su totalidad la proyección de la meta física del proyecto, incluyendo cinco (5) segmentos viales adicionales, beneficiando así a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar al brindarles una mejor movilidad, generando un beneficio colectivo, además los habitantes de esta localidad tendrán una mayor reducción del tiempo promedio que utilizan en sus actividades por facilidad de comunicación vial además de la disminución de la inseguridad, la disminución de riesgos enumerados por el IDIGER y múltiples sistemas de cultura, recreación y deporte, se solicita a través de la firma interventora SAVIMAC SAS, se analice y viabilice la motivación presentada en la presente comunicación en el sentido de realizar una adición presupuestal de Siete mil trecientos cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Pesos ($7.341.854.444,oo) y una prórroga de tiempo de seis (6) meses a partir del 26 de enero de 2024, tiempo requerido para poder aumentar la meta física del proyecto

completando en su totalidad la intervención contractual y ampliando la intervención de 39 a 44 segmentos viales del contrato 614 de 2022, la cual se sustenta en los siguientes puntos:

1. ASPECTOS ACTUALES Y GENERALES DEL CONTRATO

1.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

En la Tabla 1 se relacionan la información correspondiente al contrato de obra 614 de 2022.

Tabla 1- Información general del contrato de obra 614 -2022

FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CO-614-2022		
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR		
CONTRATISTA	CONSORCIO PROVIAS CB		
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.917.381.711	**PLAZO INICIAL**	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO	veintiseis (26) de enero de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	veinticinco (25) de enero de 2024		
E-MAIL	conproviascb@gmail.com direccionfdlcb614.2022@gmail.com		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR		
PLAZO EJECUTADO A LA FECHA	8 MESES		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICO ACTUAL	41,85%		

1.2. ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo al objeto de este contrato "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN", las necesidades de cada comunidad y dispuestos para intervención por parte del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, a continuación, se presentan los segmentos viales contemplados inicialmente por medio del contrato de obra 614 de 2022:

Tabla 2- Segmentos iniciales del contrato de obra 614 -2022

SEGMENTOS INICIALES COP-FDLCB-614-2022						
No.	**CIV**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**UPZ**
1	19005171	KR 44 A	CL 77 SUR	CL 78 SUR	POTOSI	70
2	19001386	KR 74 F	CL 62 H SUR	CL 62 I SUR	SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA	69
3	19001211	KR 75 B	CL 62 F SUR	CL 62 F BIS SUR	RINCON DE GALICIA	69
4	19000847	CL 62 SUR	KR 75I BIS	KR 75 I	MARIA CANO	69
5	19015981	KR 18 P	CL 78 A SUR	CL 78 B SUR	EL TESORO	68
6	19011605	CL 78 A SUR	KR 18 N	KR 18 J	EL TESORO	68
7	19011646	CL 78 B	KR 16	KR 16 BIS A	EL MOCHUELO	68

8	19009268	DG 69 D SUR	KR 18 J BIS	KR 18 K	SAN RAFAEL	68
9	19001177	kr75 I BIS	CLL 62 F SUR	CLL 62 D SUR	LOS TRES REYES	69
10	19007924	KRA 18 N BIS A	CL 67 S	CL 67 A S	JUAN PABLO II 1 SECTOR	67
11	19014287	TV 18 M	KR 18 M	KR 18 M	ARABIA	68
12	19016164	TV 18 M	KR 18 M	CL 82 B SUR	ARABIA	68
13	19014286	TV 18 M	CL 82 B SUR	CL 82 A SUR	ARABIA	68
14	19014824	KR 76 D	CL 63 A SUR	CL 64 A SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69
15	19010736	CL 74 B SUR	KR 17 G	KR 17 G BIS	BOGOTA I SECTOR	68
16	19007448	KR 18 N	CLL 62 A BIS SUR	CLL 63 SUR	LAS ACACIAS	66
17	19014781	CL 62 G SUR	KR 75 L BIS	KR 76 A	TRES REYES	69
18	19011377	CLL 74 C SUR	TV 14	KR 15	MONTERREY	68
19	19014223	TV 14	CLL 74 C SUR	CLL 74 D SUR	MONTERREY	68
20	19005951	TV 22 SUR	CLL 69 D	CLL 69 F	JUAN JOSE RONDON	66
21	19005981	TV 22 SUR	CLL 69 C BIS A	CLL 69 BIS A	JUAN JOSE RONDON	66
22	19015968	CLL 77 B SUR	TV 18 J	TV 18 I	EL TESORO	68

PROVIAS CONSORCIO

23	19004031	KR 47	CL 71 SUR	CL 72 SUR	LA PRADERA	70
24	19003581	TV 48 B	DG 69 C SUR	DG 69 D SUR	BELLA VISTA 2	70
25	19011321	KR 18 B	CL 77 C SUR	CL 78 SUR	REPUBLICA DE VENEZUELA	68
26	19011452	KR 18 B	CL 78 SUR	CL 78 A SUR	REPUBLICA DE VENEZUELA	68
27	19011593	KR 18 B	CL 78 A SUR	CL 78 C SUR	REPUBLICA DE VENEZUELA	68
28	19012025	CLL 80 BIS SUR	KR 16 BIS B	KR 16	DIVINO NIÑO	68
29	19012104	KR 16	CLL 80 A BIS	CLL 80 B BIS SUR	DIVINO NIÑO	68
30	19013375	KR 75 H	CLL 63 A SUR	CLL 63 BIS SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69
31	19001521	KR 75 H	CLL 63 BIS SUR	CLL 63 SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69
32	19001466	KR 75 H	CLL 63 SUR	CLL 62 K SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69
33	19001448	KR 75 H	CLL 62 K SUR	CLL 62 I SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69
34	19003957	KR 46 A	CL 69 F SUR	CL 69 F SUR	JERUSALEN	70
35	19003999	KR 46 A	CL 69 G SUR	CL 69 G SUR	JERUSALEN	70
36	19009967	DG 71 F	TV 18 J SUR	TV 18 I BIS SUR	VILLA GLORIA	67
37	19008900	CL 70 SUR	KR 18 N	KR 18 M BIS	VILLAS DEL DIAMANTE	69

38	19008444	KR 27 K	CL 71 D SUR	CL 71 G SUR	EL PARAISO	67
39	19015804	TV 18 P BIS	CL 69 T SUR		VILLAS DEL DIAMANTE	69
40	19008847	TV 18 P	DG 69 R SUR	DG 69 T SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	69
41	19012186	KR 18 H	CLL 81 A SUR	CLL 81 B SUR	TESORITO	68
42	19012106	CLL 81 SUR	KR 18 F	KR 18 H	TESORITO	68
43	19015807	CLL 69 SUR	KR 17 B	AV BOYACA	ALAMEDA	67
44	19008929	DG 69 SUR	KR 17 B BIS B	KR 17 B	ALAMEDA	67
45	19014822	KR 77	CLL 63A SUR	CLL 64A SUR	TRES REYES	69
46	19001523	CLL 63 BIS SUR	KR 74 H	KR 74 F	TRES REYES	69
47	19004625	KR 45 BIS	CLL 69 J BIS	CLL 69 J	LA PRADERA	70
48	19004698	KR 45 BIS	DG 69 N SUR	CLL 69 J BIS	LA PRADERA	70
49	19003628	CLL 73 C SUR	TV 49 C	KR 48 C	SIERRA MORENA	69
50	19003584	CLL 73 C SUR	TV 50	TV 49 C	SIERRA MORENA	69
51	19015187	CLL 73 C SUR	KR 48 B	KR 48 C	SIERRA MORENA	69
52	19015186	CLL 73 C SUR	KR 48 B		SIERRA MORENA	69

PROVIAS CONSORCIO

53	19015191	CLL 73 C SUR	KR 48 A	KR 48 B	SIERRA MORENA	69
54	19015888	KR 18 N	CLL 82 A SUR	KR 18 M	ARABIA	69

Teniendo en cuenta la relación de segmentos viales contractuales arriba enunciados y una vez realizado, conjuntamente con el apoyo de la Supervisión Técnica y la Interventoría, los recorridos de reconocimiento, se solicitó mediante comunicado COP -6914-041 del 15/03/2023, la exclusión de los siguientes segmentos viales:

Tabla 3- Segmentos excluidos del contrato de obra 614 -2022

SEGMENTOS EXCLUIDOS RAD. 20236920179751 (28/03/2023)							
No.	**CIV**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**UPZ**	**OBSERVACIÓN**
1	19001211	KR 75 B	CL 62 F SUR	CL 62 F BIS SUR	RINCON DE GALICIA	69	Intervenido por COP-387-2019 del contratista Consorcio Bolívar 05 2019
2	19000847	CL 62 SUR	KR 75I BIS	KR 75 I	MARIA CANO	69	Reservado para la caja de vivienda popular
3	19010736	CL 74 B SUR	KR 17 G	KR 17 G BIS	BOGOTA I SECTOR	68	Intervenido por COP-387-2019 del contratista Consorcio Bolívar 05 2019
4	19007448	KR 18 N.	CLL 62 A BIS SUR	CLL 63 SUR	LAS ACACIAS	66	Intervenido por COP-387-2019 del contratista Consorcio Bolívar 05 2019
5	19011377	CLL 74 C SUR	TV 14	KR 15	MONTERREY	68	Reservado para el COP-323
6	19015804	TV 18 P BIS	CL 69 T SUR		VILLAS DEL DIAMANTE	69	Intervenido por COP-387-2019 del contratista Consorcio Bolívar 05 2019

7	19007924	KRA 18 N BIS A	CL 67 S	CL 67 A S	JUAN PABLO II 1 SECTOR	67	CIV construido
8	19014286	TV 18 M	CL 82 B SUR	CL 82 A SUR	ARABIA	68	CIV invasión de espacio publico
9	19015968	CLL 77 B SUR	TV 18 J	TV 18 I	EL TESORO	68	En construcción por el COP-637-2022 de Estudios e Ingeniería SAS
10	19012186	KR 18 H	CLL 81 A SUR	CLL 81 B SUR	TESORITO	68	CIV construido
11	19003628	CLL 73 C SUR	TV 49 C	KR 48 C	SIERRA MORENA	69	En construcción por el COP-637-2022 de Estudios e Ingeniería SAS
12	19003584	CLL 73 C SUR	TV 50	TV 49 C	SIERRA MORENA	69	En construcción por el COP-637-2022 de Estudios e Ingeniería SAS
13	19015187	CLL 73 C SUR	KR 48 B	KR 48 C	SIERRA MORENA	69	En construcción por el COP-637-2022 de Estudios e Ingeniería SAS
14	19015186	CLL 73 C SUR	KR 48 B		SIERRA MORENA	69	En construcción por el COP-637-2022 de Estudios e Ingeniería SAS
15	19015191	CLL 73 C SUR	KR 48 A	KR 48 B	SIERRA MORENA	69	En construcción por el COP-637-2022 de Estudios e Ingeniería SAS
16	19011321	KR 18 B	CL 77 C SUR	CL 78 SUR	REPUBLICA DE VENEZUELA	68	CIV construido
17	19011452	KR 18 B	CL 78 SUR	CL 78 A SUR	REPUBLICA DE VENEZUELA	68	CIV construido
18	19011593	KR 18 B	CL 78 A SUR	CL 78 C SUR	REPUBLICA DE VENEZUELA	68	CIV construido

19	19005981	TV 22 SUR	CLL 69 C BIS A	CLL 69 BIS A	JUAN JOSE RONDON	66	CIV construido
20	19013375	KR 75 H	CLL 63 A SUR	CLL 63 BIS SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69	CIV construido
21	19001521	KR 75 H	CLL 63 BIS SUR	CLL 63 SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69	CIV construido
22	19001466	KR 75 H	CLL 63 SUR	CLL 62 K SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69	CIV construido
23	19001448	KR 75 H	CLL 62 K SUR	CLL 62 I SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69	CIV construido
24	19014822	KR 77	CLL 63A SUR	CLL 64A SUR	TRES REYES	69	Reservado para la Secretaría del Habitat

Debido a que algunos ya se encontraban reservados, construidos o en ejecución, tal y como se relaciona en la tabla No. 3, del presente documento.

Teniendo en cuenta lo informado oportunamente por este contratista, mediante comunicado COP-614-041 del 15/03/2022, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante oficio con número de radicado **20236920179751 del 28/03/2023**, emite la viabilidad técnica para la exclusión de los 24 segmentos viales relacionados en la tabla No. 3 del presente documento, al igual que incluye nueve (9) segmentos viales adicionales para ejecutar mediante el contrato No. 614-2022, los cuales se listan a continuación:

Tabla 4- Segmentos incluidos del contrato de obra 614 -2022

SEGMENTOS INCLUIDOS RAD. 20236920179751 (28/03/2023)						
No.	**CIV**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**UPZ**
1	19008976	CL 69 A BIS	KR 17 B	KR 17 B BIS	LUCERO	67

2	19012357	KR 18 N	CL 82 A SUR	CL 82 SUR	EL TESORO	68
3	19009893	CL 72 D BIS A S	KR 26 C BIS	KR 26 D	LUCERO	67
4	19000621	TV 75 H	DG 60 A SUR	DG 60 BIS A SUR	ISMAEL PERDOMO	69
5	19009912	CL 72 D BIS A S	KR 26 D	KR 26 F	LUCERO	67
6	19000587	TV 75 H	DG 60 BIS A SUR	DG 60 BIS SUR	ISMAEL PERDOMO	69
7	19009481	CL 70 H	KR 19	TV 18 R	LUCERO	67
8	19013589	KR 75 L BIS	CL 62 D SUR	DG 62 D BIS SUR	ISMAEL PERDOMO	69
9	19016388	CL 63 B SUR	KR 74 C BIS	TV 74 A	ISMAEL PERDOMO	69

De acuerdo a lo expuesto en este documento, finalmente los segmentos contractuales vigentes y en ejecución actualmente mediante el contrato No. 614-2022, son los siguientes:

Tabla 5- Segmentos contractuales vigentes del contrato de obra 614 -2022

SEGMENTOS CONTRACTUALES VIGENTES COP-FDLCB-614-2022						
No	**CIV**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**UPZ**
1	19005171	KR 44 A	CL 77 SUR	CL 78 SUR	POTOSI	70
2	19001386	KR 74 F	CL 62 H SUR	CL 62 I SUR	SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA	69
3	19015981	KR 18 P	CL 78 A SUR	CL 78 B SUR	EL TESORO	68

4	19011605	CL 78 A SUR	KR 18 N	KR 18 J	EL TESORO	68
5	19011646	CL 78 B	KR 16	KR 16 BIS A	EL MOCHUELO	68
6	19009268	DG 69 D SUR	KR 18 J BIS	KR 18 K	SAN RAFAEL	68
7	19001177	kr75 I BIS	CLL 62 F SUR	CLL 62 D SUR	LOS TRES REYES	69
8	19014287	TV 18 M	KR 18 M	KR 18 M	ARABIA	68
9	19016164	TV 18 M	KR 18 M	CL 82 B SUR	ARABIA	68
10	19014824	KR 76 D	CL 63 A SUR	CL 64 A SUR	MIRADOR DE LA ESTANCIA	69
11	19014781	CL 62 G SUR	KR 75 L BIS	KR 76 A	TRES REYES	69
12	19014223	TV 14	CLL 74 C SUR	CLL 74 D SUR	MONTERREY	68
13	19005951	TV 22 SUR	CLL 69 D	CLL 69 F	JUAN JOSE RONDON	66
14	19004031	KR 47	CL 71 SUR	CL 72 SUR	LA PRADERA	70
15	19003581	TV 48 B	DG 69 C SUR	DG 69 D SUR	BELLA VISTA 2	70
16	19012025	CLL 80 BIS SUR	KR 16 BIS B	KR 16	DIVINO NIÑO	68
17	19012104	KR 16	CLL 80 A BIS	CLL 80 B BIS SUR	DIVINO NIÑO	68
18	19003957	KR 46 A	CL 69 F SUR	CL 69 F SUR	JERUSALEN	70
19	19003999	KR 46 A	CL 69 G SUR	CL 69 G SUR	JERUSALEN	70
20	19009967	DG 71 F	TV 18 J SUR	TV 18 I BIS SUR	VILLA GLORIA	67
21	19008900	CL 70 SUR	KR 18 N	KR 18 M BIS	VILLAS DEL DIAMANTE	69
22	19008444	KR 27 K	CL 71 D SUR	CL 71 G SUR	EL PARAISO	67
23	19008847	TV 18 P	DG 69 R SUR	DG 69 T SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	69

24	19012106	CLL 81 SUR	KR 18 F	KR 18 H	TESORITO	68
25	19015807	CLL 69 SUR	KR 17 B	AV BOYACA	ALAMEDA	67
26	19008929	DG 69 SUR	KR 17 B BIS B	KR 17 B	ALAMEDA	67
27	19001523	CLL 63 BIS SUR	KR 74 H	KR 74 F	TRES REYES	69
28	19004625	KR 45 BIS	CLL 69 J BIS	CLL 69 J	LA PRADERA	70
29	19004698	KR 45 BIS	DG 69 N SUR	CLL 69 J BIS	LA PRADERA	70
30	19015888	KR 18 N	CLL 82 A SUR	KR 18 M	ARABIA	69
31	19008976	CL 69 A BIS	KR 17 B	KR 17 B BIS	LUCERO	67
32	19012357	KR 18 N	CL 82 A SUR	CL 82 SUR	EL TESORO	68
33	19009893	CL 72 D BIS A S	KR 26 C BIS	KR 26 D	LUCERO	67
34	19000621	TV 75 H	DG 60 A SUR	DG 60 BIS A SUR	ISMAEL PERDOMO	69
35	19009912	CL 72 D BIS A S	KR 26 D	KR 26 F	LUCERO	67
36	19000587	TV 75 H	DG 60 BIS A SUR	DG 60 BIS SUR	ISMAEL PERDOMO	69
37	19009481	CL 70 H	KR 19	TV 18 R	LUCERO	67
38	19013589	KR 75 L BIS	CL 62 D SUR	DG 62 D BIS SUR	ISMAEL PERDOMO	69
39	19016388	CL 63 B SUR	KR 74 C BIS	TV 74 A	ISMAEL PERDOMO	69

Finalmente, y de acuerdo a lo expuesto en este documento, el contrato de obra se pactó por **DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($ 16.917.381.711,00),** a la fecha conlleva un avance financiero del 36.97%, equivalente a **($ 6.253.685.041,00)** y el porcentaje de ejecución física general del contrato llega al **41.85%.**

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Durante los ocho (8) meses de ejecución del contrato de obra 614 de 2022, contados a partir de su fecha de inicio el día 26 de enero de 2023, este contratista llevó a cabo la actualización y/o complementación y/o ajustes a los estudios y diseños, y ha adelantado la construcción de 21 segmentos viales, de los cuales, cinco (5) se encuentran terminados.

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un resumen del estado actual de los segmentos viales que hacen parte de la ejecución de la meta física del contrato de obra:

Tabla 6 – Porcentajes de ejecución segmentos viales contrato de obra 614-2022

CIV	EJE	DESDE	HASTA	UPZ		ESTADO	% AVANCE
19015981	KR 18 P	CL 78 A SUR	CL 78 B SUR	68	EL TESORO	EN EJECUCIÓN	82%
19014824	KR 76 D	CL 63 A SUR	CL 64 A SUR	69	ISMAEL PERDOMO	TERMINADO	99%
19008945 (19015807)	CL 69 SUR	KR 17 B	AV BOYACA	67	LUCERO	TERMINADO	99%
19011646	CL 78 B	KR 16	KR 16 BIS A	68	EL TESORO	EN EJECUCIÓN	82%
19008929	DG 69 SUR	KR 17 B BIS B	KR 17 B	67	LUCERO	TERMINADO	99%
19001523	CL 63 BIS SUR	KR 74 H	KR 74 F	69	ISMAEL PERDOMO	TERMINADO	98%
19004031	KR 47	CL 71 SUR	CL 72 SUR	70	JERUSALEM	EN EJECUCIÓN	50%
19012025	CL 80 BIS SUR	KR 16 BIS B	KR 16	68	EL TESORO	EN EJECUCIÓN	60%
19008976	CL 69 A BIS	KR 17 B	KR 17 B BIS	67	LUCERO	TERMINADO	99%
19012104	KR 16	CL 80 A BIS	CL 80 B BIS SUR	68	EL TESORO	EN EJECUCIÓN	79%
19004625	KR 45 BIS	CL 69 J BIS	CL 69 J	70	JERUSALEM	EN EJECUCIÓN	58%

19011605	CL 78 A SUR	KR 18 N	KR 18 J	68	EL TESORO	EN EJECUCIÓN	26%
19004698	KR 45 BIS	DG 69 N SUR	CL 69 J BIS	70	JERUSALEM	EN EJECUCIÓN	56%
19003957	KR 46 A	CL 69 F SUR	CL 69 F SUR	70	JERUSALEM	EN EJECUCIÓN	40%
19009967	DG 71 F	TV 18 J SUR	TV 18 I BIS SUR	67	LUCERO	EN EJECUCIÓN	44%
19003999	KR 46 A	CL 69 G SUR	CL 69 G SUR	70	JERUSALEM	EN EJECUCIÓN	40%
19000621	TV 75 H	DG 60 A SUR	DG 60 BIS A SUR	69	ISMAEL PERDOMO	EN EJECUCIÓN	21%
19000587	TV 75 H	DG 60 BIS A SUR	DG 60 BIS SUR	69	ISMAEL PERDOMO	EN EJECUCIÓN	53%
19012106	CL 81 SUR	KR 18 F	KR 18 H	68	EL TESORO	EN EJECUCIÓN	32%
19001177	KR 75 I BIS	CL 62 F SUR	CL 62 D SUR	69	ISMAEL PERDOMO	EN EJECUCIÓN	32%
19013589	KR 75 L BIS	CL 62 D SUR	DG 62 D BIS SUR	69	ISMAEL PERDOMO	EN EJECUCIÓN	58%

Con base en lo expuesto en este numeral, de los 39 segmentos viales contractuales, solo se podrían ejecutar 30 segmentos con el valor contractual del contrato por valor de $ 16.917.381.711,00, debido a que luego de realizar la revisión y/o ajuste de los diagnósticos y diseños de los segmentos iniciales, se debía realizar reconstrucción total de estos segmentos, es decir, incluía el cambio de las redes sanitarias de cada uno de los segmentos a intervenir, además de diseñar y construir muros tanto para los accesos de los predios existentes, como para la estabilización de las vías a construir, debido a las condiciones geométricas tan irregulares que presentan estos segmentos.

3. JUSTIFICACIONES SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Con los 54 segmentos viales inicialmente priorizados por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (tabla No. 2), excluyendo los 24 segmentos viales (tabla

No. 3), e incluyendo los nueve (9) segmentos viales (tabla No. 4), los cuales fueron viabilizados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante oficio con radicado No. 20236920179751 del 28/03/2023, el contrato quedo con un total de 39 segmentos viales a ejecutar (tabla No. 5) de los cuales se encuentran en ejecución y/o terminados 21 (tabla No. 6), lo que equivale a una ejecución a la fecha del 41.85 % del total de los segmentos viales asignados a ejecutar.

Teniendo en cuenta lo expuesto mediante el presente comunicado y con el fin de poder ejecutar el 100% de la meta física del contrato No. 614-2022, se solicita una adición y prórroga al contrato en comento, con el fin de brindar a la comunidad habitante de la Localidad de Ciudad Bolívar, una mejor movilidad, ya que con este proyecto se generará un gran beneficio colectivo, puesto que los habitantes tendrán una mayor reducción del tiempo promedio que utilizan en sus actividades por facilidad de comunicación vial además de la disminución de la inseguridad, la disminución de riesgos enumerados por el IDIGER, y múltiples sistemas de cultura, recreación y deporte.

Adicionalmente, mediante la adición y prorroga solicitada, se podrían ejecutar los siguientes cinco () segmentos viales que son prioridad actualmente para la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar:

Tabla 7 – Segmentos viales a incluir en la adición y prorroga No. 1

No.	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	UPZ
1	19001451	CL 62 K SUR	CRA 75 H	CRA 75 F BIS	ISMAEL PERDOMO	69
2	19001454	CL 62 K SUR	CRA 75 F BIS	CRA 75 D	ISMAEL PERDOMO	69
3	19001457	CL 62 K SUR	CRA 75 D	CRA 75 B BIS	ISMAEL PERDOMO	69

4	19002913	DIAGONAL 68 B SUR	CRA 48 F	CRA 48 G	JERUSALEM	70
5	19003183	CRA 48 F	CALLE 68 G BIS A SUR	CALLE 68 G BIS SUR	JERUSALEM	70

En el "anexo 1. Presupuestos", se adjuntan los presupuestos de los segmentos viales de acuerdo a la priorización entregada por el FDLCB (tablas No. 5 y 7).

Basados en los diferentes análisis técnicos, administrativos y financieros presentados a lo largo de este informe, se evidencia un panorama óptimo para la construcción de los 44 segmentos viales mencionados en las tablas No 5 y 7. Sin embargo, se hace necesario realizar la siguiente apreciación para su debida ejecución:

- Plazo para la ejecución de obra.

De acuerdo al cronograma de ejecución establecido para los segmentos viales relacionados en las tablas No 5 y 7 (Anexo No. 2), se contempla un plazo adicional de seis (6) meses en forma de prorroga, ampliando la fecha de terminación del contrato de obra desde el 26 de enero de 2024 al 25 de julio de 2024.

3.2 ASPECTOS DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Adjunto al presente documento se hace entrega de la programación de obra (Anexo No. 2) mediante la cual se pueden observar los tiempos de ejecución que tendrían cada uno de los segmentos viales a intervenir y que hacen parte del contrato.

3.3 VALOR DE LA ADICIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

El valor planteado para la adición teniendo en cuenta los presupuestos de cada uno los segmentos viales entregados en el presupuesto adjunto al presente documento (Anexo No. 1), sería de **SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 7.341.854.444, oo)

El valor planteado no supera el 50% del valor total del contrato de obra 614 de 2022, dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 80 de 1993 tal y como se muestra en el siguiente calculo:

	VIGENCIA	*VALOR*	*PORCENTAJE SMLMV*	*VALOR EN SMLMV*
Valor inicial	*2022*	*$ 16.917.381.711*	*100%*	*16917,38*
Adición N° 1	*2023*	*$ 7.341.854.444*	*37.41 %*	*6329,18*

4. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

A la fecha se informa que actualmente el contrato de obra 614 de 2022 se encuentra con las pólizas de garantía debidamente aprobadas y vigentes, además se dará cumplimiento a lo establecido en las clausulas del contrato destacando el compromiso con el objeto y el alcance que se encuentran en la segunda y tercera clausula, aplicables a la presente solicitud de adición y prórroga:

Clausula segunda:

El objeto del Contrato es ***"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN".***

Clausula tercera:

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLCB-LP- 004-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratiste se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Según el régimen jurídico aplicable la presente solicitud de adición y prórroga, serán las previstas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Ley 19 de 2012 en lo que aplique y en el Decreto 1082 de 2015 o en las normas que los modifiquen o sustituyan.

CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA EN LA SENTENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005: "Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un

elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato." (negrilla y subrayado fuera de texto).

Las Cláusulas contractuales que se modificarían con la presente solicitud serían:

- CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO, la cual se deberá modificar con el fin de ejecutar los segmentos viales que sean objeto de la modificación.
- CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO: incluyendo el valor a adicionar al contrato de obra 614 de 2022.
- CLAUSULA 7 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: De acuerdo a la apropiación que se disponga para la adición presupuestal.
- CLAUSULA 18 – GARANTÍAS, las cuales deberán actualizarse ampliando las garantías de acuerdo a la prórroga y adición del contrato.

5. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

Para la presente solicitud de adición el contratista se compromete a dar cumplimiento a las "Obligaciones del contratista" y las "obligaciones específicas del contratista" contempladas en el contrato de obra 614 de 2022 donde, entre otras, se encuentran las respectivas especificaciones ambientales. Deigual manera se dará continuidad al Plan de Manejo Ambienta (PMA) y RDC para gestionar las obligaciones ambientales que contemple la presente adición y prórroga.

6. SOLICITUD ADICIÓN Y PROROGA

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente documento, de manera atenta este contratista solicita se analice y viabilice por parte de la firma interventora SAVIMAC

SAS la solicitud presentada en la presente comunicación en el sentido de realizar la adición presupuestal de **SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($7.341.854.444,oo)** . y una prórroga de tiempo **DE SEIS (6) MESES** a partir del 26 de enero de 2024, tiempo requerido para poder aumentar la meta física del proyecto completando en su totalidad la intervención contractual y ampliando la intervención de 39 a 44 segmentos viales del contrato 614 de 2022, con el objeto de brindar a la comunidad habitante de la Localidad de Ciudad Bolívar, una mejor movilidad, ya que con este proyecto se generará un gran beneficio colectivo, puesto que los habitantes tendrán una mayor reducción del tiempo promedio que utilizan en sus actividades por facilidad de comunicación vial además de la disminución de la inseguridad, la disminución de riesgos enumerados por el IDIGER, y múltiples sistemas de cultura, recreación y deporte

Atentamente,

ING. ANGELA PATRICIA CASTRO GÓMEZ
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO PROVIAS CB

Anexo: Lo enunciado en dos (2) archivos

PROVIAS
CONSORCIO

ALCANCE FISICO CON PRESUPUESTO INICIAL											
No. CONTRACTUAL	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO CATASTRAL	COSTO DIRECTO	COSTO+AIU	COSTO AIU + COMPONENTES, DISEÑOS (A)	PROVISION (B)	COSTO TOTAL (A+B)
1	19005171	450686	KR 44 A	CL 77 SUR	CL 78 SUR	POTOSI	$ 550.620.355,00	$ 725.346.509,77	$ 824.527.541,81	$ 121.642.652,86	$ 946.170.195,00
2	19001386	443287	KR 74 F	CL 62 H SUR	CL 62 I SUR	SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA	$ 311.648.217,00	$ 410.542.299,11	$ 466.949.619,32	$ 55.691.003,67	$ 611.640.623,00
5	19015881	463165	KR 18 P	CL 78 A SUR	CL 78 B SUR	EL TESORO	$ 474.733.860,00	$ 625.378.993,39	$ 690.675.901,34	$ 80.330.053,79	$ 771.205.955,00
6	19011905	516192	CL 76 A SUR	KR 18 N	KR 18 J	EL TESORO	$ 294.008.562,00	$ 387.304.490,63	$ 428.584.054,48	$ 50.678.165,16	$ 479.212.240,00
7	19011846	463102	CL 76 B	KR 18	KR 18 BIS A	EL MOCHUELO	$ 385.173.281,00	$ 507.398.777,57	$ 557.924.963,70	$ 61.968.698,63	$ 619.893.662,00
8	19009268	458780	DG 69 D SUR	KR 18 J BIS	KR 18 K	SAN RAFAEL	$ 400.653.493,00	$ 528.054.728,52	$ 582.488.713,36	$ 66.761.700,16	$ 649.250.416,00
9	19001177	442786	KR 75 I BIS	CL 62 F SUR	CL 62 D SUR	TRES REYES/HUERTAS	$ 365.153.306,00	$ 481.025.948,61	$ 538.266.941,60	$ 70.204.416,78	$ 608.471.389,00
11	19014287	91023503	TV 18 M	KR 18 M	KR 18 M	ARABIA	$ 166.244.302,00	$ 245.344.461,38	$ 260.809.634,57	$ 26.326.056,26	$ 293.136.491,00
12	19016164	901882	TV 18 M	KR 18 M	CL 62 B SUR	ARABIA	$ 158.152.262,00	$ 208.338.087,00	$ 219.235.691,65	$ 13.365.840,88	$ 232.601.783,00
14	19014024	2902573	KR 76 D	CL 63 A SUR	CL 64 A SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA	$ 325.200.300,00	$ 428.398.782,38	$ 469.591.687,80	$ 75.051.221,68	$ 564.642.809,00
17	19014781	91030319	CL 62 G SUR	KR 75 L BIS	KR 76 A	TRES REYES	$ 246.801.327,00	$ 325.117.804,89	$ 358.031.377,12	$ 40.367.539,63	$ 398.398.917,00
20	19005951	451693	TV 22 SUR	CL 69 D	CL 69 F	JUAN JOSE RONDON	$ 223.137.906,00	$ 293.945.365,16	$ 327.464.370,99	$ 41.110.096,35	$ 368.574.467,00
23	19004031	515610	KR 47	CL 71 SUR	CL 72 SUR	LA PRADERA 2	$ 395.647.043,00	$ 521.459.601,77	$ 584.204.539,79	$ 76.954.841,44	$ 661.159.380,00
24	19003561	447625	TV 48 B	DG 69 C SUR	DG 69 D SUR	BELLA VISTA 2	$ 216.660.339,00	$ 285.676.782,93	$ 311.674.526,11	$ 32.122.021,61	$ 344.006.548,00
28	19012025	463634	CL 60 BIS SUR	KR 16 BIS B	KR 16	EL DIVINO NIÑO	$ 402.415.424,00	$ 609.151.800,84	$ 678.721.689,75	$ 85.325.368,05	$ 764.047.054,00
29	19012104	463981	KR 16	CL 60 A BIS	CL 60 B BIS SUR	EL DIVINO NIÑO (PLANO)	$ 349.152.274,00	$ 459.847.358,50	$ 519.212.096,66	$ 71.459.995,78	$ 589.672.093,00
34	19003957	448487	KR 46 A	CL 69 F SUR	CL 69 F SUR	JERUSALEN	$ 232.003.631,00	$ 305.624.293,48	$ 339.308.407,87	$ 41.312.599,09	$ 380.621.007,00
35	19003999	448574	KR 46 A	CL 69 G SUR	CL 69 G SUR	JERUSALEN	$ 231.230.773,00	$ 304.606.309,27	$ 332.924.090,06	$ 34.730.935,02	$ 367.655.026,00
36	19009067	459960	DG 71 F	TV 18 J SUR	TV 18 I BIS SUR	VILLA GLORIA	$ 582.918.536,00	$ 767.693.743,35	$ 850.232.713,35	$ 100.986.353,33	$ 951.219.067,00
40	19008847	#N/D	TV 18 P	DG 69 R SUR	DG 69 T SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	$ 387.426.188,00	$ 510.366.590,63	$ 564.305.220,81	$ 66.154.161,94	$ 630.459.383,00
42	19012106	463984	CL 61 SUR	KR 16 F	KR 16 H	EL TESORITO	$ 505.664.502,00	$ 666.386.460,96	$ 757.691.494,13	$ 112.225.810,44	$ 870.117.305,00
43	19015907	91030962	CL 69 SUR	KR 17 B	AV BOYACA	LA ALAMEDA	$ 233.957.769,06	$ 306.196.662,01	$ 347.744.474,16	$ 48.591.801,28	$ 396.248.276,00
44	19006929	458071	DG 69 SUR	KR 17 B BIS B	KR 17 B	LA ALAMEDA	$ 242.105.037,00	$ 318.031.299,97	$ 358.208.489,76	$ 48.172.380,66	$ 406.380.870,00
46	19001523	443540	CL 63 BIS SUR	KR 74 H	KR 74 F	TRES REYES	$ 206.696.438,00	$ 272.539.057,08	$ 294.730.942,72	$ 27.294.211,49	$ 321.935.154,00
47	19004625	449714	KR 45 BIS	CL 69 J BIS	CL 69 J	LA PRADERA	$ 148.784.991,00	$ 195.998.337,05	$ 209.693.075,41	$ 18.573.548,96	$ 228.266.632,00
48	19004698	449818	KR 45 BIS	DG 69 N SUR	CL 69 J BIS	LA PRADERA	$ 226.253.178,00	$ 298.049.187,38	$ 328.485.985,76	$ 37.929.848,82	$ 366.415.834,00
52	19013589	91023919	KR 75 L BIS	CL 62 D SUR	DG 62 D BIS SUR	LAS HUERTAS	$ 224.497.981,00	$ 295.737.027,32	$ 323.807.130,73	$ 34.427.165,81	$ 358.234.297,00
53	19000621	441553	TV 75 H	DG 60 A SUR	DG 60 BIS A SUR	LAS HUERTAS	$ 119.906.843,06	$ 154.004.422,54	$ 174.038.770,86	$ 24.571.545,86	$ 198.610.317,00
64	19000587	441461	TV 75 H	DG 60 BIS A SUR	DG 60 BIS SUR	LAS HUERTAS	$ 193.000.095,00	$ 254.244.043,15	$ 276.819.495,18	$ 26.461.664,78	$ 303.281.160,00
66	19008976	458167	CL 69 A BIS	KR 17 B	KR 17 B BIS	LA ALAMEDA	$ 184.740.767,00	$ 243.363.602,46	$ 265.459.322,65	$ 27.092.154,44	$ 292.645.477,00
		458167	CL 69 A BIS	KR 17 B	KR 17 B BIS	MUROS (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN)					$ 2.046.909.587,00
COSTO TOTAL ITEMS DE OBRA							$ 8.062.691.166,00	$ 11.838.399.997,00	$ 13.269.307.466,60	$ 1.615.184.664,47	$ 16.817.381.711,00
COSTO CONTRACTUAL							$ 10.664.697.943,76	$ 13.917.418.749,00	$ 15.264.623.744,06	$ 1.552.557.969,89	$ 16.817.381.711,00

	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
156		24	CIV-56-19009893 CL 72 D BIS A S ENTRE KR 26 C BIS KR 26 D-BELLA FLOR(LUCERO)	126 días	jue 1/02/24	jue 25/07/24	$ 300.755.562,01
163		25	CIV-55-19012357 KR 18 N ENTRE CL 82 A SUR CL 82 SUR-ARABIA(EL TESORO)	107 días	mié 28/02/24	jue 25/07/24	$ 460.757.590,73
170		26	CIV-64-19000587 TV 75 H ENTRE DG 60 BIS A SUR DG 60 BIS SUR-LAS HUERTAS(ISMAEL PERDOMO)	214 días	lun 2/10/23	jue 25/07/24	$ 275.819.495,74
177		27	CIV-57-19009912 CL 72 D BIS A S ENTRE KR 26 D KR 26 F-BELLA FLOR(LUCERO)	116 días	jue 15/02/24	jue 25/07/24	$ 410.533.086,26
184		28	CIV-54-19015888 KR 18 N ENTRE CL 82 A SUR KR 18 M-ARABIA(EL TESORO)	107 días	mié 28/02/24	jue 25/07/24	$ 502.949.155,93
191		29	CIV-17-19014781 CL 62 G SUR ENTRE KR 75 L BIS KR 76 A-TRES REYES(ISMAEL PERDOMO)	127 días	mié 31/01/24	jue 25/07/24	$ 358.031.377,16
198		30	CIV-65-19009481 CL 70 H ENTRE KR 19 TV 18 R-LA ESMAERALDA(LUCERO)	126 días	jue 1/02/24	jue 25/07/24	$ 321.530.491,46
205		31	CIV-42-19012106 CL 81 SUR ENTRE KR 18 F KR 18 H-TESORITO(EL TESORO)	120 días	lun 16/10/23	vie 29/03/24	$ 757.891.494,23
212		32	CIV-1-19005171 KR 44 A ENTRE CL 77 SUR CL 78 SUR-POTOSI(JERUSALEM)	126 días	jue 1/02/24	jue 25/07/24	$ 824.527.542,85
219		33	CIV-37-19008900 CL 70 SUR ENTRE KR 18 N KR 18 M BIS-VILLAS DEL DIAMANTE(LUCERO)	99 días	lun 11/03/24	jue 25/07/24	$ 277.459.395,16
226		34	CIV-2- 19001386 KR 74 F ENTRE CL 62 H SUR CL 62 I SUR-SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA(ISMAEL PERDOMO)	105 días	vie 1/03/24	jue 25/07/24	$ 455.949.819,95
233		35	CIV-9-19001177 KR 75 I BIS ENTRE CL 62 F SUR CL 62 D SUR-LOS TRES REYES-LAS HUERTAS(ISMAEL PERDOMO)	116 días	lun 16/10/23	lun 25/03/24	$ 538.266.941,46
240		36	CIV-24-19003581 TV 48 B ENTRE DG 69 C SUR DG 69 D SUR-BELLA VISTA 2(JERUSALEM)	183 días	mié 1/11/23	vie 12/07/24	$ 311.874.526,40
247		37	CIV-62-19013589 KR 75 L BIS ENTRE CL 62 D SUR DG 62 D BIS SUR-LAS HUERTAS(ISMAEL PERDOMO)	130 días	lun 16/10/23	vie 12/04/24	$ 323.807.130,04
254		38	CIV58-19016388 CL 63 B SUR ENTRE KR 74 C BIS TV 74 A-ALTO DE LA ESTANCIA(ISMAEL PERDOMO)	116 días	jue 15/02/24	jue 25/07/24	$ 872.655.694,53
261		39	CIV-20-19005951 TV 22 SUR ENTRE CL 69 D CL 69 F-JUAN JOSE RONDON(SAN FRANCISCO)	113 días	mar 20/02/24	jue 25/07/24	$ 327.464.370,62
268		40	CIV-21-19014228 TV 14 DESDE CLL 74 C SUR HASTA CL 74 D SUR-MORTEREY	125 días	vie 2/02/24	jue 25/07/24	$ 384.792.809,47
275		41	CIV-67-19001451-CL 62 K S DESDE KR 75 H HASTA KR 75 F BIS -ISMAEL PERDOMO	123 días	mar 6/02/24	jue 25/07/24	$ 290.716.455,69
282		42	CIV-68-1901451 CL 62 K S DESDE KR 75 F BIS HASTA KR 75 D-ISMAEL PERDOMO	105 días	vie 1/03/24	jue 25/07/24	$ 290.716.455,69
289		43	CIV-69-19014228 CL 62 K S DESDE KR 75 D HASTA KR 75 B BIS-ISMAEL PERDOMO	99 días	lun 11/03/24	jue 25/07/24	$ 294.244.660,44
296		44	CIV-70-19001457- DIG 68 B SUR DESDE CRA 48 F HASTA CRA 48 G-JERUSALEM	84 días	lun 1/04/24	jue 25/07/24	$ 335.951.196,03
303		45	CIV-72-19003183-CRA 48 F DESDE CL 68 G BIS A S HASTA CL 68 G BIS S-JERUSALEN	74 días	lun 15/04/24	jue 25/07/24	$ 249.648.582,99
0		46	Provisión para ajustes, obras complementarias o adicionales (Incluye AIU de obra) =	39 días	lun 3/06/24	jue 25/07/24	$ 5.255.938.834,31

yecto: COP-FDLCB-614-202
ha: mié 4/10/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

d		Modo de EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	id 1, 2023 dic	ene	feb,	m
311		47	**DEMARCACIÓN**	**34 días**	**lun 10/06/24**	**jue 25/07/24**	**$ 0,00**				