Bogotá D.C, 21 de noviembre de 2023

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Atn. Dra. Johanna Reyes
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud segunda prórroga y adición económica al contrato No.457-2023

Respetados Señores:

Debido a las condiciones climáticas adversas y extremas, tales como lluvias intensas, vientos fuertes y condiciones inseguras, las cuales han creado un entorno de trabajo un tanto peligroso para nuestro personal y una alteración considerable en nuestro cronograma de actividades iniciales, nos vemos en la necesidad de solicitar una extensión al tiempo del contrato en mención con el fin de garantizar una entrega oportuna.

A continuación en la imagen se refleja el registro de las interrupciones a las que nos hemos visto obligados a realizar por efectos del clima, soportadas y respaldadas en los diferentes informes emitidos por nuestro profesional encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y Matriz de peligros y riesgos, en los cuales se evidencia e indican circunstancias adversas en el área del proyecto durante el período previsto.

DIAS SUSPENDIDOS POR LLUVIA		
#	fecha	dia
1	24-oct	Martes
2	25-oct	Miercoles
3	26-oct	Jueves
4	27-oct	Viernes
5	28-oct	Sabado
6	31-oct	Martes
7	1-nov	Miercoles
8	2-nov	Jueves
9	3-nov	Viernes
10	4-nov	Sabado
11	19-nov	domingo

Por lo anteriormente expuesto, dadas las circunstancias, solicitamos muy comedidamente su aprobación para prorrogar dicho contrato por un lapso de once (11) días calendario, es decir hasta el 11 de diciembre de 2023.

Por otra parte, según explicaciones planteadas en nuestro comunicado del pasado 9 de noviembre, solicitamos tener en cuenta la adición económica referenciada en el REQUERIMIENTO ADICION DE HERRAJES E INSTALACION DE VIDRIOS CONTRATO No 457-2023.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada y una respuesta positiva a nuestra petición.

Atentamente,



YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal
Suministros e Ingeniería MASECA S.A.S