CONDICIONES INICIALES

Contrato No.	186-2017
Contratista	CONSORCIO SRA
Interventoría o Supervisor	WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA No. 217 de 2016 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLE-190-2016
Fecha de Suscripción del contrato	9 DE MAYO DE 2017
Plazo	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio	5 de Junio de 2017
Fecha Final	25 DE OCTUBRE DE 2016
Valor del contrato	287154120,00
No. Póliza de cumplimiento	
Cumplimiento	10%
Buen Manejo del Anticipo	N/A
Estabilidad	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% (3 años)
Calidad del servicio	20%
Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV

MODIFICACIONES

Adición y Prórroga No. 1	5 DE NOVIEMBRE DE 2017 / 3 MESES AL 5 DE ENERO
Valor Adicion	$92.248.800
Fecha Final de Terminación	4 DE ENERO
Suspensión No. 1	2 DE FEBRERO DE 2018 / 10 DIAS
Fecha final de suspension	11 DE FEBRERO DE 2018
Adición y prorroga 2	14 DE FEBRERO DE 2018 / 2 MESES / 14 DE ABRIL DE 2018
Valor Adicion	$61.449.200

ESTADO ACTAL DEL CONTRATO

PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO		
EN EJECUCION		
EN LIQUIDACION		
SUSPENDIDO		
CADUCADO	EN LIQUIDACION	EN LIQUIDACION

MULTAS

N/A

ESTADO FINANCIERO

FORMA DE PAGO	CUATRO (4) PAGOS		1° 20% 2° 30% 3° 30% 4° 20%

No. PAGO		VALOR	% EJECUCION	
PAGO 1		57430824	20	
PAGO 2		86146236	30	
PAGO 3				
PAGO 4				
TOTAL PAGADO		143577060		
SALDO POR PAGAR		143577060,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		287154120,00		

AVANCE FISICO

	CONTRACTUALES	POR EJECUTAR O ENTREGAR	EJECUTADOS	
No. Segmentos Viales				
No. Parques	25	0	25	
No. Salones				
No. Jardines				
No. Mantenimientos				
No. productos o entregables				

AMBIENTAL

No. PIN Ambiental	10804			