ACTA DE COMITÉ DE PROVEEDURÍA No. 01
(MODIFICACIÓN Y AJUSTE DE SUMINISTRO No. 01)
CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SIP– SI – Nº 016 – 2.023

Fecha del Contrato:	11 de octubre de 2023
Contratista:	RICARDO GELVEZ MORENO
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"
Valor	$ 299.116.960,10
Plazo:	Hasta el 30 de diciembre de 2023
Inicio:	11 de octubre de 2023

En la Secretaria de Infraestructura a los Veintiún (21) días del mes de Noviembre de 2.023, se reunieron el Dr. **JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO**, Alcalde Municipal, el Arq. **SERGIO DAVID ALBARRACÍN CASTRO** Secretario de Infraestructura y **RICARDO GELVEZ MORENO,** contratista de proveeduría, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.

A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES
B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.
C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA
D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO.
E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES

A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES

Se constata la asistencia al presente comité de las siguientes personas:

Dr. JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO
Alcalde Municipal

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN
Secretario de Infraestructura

R/L Ing. RICARDO GELVEZ MORENO
Contratista de proveeduría

B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

Se da inicio a la presente reunión, el **CONTRATISTA** informa sobre desarrollo del contrato: Se hizo acta de inicio el día 11 de octubre de 2.023, se solicita de forma verbal que la secretaria aclare las cantidades de materiales a entregar a cada frente de entrega, la secretaria se reúne con la comunidad y establece las necesidades, el contratista se organiza y vá entregando pedido a medida que le es posible físicamente y a medida que le pide la comunidad.

A la fecha se ha despachado materiales a todos los sitios solicitados, algunos en entrega total y otros en entregas parciales, todo ello usando los ítems del contrato.

C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA manifiesta que, durante el desarrollo de las entregas en la comunidad del barrio llanitos, han observado la necesidad de efectuar unos cambios a lo contratado para entrega, según las necesidades que observan en los arreglos a efectuar. En la comunidad de la Mutis, requieren reforzar más el piso, en espesor y agregando malla electrosoldada, porque en el piso que requieren pasan camiones de o volquetas que transportan mercancía pesada. En la Av0 con calle 29ª, sobraron 12 m3 a de arena que se pueden aprovechar para otro sitio, En el barrio las Cumbres, solicitan se amplie el suministro para echar pavimento total a la vía, en razón a que las aguas lluvias afectan la transitabilidad de la comunidad. En el barrio Daniel jordán, solicitan el suministro de tablero acrílico con aros de juego para básquet, la comunidad del 11 de noviembre solicita lámparas de 400w y otros elementos para instalarlas en la cancha de gramilla sintética.

Es así como el **CONTRATISTA** solicita adicional en recursos, para desarrollar las necesidades mencionadas.

El Supervisor, manifiestan que efectivamente la comunidad ha manifestado las necesidades comentadas por el contratista. Y concuerdan en que efectivamente son necesarias las modificaciones y revisar la necesidad de adicional en recursos para el contrato.

El contratista manifiesta que se requiere efectuar el adicional a la proveeduría realizando un ajuste de mayores y menores cantidades y que no se requiere de adición en tiempo para el contrato.

El supervisor del contrato observa que el adicional en recursos al contrato, daría un mejor alcance al proyecto y solicita a **CONTRATISTA** se revise el cálculo de la necesidad de recursos para adelantar la proveeduria.

El Supervisor una vez analizadas y revisadas las necesidades establecidas, revisa con el Contratistas y presentan el acta de modificación a las cantidades, según lo anteriormente mencionado.

Cantidades a aumentar.

5,13	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	2,00	$ 90.780,00
5,25	PASTA FINA	CUÑETE	5,00	$ 815.000,00
5,28	PEGO PARA CERAMICA DE 25 KILOS	BOLSA	3,00	$ 187.200,00
5,30	ARENA LAVADA	M3	5,50	$ 404.250,00
5A,01	VARILLA DE 1/2"	UND	17,00	$ 755.480,00
8,01	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	332,00	$ 12.775.360,00
8,02	ARENA LAVADA	M3	23,00	$ 1.690.500,00
8,03	TRITURADO DE 3/4	M3	54,00	$ 4.492.800,00
8,07	MALLA ELECTROSOLDADA ESPACIADA 0,15*0,15 EN 5mm PANEL DE 6,00m X 2,35m	PANEL	43,00	$ 12.857.000,00
12,01	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	959,00	$ 36.902.320,00
12,02	ARENA LAVADA	M3	112,00	$ 8.232.000,00
12,03	TRITURADO DE 3/4	M3	149,00	$ 12.396.800,00

Cantidades a disminuir.

5,18	TOMA CORRIENTE DOBLE	UND	- 10,00	-$ 339.500,00
5,26	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	- 50,00	-$ 1.924.000,00
11,02	ARENA LAVADA	M3	- 12,00	-$ 882.000,00

Cantidades a eliminar.

No hay ítems a eliminar

Cantidades ítems nuevos:

14,01	CONJUNTO DE TABLERO ACRILICO Y ARO DE JUEGO PARA BASQUET	UND	2,00	$ 11.000.000,00
15,01	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 400W	UND	36,00	$ 19.800.000,00
15,02	CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG THWN	UND	72,00	$ 1.296.000,00
15,03	CINTA AUTOFUNDENTE	UND	5,00	$ 445.000,00
15,04	CINTA AISLANTE NEGRA 10m	UND	7,00	$ 63.000,00
15,05	CABLE SOLIDO NO. 8 (DISTRIBUIDO EN 4 COLORES)	ML	68,00	$ 1.020.000,00

15,06	TORNILLO ZINCADO 1/2" CON TUERCA, DOBLE ARANDELA PLANA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION (SOSTENIMIENTO DE LAMPARA)	UND	36,00	$	324.000,00
15,07	CONECTOR PARA CABLE NO.02	UND	4,00	$	300.000,00

El contratista solicita un adicional de $ 146.015.368,10 (Ciento cuarenta y seis millones quince mil trecientos sesenta y ocho pesos con 10 centavos).

D. INTERVENCION DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

EL SUPERVISOR del contrato, manifiesta que de acuerdo al análisis y revisadas las necesidades y sus ajustes de cantidades, vé viable la ejecución de dichas actividades, la adición de cantidades y por ende el adicional de recursos, teniendo en cuenta que con el mismo se logra un mejor alcance al objeto contractual.

E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

El comité aprueba el **ACTA DE MODIFICACIÓN Y AJUSTE DE ACTIVIDADES DE PROVEEDURÍA No. 1**, con el adicional de recursos, la cual hace parte integral del presente comité.

EL ALCALDE MUNICIPAL aprueba el valor a adicionar al contrato de proveeduría por la suma de $ 146.015.368,10 (Ciento cuarenta y seis millones quince mil trecientos sesenta y ocho pesos con 10 centavos).

Dr. JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO
Alcalde Municipal

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN.
Secretario de Infraestrutura
Supervisor de contrato

RICARDO GELVEZ MORENO
Contratista de proveeduría.