CAS 4.0 Más Cerca, Mejor conectados y ambientalmente	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-015-2023		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 28 de Septiembre 2023	**ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución**
CONTRATO No: DE CONSULTORÍA No 1349 DE 2023	**TIPO DE CONTRATO:DE CONSULTORÍA No 1349 DE 2023**
CONTRATISTA: ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A	
Nit o C.C. No. 804.000.292-0	**No. DE INFORME: 1**
OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS	
VALOR INICIAL: ($1.082.226.461,41) IVA INCLUIDO	**VALOR ADICIONAL: 0**
PLAZO CONTRATO: CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de2023	**PLAZO ADICIONAL: 0**
SUPERVISOR: Rocio Ayala Moreno	
CARGO SUPERVISOR: Subdirecor de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS	
INTERVENTOR: GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS	

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17 de Agosto de 2023				
FECHA DE SUSPENSIÓN:		NO APLICA		**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	NO APLICA
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA		**TIEMPO DE PRORROGAS:**	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 de diciembre de 2021			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	NO APLICA
PERIODO DEL INFORME:	17 de agosto al 16 de septiembre 2023				

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	1	17 de agosto al 16 de septiembre 2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS.	**$ 1.082.226.461,41**	0	$ 0,00	5 MESES	1 mes	**6,00%**	**0%**
Recopilar la información existente en la CAS de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la DRMI GUANTIVA LA RUSIA, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	**$ 108.222.646,00**	0	$ 0,00			3,00%	
Tabulación de información por medio de un instrumento de análisis que permita evaluar su pertinencia, y actualidad de la información.	**$ 119.044.911,00**	0	$ 0,00			1,00%	
Analizar la información existente de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la DRMI GUANTIVA LA RUSIA, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	**$ 54.111.323,00**	0	$ 0,00			1,00%	
Generar documento memoria explicativa del proceso de análisis de información , referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	**$ 43.289.058,00**	0	$ 0,00			1,00%	
	$ 324.667.938,00					6,00%	

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	17/08/2023	37-44-101041361	23/12/2023	0	$ 1.082.226.461,41	0	0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Los avances de ejecucón estan basados en seguimiento del cronograma del plan de trabajo V2 de fecha 26/09/2023

FIRMA INTERVENTOR
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS
RL- DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA

Proyectó Diana Ramos
Revisó Elber Beltrán

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

1. Se anexa relación de correspondencia del periodo evaluado
2. Se anexa cronograma plan de trabajo

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CAS - CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER

SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1349 DE 2023

OBJETO		FISICO	MAIL	CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-015-2023 OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS											
FECHA	**QUIEN ENVIA**			**N° DE COMUNICADO**	**DIRIGIDO A:**	**ASUNTO**	**REQUIERE RESPUESTA**	**FECHA**	**N° DE COMUNICADO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A:**	**REQUIERE RESPUESTA**	**FECHA**	**N° DE COMUNICADO**	**ASUNTO**
29/08/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-01-23	CONSULTOR	SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE INICIO PARA REVISIÓN INTERVENTORIA	SI								
4/09/2023	CONSULTOR		X	PDGR-001-2023	CAS-INTERVENTORIA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRATO NO. 01349 2023	SI	5/09/2023	OF-PM-DRMI-02-23	SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA SOLICITADA POR EL CONSULTOR EN OFICIO PDGR 001-2023	CAS	SI	12/09/2023	SPL.1452.2023	Respuesta Oficio OF-PM-DRMI-02-23: SOLICITUD DE INFORMACIOSECUNDARIA SOLICITADA POR EL CONSULTOR EN OFICIO PDGR-001-2023.
5/09/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-02-23	CAS	SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA SOLICITADA POR EL CONSULTOR EN OFICIO PDGR-001-2023									
6/09/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-03-23	CAS	ENTREGA DE CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO V1.	SI								
12/09/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-04-23	CONSULTOR	SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE INICIO PARA REVISIÓN INTERVENTORIA SOLICITADO EN OF-PM-DRMI-01-23 DE 29 DE AGOSTO DE 2023	SI								
12/09/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-05-23	CONSULTOR	OBSERVACIONES PLAN DETALLADO DE TRABAJO DEL OFICIO PDGR-002-2023	SI	20/09/2023	DRMI-CAS_05-2023	Respuesta oficios OF-PM-DRMI-05-23 – Observaciones al Plan de Trabajo Detallado, y hojas de vida profesionales	INTERVENTORIA	SI	22/09/2023	OF-PM-DRMI-08-23	RESPUESTA OFICIO DRMI-CAS_05-2023 del 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
19/09/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-06-23	CONSULTOR	ASUNTO: SOLICITUD DE CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO AJUSTADO- INFORME MENSUAL RESPUESTA OFICIO SPL.1452.2023	SI								
21/09/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-07-23	CAS	ASUNTO: ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES - CONSULTOR CON DEDICACIÓN MAYOR AL 80% DEL PROYECTO	SI								
26/09/2023	INTERVENTORIA		X	OF-PM-DRMI-10-23	CAS	ENTREGA DE CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO VERSION No2.	SI								

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-015-2023

OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS

Versión : 02
Fecha : 26 de septiembre de 2023

ID	ACTIVIDAD	Responsable	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR	Inicio	Fin	N°Días
1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS							
1.1	FORMALIZACIÓN DE ASPECTOS LEGALES Y JURIDICOS Y DE PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN		30,00%	0,00%	$ 324.667.938			
1.1.1	Inducción de seguridad y salud en el trabajo a los profesionales que hacen parte del proyecto.					17/08/23	04/09/23	18
1.1.2	Definición y presentación de cronograma y plan de trabajo a la internvetoria ante la supervisión					04/09/23	05/09/23	1
1.1.3	Recopilar la información existente en la CAS de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la DRMI GUANTIVA LA RUSIA, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	Coordinación de proyecto	10,00%	0,00%	$ 108.222.646	17/08/23	05/09/23	19
1.1.4	Tabulación de información por medio de un instrumento de análisis que permita evaluar su pertinencia, y actualidad de la información.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	11,00%	0,00%	$ 119.044.911	05/09/23	14/09/23	9
1.1.5	Analizar la información existente de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la DRMI GUANTIVA LA RUSIA, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	5,00%	0,00%	$ 54.111.323	05/09/23	14/09/23	9
1.1.6	Generar documento memoria explicativa del proceso de análisis de información , referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	4,00%	0,00%	$ 43.289.058	14/09/23	26/09/23	12
1.1.7	**Entrega por parte del Consultor - Informe referente proceso de análisis de información a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.**						**26/09/23**	
1.1.8	**Entrega por parte de contratista Informe Pacial (Recopilacion de Actividades ejecutadas en el mes de agosto)**						**26/09/23**	
1.1.9	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Entrega de Observacion a Consultor o Radicacion a la Corporacion de Informe Aprobado por la Interventoria**						**01/10/23**	
1.1.10	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Entrega de Observacion a Interventoria o Aprobacion)**						**06/10/23**	
1,2,1	FASE DE APRESTAMIENTO Y FASE FORMULACIÓN (DIAGNÓSTICO)		35,78%	0,00%	$ 387.220.628			0
1,2,1,1	Identificación y caracterización de los actores estratégicos en el AP, con base en los cuales se debe como tal, ya diseñar el esquema que permita la articulación y sinergia interinstitucional.	Profesional lider social y auxiliares	0,30%	0,00%	$ 3.246.680	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,2	Definición de esquema que facilite la articulación interinstitucional entre entidades relacionadas con el manejo del AP, incluyendo instancias y mecanismos de funcionamiento.	Profesional lider social y auxiliares	8,00%	0,00%	$ 86.578.117	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,3	Análisis que permita identificar preliminarmente los actores sociales que puedan ser estratégicos para el proceso de planificación del manejo del AP y sus roles.	Profesional lider social y auxiliares	0,10%	0,00%	$ 1.082.226	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,4	Diseño de estrategia para interesar e involucrar a actores estratégicos en la administración y manejo del AP, incluye instancias y mecanismos de participación.	Profesional lider social y auxiliares	0,10%	0,00%	$ 1.082.226	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,5	Identificación de requerimientos de comunicación por grupos objetivo identificados	Profesional lider social y auxiliares	0,16%	0,00%	$ 1.731.563	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,6	Generación de productos de divulgación del AP para dar a conocer sus aportes al bienestar de las comunidades y a la conservación de la biodiversidad.	Profesional lider social y auxiliares	1,16%	0,00%	$ 12.553.827	26/09/23	06/10/23	10

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-015-2023

OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS

Versión : 02
Fecha : 26 de septiembre de 2023

ID	ACTIVIDAD	Responsable	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR	Inicio	Fin	N°Días
1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS							
1,2,1,7	Sistematización y análisis de los aprendizajes obtenidos en procesos anteriores en el AP y otras AP afines.	Profesional lider social y auxiliares	1,16%	0,00%	$ 12.553.827	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,8	Revisión y análisis de los objetivos de conservación.	Lider biótico y auxiliares	1,66%	0,00%	$ 17.964.959	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,9	Identificación de capacidades (operativas, técnicas, financieras, logísticas, etc.) al interior de las autoridades relacionadas con la administración y manejo del AP.	Profesional Físico Líder	1,16%	0,00%	$ 12.553.827	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,10	Definición de necesidades de fortalecimiento de capacidades (operativas, técnicas, logísticas, financieros, etc.).	Profesional Físico Líder	1,16%	0,00%	$ 12.553.827	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,11	Gestión de apoyos requeridos para la generación de capacidades.	Profesional lider social y auxiliares	1,20%	0,00%	$ 12.986.718	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,12	Imágenes de Archivo zona de interés con el satélite SPOT, en modalidad de Archivo con resolución de uno punto cinco (1.5) metros y resolución espectral de cuatro (4) bandas RGB + NIR.	Lider biótico y auxiliares	4,30%	0,00%	$ 46.535.738	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,13	Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, socioeconómico, cultural, institucional-administrativo y jurídico, a las escalas adecuadas, por las unidades de análisis definidas.	Profesional lider social y auxiliares, abogado	10,50%	0,00%	$ 113.633.778	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,14	Definición de Prioridades de Manejo, a partir de la Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, sociocultural, económico, institucional-administrativo y jurídico, a las escalas adecuadas.	Lider biótico, físico y auxiliares	1,00%	0,00%	$ 10.822.265	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,15	Talleres aprestamiento del DRMI (1 espacio comunitario en cada uno de los 8 municipios)	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	01/10/23	06/10/23	
1,2,1,16	Mesas de trabajo " Articulación municipal (1 espacio diseñado en cada uno de los 8 municipios)"	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	01/10/23	06/10/23	
1,2,1,17	Grupos focales de participación de acuerdo a los criterios de talleres aprestamiento (3)	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	01/10/23	06/10/23	
1,2,1,18	Espacio de fortalecimiento institucional con representantes de los 8 municipios en las instalaciones de San Gil	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	01/10/23	06/10/23	
1,2,1,19	Un espacios de fortalecimiento institucional con representantes de los 8 municipios en las instalaciones de San Gil	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	01/10/23	06/10/23	
1,2,1,20	Elaboración de la Síntesis diagnóstica, como línea base de la Efectividad del Manejo.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,66%	0,00%	$ 7.142.695	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,21	Análisis de coherencia al interior del componente Diagnóstico.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,66%	0,00%	$ 7.142.695	26/09/23	06/10/23	10
1,2,1,21	**Entrega por parte de contratista Informe Pacial (Recopilacion de Actividades ejecutadas en el mes de septiembre)**						**18/10/23**	
1,2,1,22	**Entrega por parte del Consultor - Informe fase de aprestamiento formulación (Diagnostico)**						**06/10/23**	
1,2,1,23	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Entrega de Observacion a Consultor o Radicacion a la Corporacion de Informe Aprobado por la Interventoria**						**11/10/23**	
1,2,1,24	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Entrega de Observacion a Interventoria o Aprobacion)**						**16/10/23**	
1,2,2	FASE DE FORMULACIÓN (ORDENAMIENTO Y ESTRATEGICO)		17,06%	0,00%	$ 184.627.834			
1,2,2,1	Formulación de los Objetivos estratégicos o y visión de largo plazo para el manejo del AP.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	1,60%	0,00%	$ 17.315.623	06/10/23	21/10/23	15

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-015-2023

OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS

Versión : 02

Fecha : 26 de septiembre de 2023

ID	ACTIVIDAD	Responsable	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR	Inicio	Fin	N°Días
1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS							
1,2,2,2	Zonificación para el manejo del AP.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	2,00%	0,00%	$ 21.644.529	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,3	Determinación de los usos y las actividades principales., compatibles, condicionadas y permitidas para cada una de las zonas de manejo establecidas.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	1,00%	0,00%	$ 10.822.265	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,4	Establecimiento y formalización de acuerdos de uso y manejo con actores relacionados directamente con el AP.	Profesional lider social y auxiliares	0,88%	0,00%	$ 9.523.593	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,5	Definición de acciones para la articulación al ordenamiento en sectores circunvecinos y colindantes con el AP para cumplir la función amortiguadora y generar la conectividad necesaria con los paisajes circundantes.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	1,00%	0,00%	$ 10.822.265	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,6	Análisis de coherencia al interior del componente Ordenamiento y de este con los otros componentes del Plan de Manejo.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,66%	0,00%	$ 7.142.695	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,7	Formulación de objetivos de gestión de mediano plazo y sus indicadores, a partir de los Objetivos estratégicos de largo plazo y la zonificación de manejo definida.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	1,70%	0,00%	$ 18.397.850	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,8	Definición de metas de corto, mediano y largo plazo, a partir de los indicadores de los objetivos de gestión, con sus requerimientos para lograrlas (financieros, técnicos, logísticos, etc.).	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,9	Formulación de perfiles de proyecto.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,10	Fortalecimiento de capacidades (1 espacio en cada uno de los 8 municipios con tematicas previamente concertadas con la CAS)	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	11/10/23	26/10/23	
1,2,2,11	Grupos focales de participación de acuerdo a los criterios de talleres aprestamiento (4)	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	11/10/23	26/10/23	
1,2,2,12	Un espacios de fortalecimiento institucional con representantes de los 8 municipios en las instalaciones de San Gil	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	11/10/23	26/10/23	
1,2,2,13	Análisis de coherencia al interior del componente Estratégico y de este con los otros componentes del Plan de Manejo.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,66%	0,00%	$ 7.142.695	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,14	Análisis de competencias, funciones e intereses de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	1,00%	0,00%	$ 10.822.265	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,15	Análisis de posibles instancias, mecanismos o instrumentos para la administración y manejo del AP.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,16	Diseño, concertación y conformación del esquema de gobernanza para la administración del AP	Profesional Social Líder	0,40%	0,00%	$ 4.328.906	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,17	Talleres formulación del DRMI (1 espacio comunitario en cada uno de los 8 municipios) (4)	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	06/10/23	06/10/23	
1,2,2,18	Conformación de equipo editor.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	0,66%	0,00%	$ 7.142.694	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,19	Elaboración de documento técnico de PM con sus tres componentes.	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	1,00%	0,00%	$ 10.822.265	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,20	Edición, diagramación y corrección de estilo del documento final de PM (de ser necesario).	Profesional líder biótico, social, físico, SIG y auxiliares.	1,00%	0,00%	$ 10.822.265	06/10/23	21/10/23	15
1,2,2,21	**Entrega por parte de contratista Informe Pacial (Recopilacion de Actividades ejecutadas en el mes de octubre)**						**18/11/23**	

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-015-2023

OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS

Versión : 02
Fecha : 26 de septiembre de 2023

ID	ACTIVIDAD	Responsable	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR	Inicio	Fin	N°Días
1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS							
1,2,2,22	**Entrega por parte del Consultor - Informe fase de formulación (Ordenamiento y estratégico)**						**26/10/23**	
1,2,2,23	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Entrega de Observacion a Consultor o Radicacion a la Corporacion de Informe Aprobado por la Interventoria**						**31/10/23**	
1,2,2,24	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Entrega de Observacion a Interventoria o Aprobacion)**						**05/11/23**	
1,2,2,25	FASE DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO ACTO ADMINISTRATIVO		6,80%	0,00%	$ 73.591.399			
1,2,2,26	**Entrega por parte de contratista Informe Pacial (Recopilacion de Actividades ejecutadas en el mes de noviembre)**						**18/12/23**	
1,2,2,27	Elaboración del acto administrativo de adopción del PM y formalización del Esquema de Gobernanza. (Propuesta)	Abogado	2,00%	0,00%	$ 21.644.529	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,28	Talleres formulación del DRMI (1 espacio comunitario en cada uno de los 8 municipios) (4)		0,50%	0,00%	$ 5.411.132	06/11/23	14/11/23	
1,2,2,29	Formulación conjunta de las metas anuales con compromisos concretos por parte de los actores para su ejecución.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.672	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,30	Definición de actividades, cronograma y asignación de recursos para cada meta anual.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.672	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,31	Definición de sistema de seguimiento conjunto a la ejecución del plan operativo.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.672	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,32	Definición de programa participativo de monitoreo para el AP.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.672	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,33	Concreción de los compromisos para la asignación de recursos y ejecución del plan operativo.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.672	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,34	Análisis y evaluación de los indicadores establecidos (eficacia: integridad VCBH, objetivos estratégicos, objetivos de gestión; y eficiencia de la administración y manejo), de acuerdo con sus hojas metodológicas	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	1,70%	0,00%	$ 18.397.850	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,35	Identificación, sistematización y divulgación de aprendizajes (éxitos y errores) en la administración y manejo del AP.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	1,00%	0,00%	$ 10.822.264	06/11/23	14/11/23	8
1,2,2,36	Un espacios de fortalecimiento institucional con representantes de los 8 municipios en las instalaciones de San Gil	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	06/11/23	14/11/23	
1,2,2,37	Grupos focales de participación de acuerdo a los criterios de talleres aprestamiento (3)	Lider social	0,50%	0,00%	$ 5.411.132	06/11/23	14/11/23	
1,2,2,38	**Entrega por parte del Consultor - Informe fase de de ejecución seguiimiento y monitoreo acto admo**						**14/11/23**	
1,2,2,39	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Entrega de Observacion a Consultor o Radicacion a la Corporacion de Informe Aprobado por la Interventoria**						19/11/23	
1,2,2,40	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Entrega de Observacion a Interventoria o Aprobacion)**						24/11/23	

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-015-2023

OBJETO: ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS

Versión : 02
Fecha : 26 de septiembre de 2023

ID	ACTIVIDAD	Responsable	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR	Inicio	Fin	N°Días
1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS							
1,2,4	FASE DE RETROALIMENTACIÓN		0,36%	0,00%	$ 3.896.015			0
1,2,4,1	Análisis de la efectividad de corto y mediano plazo con participación de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.672	25/11/23	30/11/23	5
1,2,4,2	Análisis de la efectividad de largo plazo con participación de actores estratégicos y expertos temáticos.	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.672	25/11/23	30/11/23	5
1,2,4,3	Teniendo en cuenta la aplicación de la guía se deben realizar conclusiones sobre la aplicación de la Guía y sus respectivas recomendaciones con propuesta de cambio e inclusión de nuevos	Profesional líder biótico, social, físico y auxiliares.	0,12%	0,00%	$ 1.298.671	25/11/23	30/11/23	5
1,2,4,4	**Entrega por parte del Consultor - Informe fase de de ejecución seguiimiento y monitoreo acto admo**						**30/11/23**	
1,2,4,5	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Entrega de Observacion a Consultor o Radicacion a la Corporacion de Informe Aprobado por la Interventoria**						**05/12/23**	
1,2,4,6	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Entrega de Observacion a Interventoria o Aprobacion)**						**10/12/23**	
1,2,4,7	**Entrega por parte del Consultor - Informe Final**						**15/12/23**	
3	**ACTIVIDADES DE CIERRE**		10,00%	0,00%	$ 108.222.647			0
3,1	Revisión por parte de la Interventoría supervisión del informe final presentado por el consultor	Coordinación de proyecto	5,00%	0,00%	$ 54.111.323	15/12/23	22/12/23	7
3,2	Ajuste del informe por parte del Consultor Aprobación del informe de la FINAL por parte del Interventor y liquidación	Coordinación de proyecto	5,00%	0,00%	$ 54.111.324	22/12/23	29/12/23	7
			100,00%	**0,00%**	**$ 1.082.226.461**			

ELABORÓ ZULMA PARRA -CONSULTOR No. 1349 DE 2023

REVISÓ JAVIER VERGARA- CONSULTOR No. 1349 DE 2023

APROBÓ: DIANA CAROLINA RAMOS - INTERVENTORIA No 1350 DE 2023