Autor:	Helbert Orlando Navarrete Aunta	**Fecha:**	03 de octubre de 2023
Lugar:	Microsoft Teams.		
Asunto:	Reunión de seguimiento contrato CCS-302-2022		
Asistentes:	Proes Ingeniería S.A.S, Supervisión		

1. De los temas tratados

Se desarrolla el comité de seguimiento No.11 del contrato de Consultoría CCS-302-2022, con la supervisión del contrato.

Para iniciar el Ingeniero Nicolás Ortega (Director de la consultoría), se enfoca en tratar los compromisos pactados en el comité de seguimiento anterior, donde una vez se inicia se tratan los temas por áreas del HITO 2, HITO 3, HITO 4, Facturación final y mesas de trabajo con los diferentes especialistas, los cuales son los siguientes:

1. Inicialmente la supervisión toma la palabra dando claridad a la metodología de revisión y/o aprobación de los volúmenes faltantes del Hito No 3 e Hito No. 4 en conjunto con el área de presupuesto, por lo tanto, se proponen mesas de trabajo para la siguiente semana con los especialistas de la entidad y la consultoría.

2. Desde el volumen de Geología y Geotecnia el Director de la consultoría, se consulta si ya hay una revisión de la atención de observaciones por parte de la entidad, donde la supervisión manifiesta que no hay problema con los componentes del Hito No. 2, por lo tanto, el día lunes de la siguiente semana se remite el oficio de aprobación del mismo.

3. Para el Hito No. 3, la consultoría pregunto sobre la revisión de los componentes de estructuras, social, ambiental y forestal, donde la entidad aclara que la próxima semana se pondrán en la tarea de realizar la revisión de cada uno de los volúmenes para poder programar las mesas de trabajo.

4. El ingeniero de apoyo ambiental da claridad del avance del documento de Plan de Manejo Ambienta PMA, el trámite de los permisos y finaliza reiterando la solicitud a la entidad el favor del suministro de la cartografía de la zona que tengan en su pertenencia para poder relacionar las figuras del componente, donde la supervisión aclara que no fue posible conseguir la información, sin embargo solicita que se remita un correo donde se especifique exactamente la cartografía necesaria para el volumen.

5. El apoyo de supervisión, aclara que una vez se tenga las revisiones de los volúmenes por parte de los profesionales encargados, se proponen realizar mesas de trabajo y en caso de llegar un acuerdo con los especialistas y no existan observaciones de fondo, se autorizara el pago del Hito No. 4 para el presente mes.

6. Adicionalmente, para el pago del Hito No. 5 se menciona por parte de la supervisión que lo ideal es facturar antes de que finalice el año, por lo tanto, se llega a el compromiso de que todo quede subsanado para poder facturar la totalidad del contrato.


7. Por último, se realiza la consulta sobre la socialización final, donde se aclara por parte de la entidad, que es mejor realizarla una vez se aprueben los volúmenes del Hito No. 3 e Hito No. 4, toda vez que se tienen que llevar a la comunidad los diseños definitivos y sin cambios significativos.

Una vez tratados todos los temas de interés por las partes, se da como finalizado el comité de seguimiento No. 11 del contrato.

2. Tareas establecidas:

TAREA	RESPONSABLE	FECHA
Aprobación oficial de Hito No. 2	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	9 de octubre de 2023
Programación de mesas de trabajo para presentación de comentarios por parte de la entidad contratante, referente al Hito No. 3 e Hito No. 4	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	12 de octubre de 2023
Solicitud detallada de cartografía	PROES INGENIERÍA	12 de octubre de 2023
Facturación del Hito No. 4	PROES INGENIERÍA	13 de octubre de 2023
Socialización final	PROES INGENIERÍA	Una vez se tenga aprobación del Hito No. 3 e Hito No. 4

3. Firmas

NOMBRE	Cargo	FIRMA
Nicolás Ortega Restrepo	Director de la Consultoría	
Ronald Fresneda	Ingeniero de apoyo Ambiental	
Helbert Orlando Navarrete Aunta	Ingeniero De Apoyo	
Harold Hernández	Apoyo a la Supervisión	