FECHA: 30/11/2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2574-2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 1. LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INURFE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
RESOLUCIÓN No.: 88 DE 8/08/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 8/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382,149,385.03 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 382,149,385.03

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 3 de fecha 7/11/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PRESUPUESTO AÑO 2023 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 1 MES															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,600,000.00		4.00	26,400,000.00					+	0.73	$ 4,818,000	2.730	$ 18,018,000.00	4.73	$ 31,218,000
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,200,000.00		4.00	16,800,000.00					+	0.73	$ 3,066,000	2.730	$ 11,466,000.00	4.73	$ 19,866,000
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2,900,000.00		4.00	11,600,000.00					+	0.73	$ 2,117,000	2.730	$ 7,917,000.00	4.73	$ 13,717,000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 16,776,000.00			16,776,000.00					-		$ -9,876,000				$ 6,900,000
4		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6,900,000.00														
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,900,000.00														
6		Especialista en Estructuras	$ 6,900,000.00														
7		Especialista ambiental	$ 6,900,000.00														
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6,900,000.00														
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,900,000.00														
		PERSONAL AUXILIAR															
10	1	Inspector SISO	$ 2,150,000.00		2.00	4,300,000.00					+	0.50	$ 1,075,000	1.50	$ 3,225,000.00	2.50	$ 5,375,000
11	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,356,000.00		4.00	5,424,000.00					+	0.73	$ 989,880	2.73	$ 3,701,880.00	4.73	$ 6,413,880
12	2	Conductor	$ 1,413,600.00		4.00	11,308,800.00					+	0.73	$ 2,063,856	2.73	$ 7,718,256.00	4.73	$ 13,372,656
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**92,608,800**							**$ 4,253,736**		**52,046,136**		**96,862,536.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40							2.40		2.40		2.40
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**222,261,120**							**$ 10,208,966.40**		**124,910,726**		**232,470,086.40**

		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		PRESUPUESTO AÑO 2023 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 4 MESES															
		VIATICOS															
13	1	Ingeniero Residente	$ 240,000.00	dia	10.00	$ 2,400,000.00					-	-8.00	$ (1,920,000.00)	0.00	$ -	2.00	$ 480,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -											
14	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye ombustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contratocombustible)	$ 6,120,000.00	mes	4.00	$ 48,960,000.00					+	0.73	$ 8,935,200	2.73	$ 33,415,200.00	4.73	$ 57,895,200
		OTROS COSTOS															
15	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6,850,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,850,000.00					+	Global	$ 1,667,735	0.04	$ 302,520.00	Global	$ 8,517,735
16	1	Transportes (aéreos y terrestres)	$ 5,390,373.00	Global S/comprobante	1.00	$ 5,390,373.00					-		$ (3,912,153.00)		$ -		$ 1,478,220
17	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1,800,000.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 7,200,000.00					+	0.73	$ 1,314,000	2.73	$ 4,914,000.00	4.73	$ 8,514,000
18	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc	$ 214,117.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 856,468.00					-	-0.50	$ -107,059	2.18	$ 466,775.06	3.50	$ 749,410
19	1	Comunicaciones	$ 349,800.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 1,399,200.00					+	0.65	$ 227,370	2.65	$ 926,970.00	4.65	$ 1,626,570
20	1	Capacitación microempresas	$ 424,000.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 1,696,000.00					+	0.81	$ 343,440	2.91	$ 1,233,840.00	4.81	$ 2,039,440
21	1	Peajes	$ 445,200.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 1,780,800.00					+	0.63	$ 280,476	2.63	$ 1,170,876.00	4.63	$ 2,061,276
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
22	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc	$ 19,037,976.00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 19,037,976.00					-	Global	$ (17,037,976.00)		$ -	Global	$ 2,000,000
23	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1,562,000.00	Global	1.00	$ 1,562,000.00						Global		1.00	$ 1,562,000.00	Global	$ 1,562,000
24	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1,740.00	Unidad	1.00	$ 1,740,000.00									$ -	1.00	$ 1,740,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**98,872,817**							**$ (10,208,966.40)**		**43,992,181**		**88,663,851**

Ajuste al peso y/o valor remanente	$ -					$ -		$ -		$ -	
Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	$ 321,133,937.00		TOTAL				TOTAL	$ 168,902,907.46	TOTAL	$ 321,133,937.00	
IVA (E) = (D) * (% IVA)	$ 61,015,448.03							$ 32,091,552.42		$ 61,015,448.03	
COSTO TOTAL = (D) + €	**$ 382,149,385.03**							**$ 200,994,459.88**		**$ 382,149,385.03**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 321,133,937.00	$ 61,015,448.03	$ 382,149,385.03
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) OCTUBRE DE 2023:	$ 168,902,907.46	$ 32,091,552.42	$ 200,994,459.88
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 152,231,029.54	$ 28,923,895.61	$ 181,154,925.15

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4.00
ADICIONAL	0.00
ACUMULADO	2.73
FALTANTE	1.27

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Para continuar desarrollando las actividades que van encaminadas al monitoreo, evaluación y diagnóstico del estado de las vías, planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de las mismas, principalmente por la existencia de emergencias y sitios críticos en las vías a cargo que requieren su permanente monitoreo y con la administración vial de los contratos de mantenimiento rutinario, se requiere la prórroga del contrato de Administración Vial hasta el 31 de diciembre de 2023, ya que se cuenta con recursos sobrantes de algunos ítems del contrato que no alcanzan a ser ejecutados.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma Yenifer Martinez Jurado
Nombre: **YENIFER MARTINEZ JURADO**
Representante Legal o Apoderado Interventoria
CONSORCIO INURFE
Cédula No. 39.810.597

Firma
Nombre: **ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Firma
Nombre: **ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202 - 47439 BLV

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Matrícula Profesional No.: 13202 - 47439 BLV

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Firma N.A.
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A.
Matrícula Profesional No.: N.A.

Firma N.A.
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.