ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

ANDALUCIA
DE TODOS PARA TODOS
ELICER ARCILA POSSO
ALCALDESA

ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO OBRA CONTRATO No. OP-312-2023
CONTRATISTA : DRG GROUP SAS
SUPERVISOR: NATALIA MORALES CLAVIJO - SECRETARIA INFRAESTRUCTURA ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA

Mediante la presente Acta, DUVERNEY RESTREPO GARCÍA represetante legal de DRG GROUP SAS y director de Obra del Contratista y NATALIA MORALES CLAVIJO Supervisora dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 06 del mes de diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
					-			-	-	-	-
1	OBRAS PRELIMINARES				-			-	-	-	-
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	120,99	$ 3.105,00	$ 375.674,00	7,63		23.701,78	-	128,62	399.376,00
					375.674,00			-	-	-	399.376,00
2	CIMENTACIÓN				-			-	-	-	-
2,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	3,61	$ 17.070,00	$ 61.623,00	3,44		58.729,80	-	7,05	120.344,00
2,2	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	2,27	$ 411.905,00	$ 935.024,00	0,65		267.738,25	-	2,92	1.202.763,00
2,3	CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CMS)	ML	110,79	$ 41.200,00	$ 4.564.548,00		9,36	-	385.632,00	101,43	4.178.916,00
					5.561.195,00			-	-	-	5.502.023,00
3	CERRAMIENTO							-	-	-	-
3,1	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	126,00	$ 56.497,00	$ 7.118.622,00	21,00		1.186.437,00	-	147,00	8.305.059,00
3,2	DIAGONAL-HORIZ ANGULO 1/4" X 1,1/2"	ML	18,00	$ 32.128,00	$ 578.304,00		18,00	-	578.304,00	-	-
3,3	MALLA ESLABONADA 2,1/4"x2,1/4" H:2.00mts	M2	241,98	$ 36.429,00	$ 8.815.089,00		15,72	-	572.663,88	226,26	8.242.426,00
					16.512.015,00			-	-	-	16.547.485,00
								-	-	-	-
					-			-	-	-	-
COSTOS DIRECTOS					22.448.884,00			-	-		22.448.884,00
SUB-TOTAL					22.448.884,00			-	-		22.448.884,00
COSTOS INDIRECTOS					7.542.825,02			-	-		7.542.825,02
	ADMINISTRACIÓN		27,6%		6.195.891,98			-	-		6.195.891,98
	IMPREVISTOS		1%		224.488,84			-	-		224.488,84
	UTILIDAD		5%		1.122.444,20			-	-		1.122.444,20
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					29.991.709,00			-	-		29.991.709,00

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS -

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: DUVERNEY RESTREPO GARCÍA

DIRECTOR DE OBRA

6/12/2023

FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: NATALIA MORALES CLAVIJO

SUPERVISORA