Sincelejo, sucre, septiembre 29 de 2023

OFICIO N° 014 2023/ Consorcio C&C Ingenieros

Ingeniero:

SAMUEL ARMANDO CASTILLO PÉREZ
Representante Legal
Consorcio C&C Ingenieros

OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR
Jefe de unidad de agua potable y saneamiento
Supervisor
Secretaria de vivienda
Gobernación de caldas

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº LP-SV-011-2021 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LAS COLES, MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA Nº LP-SV-011-2021

Cordial saludo

Respetado Supervisor e Interventor, por medio de la presente, quisiera solicitar formalmente una suspensión temporal del contrato por un período de 60 días para la finalización del contrato de la referencia, debido a que lamentablemente, nos hemos enfrentado a una situación fuera de nuestro control con la disponibilidad y el costo de los materiales.

En primer lugar, el proveedor contratado para el suministro de la tubería de polietileno se ha quedado sin producción debido a compromisos de suministro con otros proyectos. Esta falta de suministro nos ha dejado en una posición precaria, ya que no podemos avanzar con el proyecto sin este componente crucial. El proveedor

3223246178
admi2022contratopacora@gmail.com
Cra. 36 calle 34 intercambiador Barrancabermeja

ha indicado que están trabajando arduamente para reactivar la producción, pero esto tomará tiempo y no podemos garantizar una fecha exacta de entrega en este momento.

Dada la naturaleza crítica de la tubería de polietileno en nuestro proyecto, es imperativo que esperemos a que el proveedor reanude la producción y nos suministre los materiales necesarios para cumplir con los estándares de calidad y seguridad que este proyecto demanda.

Por otro lado, nuestro proveedor del sistema eléctrico de paneles solares ha enfrentado desafíos inesperados que han resultado en una interrupción en la disponibilidad de los materiales requeridos para el proyecto. Además, el proveedor ha incrementado de manera significativa el valor de los materiales, lo cual ha tenido un impacto directo en nuestro presupuesto original y en la viabilidad financiera del proyecto.

La importancia de los paneles solares en este proyecto es crucial para garantizar un suministro constante de agua potable en el corregimiento Las Coles. Los paneles solares son una parte fundamental del sistema de acueducto, permitiendo un funcionamiento eficiente y sostenible del sistema. Ante este escenario, se hace necesario una suspensión temporal para poder gestionar adecuadamente la situación y encontrar alternativas viables que nos permitan cumplir con los plazos y la calidad establecida en el contrato inicial.

Esta suspensión temporal es crucial para garantizar la calidad y la integridad del sistema de acueducto que estamos construyendo en el corregimiento Las Coles. Durante este período de suspensión, nos comprometemos a buscar soluciones alternativas y a evaluar cuidadosamente las opciones disponibles en el mercado para asegurar que contemos con los materiales adecuados y a un costo razonable para la culminación satisfactoria de este proyecto.

Entendemos que esta suspensión puede generar preocupaciones, especialmente en lo que respecta al cronograma del proyecto. Sin embargo, queremos asegurarle

que tomaremos todas las medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el calendario de ejecución. Estamos en constante comunicación con nuestros proveedores y trabajando arduamente para resolver estas dificultades de manera expedita y eficiente.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre cualquier desarrollo relevante durante este período de suspensión y a proporcionarle actualizaciones periódicas sobre nuestros progresos en la resolución de estos problemas. Asimismo, estamos dispuestos a discutir cualquier inquietud adicional que pueda surgir debido a esta suspensión temporal y a explorar juntos las mejores soluciones para garantizar el éxito continuo de este proyecto.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en esta situación. Estamos completamente dedicados a cumplir con los términos y condiciones del contrato, y confiamos en que, con su apoyo continuo, superaremos estos desafíos y lograremos el éxito en la ejecución del sistema de acueducto en el corregimiento Las Coles.

Cordialmente

ALEXANDER HERNESTO TRIANA
Representante lega

3223246178
admi2022contratopacora@gmail.com
Cra. 36 calle 34 intercambiador
Barrancabermeja