Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: **No aprobación del informe mensual No 8 (mayo) – Componente Técnico V3. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-634.**

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el Informe mensual No. 8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 V3, radicada por el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-634 de fecha 1 de agosto de 2023, se observa que, las observaciones efectuadas sobre la V2 el informe en comente, persisten con relación a los párrafos de los ***numerales 3.3. Descripción de los atrasos o adelantos y 4. Conclusiones,*** como se muestra a continuación:

3.3 Descripción de los atrasos o adelantos

> De acuerdo a las gráficas anteriores se evidencia que entre la semana 32 y 33, se tuvo un incremento casi del 20%, lo cual corresponde al cambio de cronograma de seguimiento, ya que en la semana 33 se utiliza la versión del cronograma aprobado en el mes de Enero del presente año, el cual difiere de la programación presentada para el plan de contingencia, y no contempla el balance presupuestal realizado durante este periodo, ni el desglose del presupuesto por actividades constructivas, ni siquiera contiene los precios no previstos aprobados (NP-1.1 al NP-30).

4. Conclusiones

> Respecto al PDT del proyecto se presenta una diferencia negativa, teniendo en cuenta la programación inicial debido a la finalización del plan de contingencia, sin embargo, dicho cronograma de seguimiento no contiene los precios no previstos del 1.1 al 30 los cuales tienen una participación de más del 60% del balance presupuestal aprobado para el trámite de dichos precios no previstos.

Así las cosas, la interventoría ***NO APRUEBA*** el informe mensual No. 8 correspondiente a mayo, dado que difiere de lo acordado en el comité No. 40 del 13 de julio del 2023.

La Interventoría queda a la espera de recibir la V4 del Informe mensual Técnico con los soportes semanales aprobados, para proceder a su revisión y aprobación, si es del caso.

Se le recuerda al contratista que la aprobación de este informe es base para la revisión de la cuenta mensual Nº 8, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO- AMCA Revisó: KSO Aprobó: JMAR