COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud de prórroga, contrato de consultoría No. 163 de 2023.	Fecha: 11 de diciembre de 2023.
	Ciudad: Popayán.

PARA: Dra. Sandra Mónica Gaviria M. - Asesora Jurídica

DE: Ing. Diego Felipe Cuervo González– Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Contratista:	JHON EMILIO ALVAREZ
Contrato No:	163 del 14 de septiembre de 2023.
Objeto:	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PTAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CALOTO, RESGUARDO DE WILA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Valor contrato:	$50.000.000.
Plazo inicial:	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
Prórroga solicitada:	**Dos (2) meses**

Comedidamente solicito a usted la elaboración de prórroga al contrato de consultoría No. 163 de 2023 anotado en la referencia, lo anterior motivado por situaciones manifestadas por el contratista, las cuales se relacionan en documento de solicitud adjunto, a saber: La necesidad de adelantar la reprogramación de actividades sufridas en el inicio del contrato debido a los problemas de orden social, que afectaron la seguridad en la zona, atribuidos al proceso electoral los cuales derivaron pérdidas de tiempo no estimadas de manera inicial en el desarrollo de las actividades contractuales; a su vez, la dificultad y demora en la obtención de documentos para realización de trámites requeridos para complementar los requisitos de radicación de solicitud de permiso de vertimientos de aguas residuales ante la autoridad ambiental CRC, derivados de diferentes actividades que se han suscitado en el plazo trascurrido (periodo postelectoral, empalme, rendición de cuentas); situaciones que han afectado los tiempos de trabajo de las entidades públicas que hacen parte de la formalización de estos documentos, incidiendo de manera importante en el avance de la ejecución de cada una de las mismas. Por lo tanto, se considera necesario, se disponga de un tiempo adicional (2 meses), requerido por el contratista, de tal forma le permita realizar la totalidad de las actividades contractuales pactadas a cabalidad.

Atentamente,

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ.
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Vo. Bo. RIGOBERTO MOLANO ORDÓÑEZ.
Director general (E).

Proyectó: Ing. Fernando Cerón - Contratista profesional de apoyo a la supervisión ASSB

Sede Popayán Calle 1N Nº 2-39. PBX. 8235749 - 8382499
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel: 8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

Popayán, 07 de diciembre de 2023

Ingeniero
Diego Felipe Cuervo González
Supervisor Corporación Nasa Kiwe

Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de prórroga al contrato de consultoría N° 163 de 2023 cuyo objeto es: Elaboración de Estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Huila, Municipio de Páez, Departamento del Cauca.

Cordial saludo,

Respetuosamente le solicito prórroga de sesenta (60) días al contrato consultoría N° 163 de 2023, enunciado en la referencia, en razón a los siguientes motivos;

- Considerando que en el desarrollo de la consultoría se debe obtener un permiso para vertimientos ante la corporación Autónoma Regional del cauca crc y que esto requieren de documentaciones como tratamiento de datos uso de datos, licencia de construcción y trámites adicionales que se diligencian ante la administración municipal de páez, la autoridad ambiental CRC, el Cabildo de huila los cuales se encuentran laborando en diferentes etapas que corresponden al periodo postelectoral, terminación de año Empalme rendición de cuentas, Navidad, Lo que implica demora en el diligenciamiento de los trámites Que les corresponden proporcionar a la consultoría por lo tanto se vio afectado el Avance y desarrollo normal de los trámites y la posibilidad de obtener la viabilidad de los trámites en un plazo de ejecución inicialmente pactado

Contacto:
Oficina: *Calle 29 AN # 2 A 10 Villa Alicia- Popayán Cauca*
Teléfono: *8350765* ***Celular*** *320 6958895 - 3217608268*
Email: *oficinajeas20@gmail.com*

- La generación de la lista de chequeo de radicación de documentos por parte de la autoridad ambiental CRC para trámite de permisos de vertimientos y concesiones de agua, la cual incluye la necesidad de adjuntar documentos como usos de suelos, licencias de construcción, entre otros, para los cuales se hace necesario realizar el trámite respectivo ante la administración municipal de Páez, donde se desarrolla el proyecto, a su vez requieren de un tiempo adicional que permita recopilar la documentación requerida y posteriormente ser radicada.
- También se debe mencionar que fue necesario ser precavido en los desplazamientos a la zona en época electoral a causa de que en la zona de proyecto se mueven diferentes grupos armados ilegales que tienen dinámicas propias y diferentes , Lo que motivó Un desplazamiento de la programación y por consiguiente el atraso de la consultoría

En espera de respuesta positiva

Atentamente,

Ingeniero Civil JHON EMILIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Consultor
M.P. No. 19202-57195 CAU
Especialista en Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Ambiental

V. B. Supervisor

Contacto:
Oficina: *Calle 29 AN # 2 A 10 Villa Alicia- Popayán Cauca*
Teléfono: *8350765* ***Celular*** *320 6958895 - 3217608268*
Email: *oficinajeas20@gmail.com*