TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

MEMORANDO
SI 1423-23

PARA: **LUZ ANGELA REY**
OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

DE: **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: **MODIFICATORIO CONTRATO 459 MT DE 2022 ACTUALIZACIÓN DE FECHAS SECOP II**

FECHA: **14 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cordial Saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin informar respecto del Contrato 459 de 2022 cuyo objeto es: "NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.", que este se presenta desactualizado en la información general publicada en la plataforma Secop II, más específicamente en la Identificación del Contrato. en el aparte de fecha de finalización del contrato y por consiguiente en las fechas de inicio suspensión.
Dicha desactualización se genera al momento que se realiza la Suspensión No 6 y el respectivo Reinicio. al no poder realizar la actualización de la fecha de finalización del contrato. En este sentido, y tomando en base el Acta de Suspensión No 6 firmada físicamente por las partes y se aclaran las siguientes fechas:

FECHA DE INICIACIÓN:	7 de julio de 2022			
PLAZO:		6	DÍAS	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 de diciembre de 2022			
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA	90	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de abril de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	22 de marzo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y DOS	62	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	23 de mayo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de junio de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:	23 de mayo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y CUATRO	64	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	26 de julio de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de agosto de 2023			
PRÓRROGA No 1	10 de agosto de 2023			
TIEMPO	NOVENTA Y DOS	92	DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:	14 de septiembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y UN	61	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de noviembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5:	14 de noviembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA	30	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de diciembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 6:	14 de diciembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	12 de febrero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de abril de 2024			

Motivo por el cual se genera la presente modificación al contrato, con la cual se deja correctamente estableeida la fecha de finalización del contrato de la referencia dentro de la información pública de la plataforma Secop II

Sin otro particular

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura.

Proyectó: Ing. Oscar Parada- Profesional Universitario (E)
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - secretario de Infraestructura.