MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

Caucasia, noviembre 17 de 2023 **IRC-019**

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de educación
Atn. Ing. Javier Reyes German
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO NRO 4600016374 DE 2023 PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA IE NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Cordial saludo ingeniero,

Conforme a lo manifestado por parte de esta interventoría mediante el comunicado IRC-018 en el cual se emite un concepto favorable para la solicitud de ampliación y adición 1 al contrato de obra, necesarias para cumplir con el alcance contractual. Nos permitimos realizar para el contrato de interventoría las siguientes solicitudes:

1. **Ampliación del contrato de interventoría No. 4600016374 DE 2023 por un periodo de 60 días calendario**

   Considerando la comunicación emitida por el consorcio ASEI, mediante consecutivo oficio No. 003, solicitando una ampliación al plazo contractual por un periodo de 46 días calendario y una adición de $299.420.444 al contrato de obra No. 4600016378 de 2023, de la cual emitimos un concepto favorable mediante comunicado IRC-018, justificado en las calibraciones realizadas a los diseños estructurales y sistemas hidrosanitarios, adicional de las mayores cantidades surgidas de la proyección de obra.

   Por lo anterior, con el fin de continuar ejerciendo nuestras labores como interventoría, solicitamos desde el presente comunicado la ampliación de plazo del contrato de interventoría en 60 días calendario hasta el día 13 de febrero de 2024, para el respectivo seguimiento del contrato de obra

Calle 53 Nro 45-112 oficina 1801 Edifício Colseguros– Medellín - Antioquia
Teléfonos: 604- 473 41 45 Celular: 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com

2. **Adición al contrato de interventoría**
   Con el fin de contar con el personal y demás recursos necesarios para continuar ejerciendo las labores de interventoría durante la prórroga solicitada, se requiere una adición de $31.422.206 para cubrir los gatos de ejecución del contrato, cuyo valor se obtiene debido a que la fecha de terminación actual del 15 de diciembre de 2023 se contaba con un saldo del contrato por motivo de que no habían transcurrido la totalidad de meses. Se realiza un balance del contrato de interventoría tal cual se detalla en el cuadro anexo.

Cordialmente,

Jaime Herrera Echeverri
Director de interventoría

Anexo: Presupuesto de interventoría