COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20233200029521 51**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER -29.25

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2023

Señor Teniente Coronel
LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
Director central Administrativa y contable Especializada de Ingenieros
Bogotá, D.C.

Asunto: solicitud prorroga contrato N 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, conforme a la solicitud de fecha 15 de diciembre de 2023 de radicado OFICIO No. PCVN-243-2023-003, consistente en realizar la correspondiente prórroga del contrato N 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023, de acuerdo a los motivos expuestos por el señor contratista **JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO** representante legal de la empresa **PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S con NIT. 900.961.137-8,** de acuerdo a lo siguiente:

> *(…) Por medio de la presente y de manera por demás muy respetuosa, nos dirigirnos a usted con el fin de solicitar, se estudie y viabilice una prórroga al contrato de obra de la referencia por las siguientes razones, que creemos y estamos seguros, son sustento suficiente para esta solicitud:*
>
> *Lamentablemente se han presentado circunstancias imprevistas que no permitieron el ideal rendimiento en la ejecución de las actividades de obra, hemos experimentado condiciones climáticas adversas, específicamente lluvias, que han afectado significativamente la continuidad de las labores de impermeabilización.*
>
> *De igual forma se ha requerido la realización de actividades no previstas en el desarrollo del proyecto (actividades no contempladas), estas de vital importancia puesto que estas actividades de mantenimiento y/o reparación fueron indispensables para la impermeabilización realizada al edificio Comando del personal.*

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023320002952151 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER -29.25

Además, nos hemos visto obligados a detener temporalmente las actividades debido a eventos no previstos que han tenido lugar en el auditorio contiguo a la obra.

Estos eventos han generado interferencias en nuestras operaciones y han hecho necesario suspender las actividades para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en dichos eventos.

Para respaldar esta solicitud, adjunto registro fotográfico que demuestra la magnitud de las condiciones climáticas.

Por todo lo anterior, se solicita muy respetuosamente aprobar una prórroga del contrato de 10 días calendario, tiempo que creemos permitirá la culminación de estas actividades, minimizando el riesgo de que los materiales requeridos para estas actividades se vean afectados y por ende la calidad de las obras.(…).

Así mismo, me permito informar que el señor contratista **JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO** representante legal de la empresa **PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S con NIT. 900.961.137-8,** conforme al cronograma establecido en el contrato ha cumplido a cabalidad a la fecha con el mismo. Teniendo en cuenta la solicitud elevada por el contratista solicito al realización de la prórroga.

Quedo atento a cualquier requerimiento que usted disponga.

Respetuosamente,

Mayor **CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON**
Supervisor Contrato No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

Powered by CamScanner