
INFORME IMPREVISTOS Y SOPORTES No 1.

CONSORCIO IBOGOTA 2023

PERIODO: 23 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE CAJICA

ELABORO	APROBO
ING. DIEGO ANDRES VEGA	ING. LUIS CARLOS VELOSA
	

1. Soporte de imprevistos.

   Como se puede evidenciar en el item 1.11 Condiciones Climaticas que en el reporte se han perdido alrededor de unos 30 dias de lluvia en los que no se pudo trabajar.

   teniendo en cuenta que el valor de los imprevistos es de $5.466.191 y el valor de los trabajadores presentes en obra en los días perdidos por lluvia supera el valor de los imprevistos , el contratista se hace cargo de el valor excedido por los días de lluvia y solo cobra lo correspondiente el valor de los imprevistos para este corte.

   las actividades que no se pudieron realizar por lluvia fueron la de topografia (LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VÍAS, ANDENES Y ALAMEDAS) y las excavaciones para el geodren planar debido a que podria ocacionar problemas con los niveles del vallado existente)

CARGO	Salarios trabajadores (dia)	dias perdidos	total
Residente	$ 116.666,67	12	$ 1.400.000,00
Maestro	$ 38.666,67		$ 464.000,00
Ayudantes (4)	$ 333.333,33		$ 4.000.000,00
			$ 5.864.000,00




VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	Publico
NUMERO DE CONTRATO:	008-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBOGOTA 2023
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR:	INGENIERO JHON JAIRO SALAZAR ORTIZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	23/10/2023	6	2	0	Inicio de lluvia 16.00
2	24/10/2023	8	0	0	
3	25/10/2023	6	2	0	Inicio de lluvia 16.00
4	26/10/2023	8	0	0	
5	27/10/2023	8	0	0	
6	28/10/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
7	29/10/2023	0	0	0	Domingo
8	30/10/2023	8	0	0	
9	31/10/2023	5	3	0	Inicia Lluvia a las 13.00
10	1/11/2023	8	0	0	
11	2/11/2023	6	2	0	Inicia llovizna intermitente a las 14.00
12	3/11/2023	8	0	0	
13	4/11/2023	7	1	0	Inicia Llovizna intermitente a las 15.00
14	5/11/2023	0	0	0	Domingo
15	6/11/2023	0	0	0	Festivo
16	7/11/2023	8	0	0	
17	8/11/2023	8	0	0	
18	9/11/2023	8	0	0	
19	10/11/2023	6	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
20	11/11/2023	6	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
21	12/11/2023	0	0	0	Domingo
22	13/11/2023	0	0	0	Festivo
23	14/11/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
24	15/11/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
25	16/11/2023	5	3	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
26	17/11/2023	8	0	3	
27	18/11/2023	8	0	0	En horas de la mañana se evidencia la obra humedad por lluvias en la noche .
28	19/11/2023	0	0	3	Domingo
29	20/11/2023	8	0	0	En horas de la mañana se evidencia la obra humedad por lluvias en la noche .
30	21/11/2023	8	0	0	En horas de la mañana se evidencia la obra humedad por lluvias en la noche .
31	22/11/2023	5	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .
32	23/11/2023	5	2	0	Llovizna intermitente despues de medio dia .

TOTAL DÍAS DE SOL	176
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	30
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	6

Elaboró:	Revisó:
Firma: 	**Firma:**
Nombre: DIEGO ANDRES VEGA GAMBOA	**Nombre:**
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma: 	**Firma:**
Nombre: LUIS CARLOS VELOSA NEISA	**Nombre:**
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	Publico
NUMERO DE CONTRATO:	008-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBOGOTA 2023
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR:	INGENIERO JHON JAIRO SALAZAR ORTIZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	24/11/2023	6	2	0	Llovizna intermitente
2	25/11/2023	8	0	0	
3	26/11/2023	6	2	0	Domingo
4	27/11/2023	6	2	0	Dia lluvioso
5	28/11/2023	8	0	0	
6	29/11/2023	8	0	0	
7	30/11/2023	8	0	0	
8	1/12/2023	8	0	0	
9	2/12/2023	6	2	0	Llovizna intermitente
10	3/12/2023	0	0	0	Domingo
11	4/12/2023	8	0	0	
12	5/12/2023	8	0	0	
13	6/12/2023	8	0	0	
14	7/12/2023	8	0	0	

TOTAL DÍAS DE SOL	96
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	8
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	0

Elaboró:	Revisó:
Firma:	**Firma:**
Nombre: DIEGO ANDRES VEGA GAMBOA	**Nombre:**
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma:	**Firma:**
Nombre: LUIS CARLOS VELOSA NEISA	**Nombre:**
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)