FAC-S-2023-232678-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-232678-CI del 18 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1
Ciudad

Asunto: Solicitud Adición Contrato No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023, inclusión de Ítems no previstos

En relación al contrato No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHODE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1 ", respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No.1, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice adición presupuestal por valor de $28.701.598,00 obteniendo un valor total del contrato de $ 980'070.000,00 con plazo de ejecución 26 de Diciembre de 2023. Para la instalación de cielo raso no contemplado en el contrato inicial y poder dar mejor aspecto y binestar a los soldados pertenecientes al programa IBASE de la Escuela de Instrucción Militar Aérea en el sector del rancho de tropa en el cual toman sus alimentos los soldados orgánicos de la Fuerza Aérea Colombiana , los cuales son distribuidos en todas las Unidades de la FAC, para continuar con el servicio militar obligatorio.

Ademas tenga bien en autorizar adicionar 02 (dos) items no previstos adjuntos en el presente documento

1- SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA GRANO DE MÁRMOL DANTA GRIS CLARO H=8 CM: Trabajo que no se tuvo en cuenta en el contrato inicial pero es de suma importancia para los acabados y estetica del rancho además, de que se debe cumplir la normatividad higienica del rancho dando el debido uso.

2- INDEPENDIZAR AGUAS NEGRAS - TRAMPA DE GRASA: Uno de los principales problemas que se evidencia en la zona es el constante empozamiento y taponamiento de cañerías y aguas negras en el rancho de tropa y esto se debe a que en cierto punto de las acometidas existente la tubería de aguas negras del comando del GRUSE se intersectaban con las tuberías del rancho de tropa y trampas de grasa lo cual surge como solución y necesidad la independización y manejo de estas aguas negras.

La inclusion de los valores adicionales en cielo raso para la cobertura del comedor de los soldados no interfiere en la forma de pago, lo cual se mantiene y se garantiza la ejecucion de actividades adicionales dentro del periodo del año contractual vigente 2023

Lo anterior para su conocimiento, tramites y fines que estime pertinentes. De igual forma seanexan los documentos soporte de la presente solicitud:

-Estudio previo de Adición
-CPA No.130, version 5 de fecha 06-12-2023
-Solicitud CDP No. 17723-CDP No. 16423 modificado el 07-12-2023
-Oficio solicitud adicion al contratista
-Oficio aceptación contratista
-Apus de items no previstos por contratista
-Apus de items no previstos por supervision
-Formato de comparacion de precios unitarios
-Presupuesto de obra y Balance de obra



Subteniente JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. GIRALDO / SEPLA; CT. VARGAS / DECON; TE. MARULANDA / DECON; AS14. MAHECHA / DECON

Elaboró: ST. CHIQUILLO / MANIN Revisó: Aprobó:ST. CHIQUILLO / MANIN