	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE RECIBO**

Contrato No 1591 de 2022

En Pereira a los 21 días del mes de agosto del 2023 se reunieron en la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda las siguientes personas: Ingeniera Olga Liliana Ospina Jiménez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista del contrato de interventoría No.1591-2022, con el fin de formalizar el recibo a satisfacción, bajo las siguientes consideraciones:

OBJETO	"Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, financiero contable, jurídico para los estudios , diseños y construcción de obras para la estabilización y protección de taludes en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Marsella del departamento de Risaralda"
ENTIDAD CONTRATISTA	Departamento de Risaralda HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
IMPUTACIONES	Rubro 2.3.2.02.02.008.25 CDP 1227 DE 25/01/2022 Rubro adición 1: 2.3.2.02.02.008.25 - Adición 2: 2.3.2.02.02.008 -Adición 3: 2.3.2.02.02.008 CDP adición 1: 2287 de 19/09/2022 – Adición 2: 1354 de 24/02/2023 – Adición 3 2408 de 13/06/2023
NIT O CEDULA	800.221.051-6
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses
FECHA DE INICIACION	13 de junio de 2022
PRÓRROGA (1)	Dos (2) meses y diecinueve (19) días
PRÓRROGA (2)	Dos (2) meses
PRÓRROGA (3)	Dos (2) meses
PRÓRROGA (4)	1 mes
PRÓRROGA (5)	1 mes
FECHA DE TERMINACION	31 de julio de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 250.993.454
VALOR ADICION (1)	$ 125.707.182
VALOR ADICION (2)	$ 158.757.528
VALOR ADICION (3)	$ 29.134.888

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE RECIBO**

Contrato No 1591 de 2022

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 564.593.052**
ANTICIPO	NA
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales e informes de avance de interventoría. Un acta final que no podrá ser inferior del 5% del valor total del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN:	**21 de agosto de 2023**

DESCRIPCIÓN:

El personal y su dedicación durante el contrato de interventoría, fue el siguiente:

Personal	Dedicación total H/MES
Director de interventoría	5,59
Ingeniero civil residente de interventoría 1	10,87
Ingeniero civil residente de interventoría 2	3,00
Inspector de interventoría 1	10,86
Inspector de interventoría 2	6,63
Asesor interventoría SISO/HSEQ	8,60
Asesor ambiental	3,26
Mensajero	3,15

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue BUENA.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE RECIBO**

Contrato No 1591 de 2022

OBSERVACIONES AL RECIBO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones del contrato de interventoría No.1591-2022. El contratista deberá hacer entrega del informe final de Interventoría y demás documentos requeridos para la liquidación del contrato.

Se firma por los que intervienen en ella, a los VIENTIÚN (21) días del mes de agosto de 2023.

Firma
ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Contratista
Hernández Pantoja S.A.S

Firma
ING. OLGA LILIANA OSPINA JIMÉNEZ
Supervisora contrato
Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: OLOJ