CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000971 H2 2023
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL – REGIONAL CENTRO SUR
CONTRATISTA	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA - NIT. 901.298.546- 7
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR
VALOR	$579.721.590 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA LEGALIZACIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR	ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
ACTA DE INICIO	18 DE OCTUBRE DE 2023

En la ciudad de Bogotá D.C, el 07 de diciembre de 2023, se reunieron con el fin de suscribir el acta de suspensión temporal del plazo de ejecución del contrato de compraventa No. 23000971 H2 2023, CLAUDIA MARÍA OLIVEROS ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía No. 31.421.106 de Cartago, obrando en calidad de representante legal de GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA, ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA como supervisor del contrato y YOLANDA VEGA ALBINO ordenadora del gasto.

CONSIDERACIONES

1. El 07 de diciembre de 2023, el contratista remitió oficio solicitando la suspensión del contrato, en el siguiente sentido: *"solicitamos suspender el contrato actual por razones ajenas a nuestra voluntad, y exclusivas de un tercero, para nuestro caso los fabricantes únicos en el mundo de dichos productos, al ser consideradas como constitutivas de fuerza mayor y caso fortuito, por la dificultad presentada para la producción, despacho y entrega, solicito de manera atenta y comedida, (…) comedidamente solicitamos gestionar la reserva presupuestal de los siguientes ítems:".*

ITEM	DESCRIPCION	FABRICANTE y / o PROVEEDOR
41	Radio Modem Trio Ethernet	MicroDYNE
42	Servidor Puertos Seriales – Convertidor de protocolos	MicroDYNE
43	Conversor De Medios – Interruptor de Ethernet	MicroDYNE
50	Cabezas de Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo	Easier
51	Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo	Easier
58	Vatímetro de inserción RF y secciones de línea	Bird / Rentametric
59	Kit Elemento (Diodo) detector para vatímetro de inserción RF y secciones de línea	Rentametric

2. Que, soportando el requerimiento anterior, remite oficios de los fabricantes MicroDYNE, EASIER, Y BIRD THE RF EXPERTS, así:

BIRD THE RF EXPERTS

(…) *"Bird Electronic desea informarle sobre algunas actualizaciones sobre pedidos vencidos y posibles retrasos. para pedidos futuros específicamente relacionados con nuestras familias de productos de sensores de potencia de banda ancha y otros. El Los productos afectados incluyen:7022 Sensor de potencia estadístico, Sensor de potencia de banda ancha 5012D, Sensor de potencia de banda ancha 5017D, Sensor de potencia de banda ancha 7020, Productos y accesorios de potencia RF, Resistencias de carga, Elementos Actualmente nos enfrentamos a desafíos debido a no conformidades en los componentes que nos suministran. El proceso de La identificación y rectificación de los problemas con los componentes de los proveedores ha provocado retrasos considerables. Estas complicaciones afectan los tiempos de entrega, lo que dificulta la adquisición de suficientes piezas funcionales que, en A su vez, afecta nuestra capacidad de cumplir con los pedidos de manera oportuna. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda causar y le aseguramos que estamos trabajando activamente. para resolver estos problemas y acelerar el proceso de producción. Entendemos la importancia de entregar Productos de alta calidad a tiempo y nos comprometemos a entregar los productos al final de la tercera semana de Enero de 2024.Gracias por su comprensión y colaboración continua."*(…)

MicroDYNE

(…) *"Nos permitimos manifestar que a pesar de todos nuestros esfuerzos, de tener todos lo equipos listos para su entrega los próximos días, Nuestra carga se ha visto afectada, en gran parte por el manejo y el aumento de la carga exponencial en las transportadoras de carga Internacionales por la temporada Decembrina, además también afectó la semana de receso en la USA por días festivos de "Thanks Given" (Acción de gracias) todo esto presentó los retrasos todos los pedidos, En este caso particular de los equipos Moxa, nos informan que las unidades estarían llegando el 8-10 de Diciembre en Miami, lo que nos permitiría entregar estas unidades entre el 17 y 22 de Diciembre en Colombia , luego su correspondiente Importación y Nacionalización. Esto debido también a que la DIAN genera retrasos en liberaciones de carga, siempre debido a épocas navideñas*

Descripción	Cantidad	Fecha estimada de entrega
Schneider Electric P/N: TBURJR900-00002EH0	2	De diciembre 8 a diciembre 14 de 2023
MOXA NPort IA5250AI	2	De diciembre 15 a diciembre 22 de 2023
MOXA EDS-405A	3	De diciembre 15 a diciembre 22 de 2023

EASIER

Quienes remiten catalogo estableciendo los términos y condiciones, de la siguiente manera:

(…) "De los tiempos de entrega, 16 semanas después de recibido el pago" el cual fue el 18 de noviembre de 2023." (…)

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor del contrato mediante solicitud dirigida a la Directora Regional Centro Sur, solicita la suspensión del contrato y expone las siguientes razones: *(…) "Como supervisor del contrato No.23000971 H2 2023 cuyo objeto es ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR, cordialmente solicito la suspensión de este, según requerimiento adjunto del contratista. (…)*

4. Que de acuerdo con las manifestaciones presentadas tanto por GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA como por los fabricantes MicroDYNE, EASIER, Y BIRD THE RF EXPERTS, la suspensión se encuentra avalada jurídicamente, en atención a que las circunstancias que han impedido la fabricación y envío de los elementos contratados, son externas al contratista, demostrándose que este, ha actuado de manera diligente y oportuna, prueba de ello, es la Orden de Compra No. 5270, en la que se evidencia que la fabricación y pago de los insumos, se realizó con un tiempo prudente a los fabricantes.

5. Ambas partes reconocen la importancia de tomar una decisión fundamentada y acertada que garantice la eficiencia y culminación del contrato, por lo tanto, la Entidad acepta la suspensión del contrato, concediendo el plazo de hasta el 29 de marzo de 2024, para que el contratista cumpla con él envió y entrega de los elementos.

6. Que el acuerdo de entrega de los ítems 41, 42, 43, 50, 51, 58 y 59 a más tardar, el 29 de marzo de 2023, fue aceptado por la representante legal GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA.

ACUERDOS

PRIMERA: Las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución del presente contrato por el término de hasta el 29 de marzo de 2024, fecha en la cual el contratista deberá entregar los elementos objeto del contrato de Compraventa No. 23000971_H2 de 2023.

SEGUNDA: El contratista GECI ESPAÑOLA SUCURSAL compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe cumplirse una vez se levante la suspensión a más tardar al día siguiente del levantamiento.

TERCERA: La presente suspensión no aumenta en forma alguna el valor del contrato, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,

R.L CLAUDIA MARÍA OLIVEROS ZAPATA
GECI ESPAÑOLA SUCURSAL

YOLANDA VEGA ALBINO
DIRECTORA REGIONAL CENTRO SUR (E)

ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
SUPERVISOR

Proyectó: Luisa Fernanda Preciado M – CPS - Gestor Jurídico Contractual
Revisó: Esther Josefina Vanegas García – Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero DRACS