ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2023

Doctor
GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe de Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud prorroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al contrato de Obra ICCU-826-2023 cuyo Objeto es "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Estimado doctor Meléndez.

Por medio de la presente, con el objeto de garantizar el cumplimiento y normal avance en la ejecución del contrato del asunto, de manera atenta envió comunicación remitida por el contratista de Obra CONSORCIO VIAS 2023 por medio del oficio No. CO- 249 de fecha 11 de diciembre de 2023 cuyo asunto es "SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO ICCU-826 DE 2023" y Oficio No. CO – 258 de fecha 14 de diciembre de 2023. cuyo asunto es "Concepto sobre solicitud de modificación obra y aprobación de ítem no previstos."; Adicionalmente remito la aprobación por parte del contratista de Interventoría Contrato ICCU-818-2023 CONSORCIO INTEROBRAS por medio del oficio No. CIO-287-2023 del 15 de diciembre de 2023 con el cual Avala la solicitud de Prorroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al contrato del asunto manifestando lo siguiente:

"*En virtud del oficio N° CO- 249 del 11 de diciembre de 2023 y N° CO-257 de 14 de diciembre de 2023 en el que el contratista CONSORCIO VIAS 2023 solicita una prórroga por tres (3) meses y la inclusión de dos ítems NP, luego de revisada la solicitud e información allí descrita, esta interventoría solicita a la entidad la revisión de la pertinencia de realizar la siguiente modificación contractual la cual se considera va en beneficio del proyecto y no afecta el valor del contrato ...*"

Así las cosas; informamos las vigencias actuales del contrato de la referencia:

- Fecha de Suscripción: 16 de junio de 2023
- Fecha de Inicio: 09 de agosto de 2023
- plazo de ejecución inicial: 06 meses o Hasta el 30 de diciembre de 2023
- Fecha de Terminación Inicial: 30 de diciembre de 2023
- Valor Inicial del Contrato: $ 8.763.814.559,00
- Prorrogas: N/A
- Modificatorios: N/A

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Por lo anterior, se solicita a la Oficina Asesora Jurídica dar trámite a la solicitud de **Prorroga No. 1 por Tres (03) Meses hasta el 30 de marzo de 2024 y el Modificatorio No 1 Inclusión de Ítems No previstos según el anexo No. 1** adjunto a la solicitud. con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

Cordialmente,

Visto Bueno

ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Subgerente de Infraestructura
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU.

ING. DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN
Apoyo al Supervisor - Contratista ICCU.
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU

Anexa.
- Solicitud con anexos técnicos

