SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2181132	Solicitud Nro.	2400 - 19 DEC 2019
Convenio	212080		
Gestor Convenio	DORIS PATRICIA LEON GUEVARA		
Abogado Convenio	WILLIAM FRANCISCO SANCHEZ MORA		
Coordinador Grupo Ejecucion	LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	27-DEC-12	28-DEC-12	31-DEC-20

Información del Contrato

Contratista	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTRO FINANCIERO Y AMBIENTAL PAR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA		
Fecha de Inicio	15 August 2018		
Fecha de Vencimiento	24 December 2019		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$41,110,335	$0	$41,110,335
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	3 Meses	12 Meses 39 dias	15 Meses 39 dias
Supervisor	ROBERTO ENRIQUE PRINS SAYAS		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

1	12-OCT-18	SUSPENSION	$0	15 dias
2	27-OCT-18	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	24 dias
3	20-NOV-18	REINICIO	$0	
4	12-DEC-18	SUSPENSION	$0	3 Meses
5	12-MAR-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	1 Meses
6	12-APR-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	1 Meses
7	13-MAY-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	2 Meses
8	13-JUL-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	2 Meses
9	13-SEP-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	2 Meses
10	13-NOV-19	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	1 Meses
11	16-DEC-19	REINICIO	$0	

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA
Detalle de la Novedad	Valor: $13,336,032 Plazo: 1 Mes
Antecedentes	FONADE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS NO. 212080 CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL SIGUIENTE OBJETO: «FONADE SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR ESTE», QUE SEGÚN OTROSÍ NO. 7 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONVENIO FUE PRORROGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE.

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTERRITORIO (ANTES FONADE) Y EL MUNICIPIO DE TIMBÍO, SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NO. 2133756 Y CONFORME A LA PRORROGA Nº 11, ESTE SE ENCUENTRA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

QUE EL 18 DE JUNIO DE 2018 FONADE, HOY ENTERRITORIO, SUSCRIBIÓ CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 CON CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA CUYO OBJETO ES «INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORITVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA». POR UN VALOR DE $41.110.335 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 3 MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL 15 DE AGOSTO DE 2018 SE FIRMÓ EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, LA CUAL DEBÍA CONCLUIR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EL 12 DE OCTUBRE DE 2018 SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 15 DIAS.

EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 POR EL TERMINO DE 10 DIAS, A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REINICIÓ EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, DEBIENDO CONCLUIR EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018.

EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE SUSCRIBIÓ LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 12 DE MARZO DE 2019.

EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TÉRMINO DE UN MES HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2019.

EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TÉRMINO DE UN MES HASTA EL 12 DE MAYO DE 2019.

EL DÍA 13 DE MAYO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 3 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE DOS MESES HASTA EL 13 DE JULIO DE 2019.

EL DÍA 13 DE JULIO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 4 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 2 MESES HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 5 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 2 MESES HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIÓ LA PRORROGA NO. 6 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TERMINO DE 2 MESES HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. POR LO QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA VIGENTE.

EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIÓ EL REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, EL CUAL DEBE TERMINAR EL 24/12/2019

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

Justificación	CON OCASIÓN DEL CONVENIO NO. 2133756 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE TIMBÍO ¿ CAUCA, SE SUSCRIBIÓ CONTRATO DE OBRA NO. C5-012-2014, EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDO; DICHA SUSPENSIÓN OBEDECIÓ A LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL ÍTEM DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5M PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPO SANO (TIMBIO - CAUCA) Y, COMO PARTE DE LAS GESTIONES PARA SU VALIDACIÓN POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL DE ENTERRITORIO, MEDIANTE RAD. 201927000138143 DE JULIO DE 2019, EL GERENTE DE GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS II PRESENTÓ AL GRUPO DE PLANEACIÓN SOPORTES ADICIONALES A LOS YA REMITIDOS, PARA LA APROBACIÓN DEL ÍTEM Y A TRAVÉS DEL RAD. 20195100142433 DEL MISMO MES, EL GRUPO EN MENCIÓN INDICÓ SU VALOR; SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA NO ESTUVO DE ACUERDO CON EL VALOR, RECAUDÓ NUEVOS SOPORTES AL RESPECTO, Y LOS ENTREGÓ MEDIANTE RAD. 20194300463292 DEL 6 DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACIÓN QUE FUE TRASLADADA AL GRUPO DE PLANEACIÓN, ÁREA QUE MEDIANTE RAD. 20195100175013 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 OTORGÓ SU PRONUNCIAMIENTO FINAL AJUSTANDO EL VALOR. CON OCASIÓN DE ESTA ÚLTIMA ACTUACIÓN, A TRAVÉS DEL RAD. 20194300510132 DEL 3 DE OCTUBRE, EL CONTRATISTA REÚNE SOPORTES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ADICIÓN, LOS CUALES FUERON COMPLEMENTADOS EN RAD. 20194300530952 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019. CON BASE EN LO ANTERIOR, MEDIANTE RAD. 20192700265831 DEL 29/10/2019 EL GERENTE DE GRUPO SOLICITÓ AL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) LA ADICIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5M. LOS RECURSOS FUERON APROBADOS POR PROSPERIDAD SOCIAL MEDIANTE COMITÉ OPERATIVO DEL 9/12/2019. MEDIANTE COMUNICADO DEL 9/12/2019, EL CONTRATISTA CONSORCIO RVA SOLICITÓ A LA INTERVENTORÍA EL REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. C5-012-2014 Y ADICIONALMENTE SOLICITO REALIZAR LA MODIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS DEFINIDOS POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE RAD. 20195100175013 DE 18/09/2019, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 34.615.086,00) SOPORTADA CON EL BALANCE DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS - FMI044 Y PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE UN 01) MES CALENDARIO PARA SU EJECUCIÓN, MODIFICACIONES QUE FUERON AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICADO NO. 20194300510132 DEL 03/10/2019, Y CON PRONUNCIAMIENTO POSITIVO FRENTE AL REINICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN SUS OFICIOS CIC-755-2019 Y CIC-755-2019 DEL 9 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019. ASÍ MISMO LA INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICADO NO. 20194300510112 DEL 03/10/2019, SOLICITA A ENTERRITORIO PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 POR EL TERMINO DE UN MES Y ADICIONAR EL CONTRATO EN LA SUMA DE TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($13.336.032,00), LOS CUALES SE ENCUENTRAN SOPORTADOS MEDIANTE CDP NO. 6499 DEL 05/12/2019 POR VALOR DE $13.336.032. CON BASE EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA SUPERVISIÓN TÉCNICA MEDIANTE OFICIO 20192700299261 DEL 09/12/2019 RECOMIENDA DAR TRÁMITE A LA NOVEDAD DE PRORROGA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR UN (01) MES Y ADICIONAR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 EN LA SUMA DE TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($13.336.032,00). MEDIANTE SOLICITUD DE NO. 2334 SE ESTA TRAMITANDO PRORROGA Y ADICION AL CONVENIO NO. 2133756 HASTA 31/03/2020.
Solicitud	1. PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO . 2. ADICIONAR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132, LA SUMA DE TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($13.336.032,00), CON LO CUAL SE MODIFICA LA CLAUSULA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EL CUAL ASCEINDE A LA SUMA DE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 54.446.367).

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

3. LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 DEBERÁN SER AJUSTADAS DE ACUERDO CON LA PRESENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.

4. INCLUIR CLAUSULA RESOLUTORIA DONDE SE ESTABLEZCA LO SIGUIENTE: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2181132 SE ENCUENTRA CONDICIONADO A LA VIGENCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2133756. EN CASO DE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONVENIO, ESTO ES HASTA EL 31/12/2019, NO SEA PRORROGADO, ESTA CONDICIÓN SE ENTENDERÁ POR CUMPLIDA Y EL CONTRATO NO. 2181132 SE DARÁ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO NO. 2133756.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones

ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Subgerente

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Gerente De Unidad

DORIS PATRICIA LEON GUEVARA
Gerente De Convenio

Libertad y Orden

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Disponibilidad No. 6499

Bogotá D.C., 05 de diciembre del 2019.

Unidad Ejecutora **212080 - DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - DPS - FIP 212080/2012**

EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos para la actual vigencia existe saldo de APROPIACION libre de afectación para atender la presente solicitud segun el siguiente detalle.

Codigo Presupuestal	Centro de Costo	Descripcion del Rubro	Tipo	Valor
2-1-7-1-01-07-00-01	212080	Honorarios Consultoria -Vigencia Actual	Monto	13,336,032.00

TOTAL: **13,336,032.00**

OBJETO: ADICION AL CONTRATO N° 2181132 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTRO FINANCIERO Y AMBIENTAL PAR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA

Se expide a solicitud de LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ

SANDRA MILENA ZARATE SANCHEZ
RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

eterritorio	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	CÓDIGO:	FMI025
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	2181132
CONTRATISTA	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAPO SANO, MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2018
VALOR INICIAL	$ 41,110,335.00
INTERVENTOR	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2181132
SUPERVISOR	ROBERTO ENRIQUE PRINS

SOLICITUD DE ADICIÓN [X] PRÓRROGA [ ]

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	15
2	24
3	90
4	30
5	30
6	60
7	60
8	60
9	30

ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de Diciembre de 2019
VALOR ACTUAL	$ 41,110,335.00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROYECTO PRESENTABA UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL 78.8 % CONTRA UN AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEL [ ] %

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROYECTO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ 32,394,943.98 QUE CORRESPONDE AL 78.8 % CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

SOLICITUD DE ADICIÓN

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN

EL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SOLICITA:
UNA ADICIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 2181132
POR VALOR DE $ 13,336,032.00 **TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS**
ARGUMENTANDO, QUE:

LA ADICION SE SOLICITA PARA CONTINUAR CON LABORES PROPIAS DE INTERVENTORIA.

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR (MENORES CANTIDADES)

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR, QUE CORRESPONDEN A:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
SUBTOTAL					-
ADMINISTRACIÓN				32.79%	
				11.636%	-
IMPREVISTOS				3%	-
UTILIDAD				5%	-
IVA / UTILIDAD				16%	-
VALOR TOTAL EJECUTADO					-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					-

EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE $ - ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
SUBTOTAL					-

ADMINISTRACIÓN	32,79%	
	11,636%	-
IMPREVISTOS	3%	-
UTILIDAD	5%	-
IVA / UTILIDAD	16%	-
VALOR TOTAL EJECUTADO		-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)		
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)		-

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE $ - ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS)

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
SUBTOTAL					-

ADMINISTRACIÓN	32,79%	-
	11,636%	-
IMPREVISTOS	3%	-
UTILIDAD	5%	-
OR TOTAL EJECUTADO		-
LOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)		
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)		-

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE $ - 0

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE SOPORTAN CON EL ACTA No. _____ DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

POR MEDIO DEL ACTA No. _____ SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

5. VALOR DE LA ADICIÓN

A.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 41.110.335,00
B.	VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:	$ -
C.	VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES:	$ 13.336.032,00
D	VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS:	$ -
E.	**VALOR ADICIÓN (C+D-B):**	**$ 13.336.032,00**
F.	**NUEVO VALOR DEL CONTRATO:**	**$ 54.446.367,00**

SOLICITUD DE PRÓRROGA

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA

EL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITA:

UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 2181132

POR 30 DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

PARA CULMINAR LAS OBRAS. ENVIO DE MATERIALES Y LIQUIDACION DE CONTRATO SE SOLICITA UN MES DE ADICION O 30 DIAS

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA

LA INTERVENTORÍA CONSIDERA QUE LA PRORROGA ES NECESARIA PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO.

UNA ADICIÓN POR VALOR DE $ 13.336.032,00 Y

UNA PRÓRROGA POR 30 DÍAS CALENDARIO,

ES (SON) ACEPTABLE(S) PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, CON LO CUAL, LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL DÍA:

22 DE ENERO DE 2020 Y EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO SERÍA $ 54.446.367,00 **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.)**

SOLICITUD DE APROBACIÓN

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA SOLICITA A ENTERRITORIO AUTORIZAR UNA ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA DE

$ 13.336.032,00 Y UNA PRÓRROGA EN PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIO

OBLIGACIONES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 2181132

i LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

ii COPIA DE LA RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

FIRMA

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE PRINS

SUPERVISOR ENTERRITORIO

FIRMA

NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA