	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-093996-AG	Lugar y Fecha	MICROSOFT TEAMS,15 de diciembre de 2023

Asunto	REUNIÓN SEGUIMIENTO CONTRATO No. 083-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
Oficina Productora	DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS		
Hora Inicio	11:30 HORAS	**Hora Finalización**	11:50 HORAS
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Apertura de la reunión
2. Intervención supervisión
3. Intervención contratista
4. Conclusión
5. Fin de la reunión

Desarrollo:

Siendo las 11:30 del día 15 de diciembre de 2023 se reunieron a través de la aplicación Microsoft Teams los funcionarios que se relacionan a continuación en atención a la reunión programada con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del contrato No. 083-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 de conformidad con lo citación realizada a la empresa &NGECON CONSTRUCCIONES SAS mediante oficio FAC-S-2023-037183-CE de fecha 12 de diciembre de 2023.

Link reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY4ZjhjM2QtN2FmOS00MmM3LTk2ODAtMzg0OWMzZDUwZTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3a41248-36f9-41b7-8fb7-53d7684973e2%22%2c%22Oid%22%3a%2218349397-27e9-4033-a9c3-76b23ab717d2%22%7d

ASISTENTES POR EL MINISTERIO

CR. NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ – Segundo Comandante y Ordenador del Gasto

CT. VARGAS ROMERO SONIA ELENA – Jefe Departamento de Compras Públicas

TE. MARULANDA ARBELÁEZ JULIÁN ESTEBAN – Especialista Jurídico Contractual

T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER – Supervisor del contrato

ASISTENTES POR EL CONTRATISTA

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA – Representante Legal

APERTURA DE LA REUNIÓN

El señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ presenta un saludo de bienvenida a los asistentes y realiza la apertura de la reunión de seguimiento del contrato No. 083-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y

FAC-S-2023-093996-AG

ALOJAMIENTOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, este contrato es para las vigencias futuras, por lo que se necesita que el señor Te. Marulanda y el señor T2. Lewis nos actualicen de la condición y situación de este contrato para terminar y dar cumplimiento a este, por lo que manifiesta que los escucha y está atento.

Interviene el señor Te. Marulanda presentando un saludo y solicitando al señor T2. Lewis que por favor le indique cuales son las novedades y estado actual de ese contrato y que es lo que ha imposibilitado que a hoy se hayan llevado las actuaciones que debieron adelantarse ya hace rato.

El señor T2. Rivera presenta un saludo a los asistentes e indica que él solicitó la reunión con el fin de tratar temas de inicio del contrato, toda vez que el 21 de diciembre se tiene el primer corte por valor de $ 9.768.143,25 que se van a pintar aproximadamente cinco casas y hasta hace 15 minutos llegó el personal del contratista, traen las herramientas, traen todo y llegó una sola persona a pintar, entonces es como para dejar el precedente de que ya estamos a puertas de este corte de obra y al contratista desde el primer día de la visita se le ha informado de las cosas que tiene que tener en cuenta para el inicio de actividades como el personal técnico, los estudios de seguridad, toda esta parte, pero entonces no había dado inicio al contrato, hasta hace 15 minutos que llegó el personal, ya se ingresó pero tan sólo tienen un trabajador a hoy. Así mismo, manifiesta que no sabe si el contratista tenga un plan choque y nos cuente si va a cumplir ese plazo del primer corte y como lo hará. Indica que se imagina que tendrá que meter más personal, pero si la premura del tiempo nos ataca porque queda una semana porque el corte es el viernes 22 de diciembre de 2023.

Manifiesta el señor Cr. Ganem que de acuerdo a lo expuesto solicita que se de respuesta a lo indicado por el señor T2. Lewis Rivera.

El señor OSCAR CASTRO presenta un saludo a los presentes en la reunión, así mismo indica que lo que dice el señor Lewis es así, ellos tienen estudio de seguridad de 4 personas que son los que iban a ingresar, tuvieron un inconveniente con una camioneta porque realmente hasta hace como 8 días le indicaron que no podía ingresar sin vehículo a pesar de que eso está en el contrato, pero se le pasó por alto y tuvieron problemas con este inconveniente, ya la camioneta está en el sitio, hoy no citó a todos los obreros, se citaron solamente dos, uno se excusó porque le salió una cosa pero él ya mañana si Dios quiere y las otras dos personas que ingresen el lunes para un total de cuatro personas suficientes para cumplir con el objeto del contrato, sin embargo, quiere solicitar al Coronel ampliar la fecha de entrega al 27 de diciembre, para no estar tan, para no correr ningún riesgo ni ningún contratiempo, pues igual hoy ya iniciaron, mañana se refuerza con la otra persona que quedó de ingresar y el lunes ingresa más personal y si se necesita, él igual hoy va a estar personalmente verificando la situación, si necesitan más gente, ahí tiene unos estudios de seguridad de otras personas ya hechos, miraran y tomaran los que necesiten.

Interviene el señor Coronel Ganem indicando que no autoriza, el plazo está establecido desde el inicio del contrato, es conocido por las partes desde antes que se iniciara con las pólizas, es conocido con las actividades, si gusta lo que puede hacer es autorizar que venga sábados y domingos a trabajar pero él no le va a extender el plazo, por ahora el requerimiento es que tenga que cumplir, si es necesario y necesita 4 personas más, mañana con mucho gusto pueden ingresar las 6, el sábado también las 6, el domingo también las 6 y con mucho gusto lo hacen le deja libre las cosas para que pueda hacerlo, pero no puede estar pidiendo plazo a esta hora, cuando empiezan a arrancar y ya pidiendo plazo, le agradece

FAC-S-2023-093996-AG

mucho y por lo menos llevara el 60% o 70% de lo que está contratado con mucho gusto volverían a analizarlo y le daría el plazo.

El señor Oscar Castro agradece al señor Coronel la colaboración, indica que lo que está manifestando está muy bien, entonces va a reforzar con más personal y esa ayuda es muy importante porque ven un poquito demorado el tema de los ingresos, pero lo que él le manifiesta así lo van a realizar, entonces van a reforzar con más gente y seguramente el lunes, habrá unas 6 o 7 personas en obra.

Interviene la señora Capitán Vargas Sonia Jefe del Departamento de Compras Públicas, indica que entienden cuál va a ser el procedimiento a seguir o el plan de acción, en este orden de ideas se mantiene lo establecido inicialmente en el contrato, es decir para el día 21 tendrían esa primera parte ejecutada. Solicita al señor T2. Lewis estar pendiente como tal de esa ejecución y una vez se cumpla el plazo tramitar los respectivos documentos para el pago.

Indica el señor T2. Rivera Lewis que así será, lo importante es que el ingeniero ingrese más personal, si él pasa los estudios de seguridad hoy se los estarán tramitando para que ingrese al otro día con el estudio de seguridad de 30 días, pero si es importante que los tramite.

Indica la señora Ct. Vargas que le agradece al señor Oscar que envíe los documentos cuanto antes, toda vez que eso tienen un procedimiento interno, para que alcancen a entregar a la oficina encargada de revisarlos y puedan hacer ingreso cuanto antes para cumplir ese corte a la fecha establecida que es 21 de diciembre por favor. Así mismo pregunta al contratista si tiene alguna duda, a lo que el señor Castro manifiesta que no tiene ninguna duda y están claros los términos y las condiciones, entonces van a cumplir con lo que se estableció en el contrato, por lo que la señora Capitán Vargas indica que le parece perfecto y quedan atentos a la documentación para que por favor se la pase al supervisor señor T2. Lewis Rivera y poder tramitar cuanto antes para que salga en el menor plazo.

No siendo más el motivo de la reunión se da por terminada la misma por parte del señor Coronel Ganem no sin antes solicitar agilidad a lo requerido y manifestar que precisamente esta reunión se realiza por la preocupación que tiene la Entidad de que se empiezan a acercar las fechas de los primeros cortes y uno no ve agilidad, no ve iniciativa en el contrato por lo tanto solicita coordinación y fluidez y colaboración.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N/A		
Fecha - Hora	-	**Lugar**	N/A

FAC-S-2023-093996-AG

Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Capitán SONIA ELENA VARGAS ROMERO
Jefe Departamento Compras Publicas

Teniente JULIAN ESTEBAN MARULANDA ARBELAEZ
Especialista Jurídico

Técnico Segundo LEWIS ELIECER RIVERA ORTEGA

FAC-S-2023-093996-AG

Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: AS14. MAHECHA / DECON Revisó: Aprobó:TE. MARULANDA / DECON