# ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

## CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 2022-382 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

En Chiquinquirá, a los veintiséis (26) días del mes septiembre del año 2023, entre los suscritos a saber, **LAURA ECHEVERRIA RUSSI,** secretaria de Infraestructura y Valorización, en su calidad de Supervisora y **RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO** identificado con CC. 7.309.451 de Chiquinquirá-Boyacá en calidad de representante legal de **GRUPO IDEARK S.A.S.**, con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

## I. DESCRIPCION GENERAL

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA Y MURO DE CONTENCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ, LIMITADO A MIPYMES

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $271.316.294,04 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | $134.694.055,66 |
| **VALOR TOTAL** | $406.010.349,70 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | $0 |
| **PLAZO INICIAL** | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022. CINCO (5) DÍAS. |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | VENTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2022. |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1** | VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1** | HASTA EL VEINTE (20) DE ENERO DEL 2023 |
| **FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | VEINTE (20) DE ENERO DEL 2023 |
| **PLAZO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | DIEZ (10) DIAS |
| **FECHA DE REINICIO No. 1** | TREINTA (30) DE ENERO DEL 2023 |
| **FECHA DE PRÓRROGA No. 1** | PRIMERO (01) DE FEBRERO DEL 2023 |
| **PLAZO DE PRÓRROGA No. 1** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2** | TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL 2023 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2** | UN (01) MES |
| **FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2** | VENTIOCHO (28) DE ABRIL DEL 2023 |
| **PLAZO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2** | EL CONTRATO SE REINICIARÁ UNA VEZ SEAN SOLVENTADOS LOS PROBLEMAS QUE LA GENERARON. |
| **FECHA DE REINICIO No.2** | DOCE (12) DE JULIO DEL 2023 |
| **FECHA DE PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1** | TRECE (13) DE JULIO DEL 2023 |
| **PLAZO DE PRÓRROGA No. 2** | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. |
| **FECHA DE PRÓRROGA No. 3** | VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DEL 2023 |
| **PLAZO DE PRÓRROGA No. 3** | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 3** | ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA REAL DE TERMINACIÓN** | ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| **CAUSAL DE TERMINACIÓN** | RECIBO A SATISFACCION |

## II. BALANCE DEL CONTRATO

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del contrato o convenio | $271.316.294,04 | |
| Valor a pagar de la presente acta | $134.694.055,66 | $406.010.349,70 |
| Valor total actas pagadas | | $ 0 |
| Saldo sin ejecutar a favor del Municipio | | $ 0 |
| Sumas iguales | $406.010.349,70 | $406.010.349,70 |

## OBSERVACIONES

Que, con fecha del 26 de septiembre del 2023 el señor **JUAN CARLOS JIMÉNEZ SUÁREZ** presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización las Lomas recibe a satisfacción las obras contempladas en la vigencia del presente contrato.

La supervisión verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de la totalidad de las actividades contratadas tal y como se evidencia en la sábana de cantidades adjunta al presente documento.

El Contratista deberá actualizar y ampliar la vigencia de las pólizas de conformidad con las cláusulas del contrato y los plazos de ejecución definidos en la presente

acta y someterlos a la aprobación por parte del Municipio.

El contratista deberá presentar copia de todos y cada uno de los soportes que demuestran los respectivos aportes al sistema general de seguridad social integral, aportes a parafiscales, tanto de él como Contratista como del personal ocupado en la ejecución del contrato de obra, para efectos de la liquidación del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**GRUPO IDEARK SAS**
**RL/ RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO**
C.C. 7.309.451 de Chiquinquirá.

**LAURA ECHEVERRIA RUSSI**
C.C No. 1.054.680.416 de Moniquirá
Secretaria de Infraestructura y Valorización
Supervisora

| Retención documental | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Nombre | Firma | Nombre | Firma | Nombre | Firma |
| DAVID RODRIGUEZ GRANADOS | | LAURA ECHEVERRIA | | LAURA ECHEVERRIA | |
| Nombre del documento | | | | | Versión |
| Dependencia | | TRD | | Consecutivo | |
| Proceso: | | | Procedimiento: | | |
| Dimensión: | | | Política: | | |