	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **18/12/2023**

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA N° **2471-2023**

INTERVENTOR: **ECOVIAS SAS**

OBJETO DEL CONTRATO :

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 1. LOTE 3. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420).

CONTRATOS N°. 3366-2023
3367-2023
3436-2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE - COOTENEGRAN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA - COTRASIERRA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATALANTICO - COOSUR

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **4/8/2023**

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
2471-1-2023 de 2023	4/12/2023	31/12/2023
-	-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2023**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 382,195,352.00** **50% EN SMMLV:** 164.73

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 382,195,352.00**

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante memorando **2023I-VBOG-037860** del 15/12/2023 la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras dio los lineamientos para adicionar y prorrogar los contratos de AMV y Mantenimiento Rutinario, con el objeto de garantizar la atención de las vías hasta el 31/01/2024 e igualmente envió la distribución de los recursos para cada uno de los contratos de Administración Vial vigentes en la Dirección Territorial y se impartieron las instrucciones para adelantar la adición de estos. Para el contrato 2471-2023 se estableció por parte de esa depend3encia que el valor a adicionar era de **$181.542.792,00**.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	**18/12/2023**

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con la realización de las actividades establecidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato, las cuales se desarrollan en las vias: 2701: Plato - Salamina, PR0+000 -PR102+0000, 4518: Rio Ariguani - Ye De Ciénaga, Sector PR35+0725 - PR46+0764 (Paso Nacional Por Aracataca) y Sector Ye de Ciénaga, PR98+0000 - PR100+0289 y 9007A: Vía Alterna Al Puerto De Santa Marta, Sector Mamatoco -Terminal Marítimo, PR0+0000 - PR7+0420, a cargo de la Dirección Territorial Magdalena , en especial la Supervisión y vigilancia de las actividades que realizan las Cooperativas encargadas del Mantenimiento Rutinario de estos sectores.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual N° 1 de 17/11/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Costos Directos de Personal (Inc FM)	$ 222,261,120.00	$ 228,534,432.00	$ 105,351,360.00	**$ 333,885,792.00**
Otros Costos Directos	$ 76,571,469.00	$ 86,106,417.00	$ 39,921,421.00	**$ 126,027,838.00**
Otros Costos durante ejecución del contrato	$ 22,339,976.00	$ 6,384,399.00	$ 7,280,494.00	**$ 13,664,893.00**
Ajuste al peso y/o valor remanente	$ -	$ 147,317.00	$ 3,693	**$ 151,010.00**
Valor IVA	$ 61,022,787.00	$ 61,022,787.00	$ 28,985,824	**$ 90,008,611.00**
Valor Total	**$ 382,195,352.00**	**$ 382,195,352.00**	**$ 181,542,792.00**	**$ 563,738,144.00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

Valor facturado (Incluido IVA) a: **Noviembre** de **2023** $ 295,551,906.00 Último mes facturado: Noviembre -2023

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 86,643,446.00**

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No hay procesos de multas ni sanciones vigentes ni en curso

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la presencia del Administrador Vial en cada uno de los sectores a su cargo, para mantener la vigilancia de las actividades de las Cooperativas encargadas del Servicio Mantenimiento Rutinario y realizar las acciones inherentes y establecidas en el Anexo Técnico y las instrucciones y lineamientos contenidos en los memorandos 2023I-VBOG-28811 del 22/11/2023 y 2023I-VBOG-37860 del 15/12/2023 para para extender su plazo de ejecución hasta hasta el 31 de Enero de 2024 y que los recursos presupuestales estan garantizados con el CDP N° 82623 del 05/04/2023 adicionado el 14/12/2023, que tiene un saldo por comprometer de **$344.408.439,00** que cubre la Adicion de todos los contratos de Administración Vial de la Dirección Territorial Magdalena; el Supervisor considera que es viable y necesario Adicionar el valor del contrato **2471-2023** de acuerdo con el valor de **$181.542.792,00** relacionado en el memorando 2023I-VBOG-37860 del 15/12/2023.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Memorandos 2023I-VBOG-028811 del 22/11/2023 y 2023I-VBOG-037860 del 15/12/2023
2. Proyecto de Acta de Modificacion N°2

Notas:

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Firmado digitalmente porLUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DN: cn=LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO gn=LUIGGI c=CO l=BARRANQUILLA o=ECOVIAS S.A.S ou=CONVENIOS - 2 ANOS - TOKEN VIRTU
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicaci- n:
Fecha: 2023.12.18 12:36:30-05'00'

Firma
Nombre: **LUIGGI PUGGLIESE MERCADO**
Representante Legal **ECOVIAS SAS**
Interventoría
Matrícula Profesional N° 08202-25353 ATL

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Supervisor del Contrato de Administración Vial
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-19869 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: NA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **SANDY P. FERNANDEZ M.**
Abogada DT Magdalena

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena
Matrícula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.